



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.273 del 3° SETTORE del 13/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **"INTERVENTI DI ASFALTATURA STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2020" CIG 8576080519 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Alice Marcolongo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 22.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2020" redatto dall'Ufficio tecnico comunale in data 02 dicembre 2020, dell'importo complessivo di euro 150.000,00, di cui euro 118.736,00 per lavori a base d'asta ed euro 31.264,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) OPERE A BASE D'ASTA:	
- Interventi di ripristino manti d'usura	€ 116.736,00
- Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 118.736,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti e arrotondamento	€ 483,52
- Spese tecniche: coordinamento sicurezza	€ 1.800,00
- I.V.A. 22% e 4% su spese tecniche	€ 483,84
- Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.374,72
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 26.121,92
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 31.264,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 150.000,00

- l'opera è interamente finanziata con fondi propri dell'Ente;
- con la medesima deliberazione è stato disposto, inoltre, di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura telematica previa consultazione di operatori economici;
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1025/3° del 28 dicembre

2020 è stata indetta la procedura di gara telematica di affidamento diretto degli "interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2020" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 09.11.2020 n. 120, e approvati, oltre all'elenco delle ditte da invitare costituito da 5 ditte, la documentazione di gara, comprendente schema lettera invito, disciplinare di gara e documentazione di partecipazione alla gara comprensiva di modulistica per la presentazione dell'offerta;

- con la sopracitata determinazione è stato inoltre stabilito, per l'aggiudicazione del contratto, di ricorrere al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, come disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. 75/3° del 02.02.2021, è stato approvato il verbale di gara del 01.02.2021 e sono stati affidati i lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2020" alla ditta BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Caduti del lavoro n. 19, 37049 Villa Bartolomea (VR), P.Iva 02238080234, che ha offerto la percentuale di ribasso del 30,16% (trenta/16 per cento) sul prezzo posto a base d'asta, ovvero per l'importo di euro 81.528,80 oltre ad euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 83.528,80, oltre all'I.V.A. al 22% pari a euro 18.376,34, e quindi per un importo contrattuale di euro 101.905,14;
- la ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L." ha sottoscritto la scrittura privata n. 21/2021 del 14.07.2021;
- i lavori sono iniziati in data 26.04.2021 come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi in data 03.06.2021 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 1 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 07.09.2021 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 1 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 20.09.2021 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 2 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- con determina dirigenziale n. 154/3° del 01.03.2022, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dall'ufficio tecnico comunale, per la realizzazione di alcuni lavori di miglioramento e completamento dell'opera, riconducibili alle disposizioni dell'art. 106 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.e i, i quali comportano un maggior costo di euro 34.721,47 oltre IVA al 22% pari a euro 7.638,72 per un totale di euro 42.360,19, e sono realizzabili grazie alla disponibilità economica ottenuta dal ribasso d'asta;
- l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 150.000,00, risulta invariato rispetto al quadro economico di progetto, come evidenziato nel quadro economico di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) OPERE A BASE D'ASTA:	
- Importo lavori	€ 116.250,27
- Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 118.250,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.353,53
2) Spese Tecniche sicurezza	€ 0,00

3) Incentivi funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/16 e s.m.i.)	€ 2.381,14
4) IVA 22%	€ 26.015,06
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 31.749,73
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 150.000,0

- per l'esecuzione delle maggiori opere di cui sopra e per la loro corretta contabilizzazione la ditta aggiudicataria, "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Via Caduti del lavoro n. 19, 37049 Villa Bartolomea (VR), P.Iva 02238080234, ha sottoscritto in data 16.02.2022 l'allegato atto diottomissione;
- per l'esecuzione dei sopra descritti lavori di variante e supplementari, in relazione al tempo già assegnato non è stato ritenuto necessario prorogare il tempo utile;
- i lavori sono stati ripresi in data 21.03.2022 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 2 redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 29.03.2022 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 3 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 18.10.2022 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 3 redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 25.10.2022 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 4 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 09.02.2023 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 4 redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in pari data;
- i lavori sono stati definitivamente ultimati in data 13.02.2023 come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in pari data;

Richiamati:

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in data 13.02.2023 e comprendenti libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale, dai quali risulta che:
- i lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. corrispondono a quelli indicati nel contratto d'appalto e alle previsioni di progetto;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 13.02.2023;
- i lavori risultano eseguiti con adeguati materiali e a regola d'arte;
- durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati sinistri alle persone o danni alle proprietà;
- durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice non ha avanzato alcuna riserva;
- l'importo netto complessivo dei lavori, come riportato nella contabilità finale dell'opera, ammonta ad € 116.198,07 oltre agli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 118.198,07 (I.V.A. esclusa), pertanto con un quadro economico finale invariato rispetto al quadro economico di variante approvato;
- dall'importo complessivo dei lavori di € 118.198,07 (I.V.A. esclusa), vanno detratte:
 - la somma già corrisposta per il 1° Stato Avanzamento Lavori di € 66.070,81 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 1;
 - la somma già corrisposta per il 2° Stato Avanzamento Lavori di € 15.979,00 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 2;
 - la somma già corrisposta per il 3° Stato Avanzamento Lavori di €

- 28.568,56 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 3;
- risulta da liquidare alla ditta il credito residuo di € 7.579,70 oltre ad I.V.A. al 22% di € 1.667,34 per un totale di € 9.247,04;
 - il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori dell'Ufficio tecnico comunale in data 28.03.2023;

Preso atto che:

- a seguito di verifica telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INPS 34559461 del 06.02.2023 - scadenza validità 06.06.2023) la ditta risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale in data 20.02.2023 dell'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;
- l'impresa appaltatrice non ha effettuato la cessione dei crediti come certificato dall'Ufficio ragioneria del Comune di Legnago;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., a garanzia della rata di saldo, la ditta appaltatrice BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. ha stipulato la polizza fidejussoria pervenuta agli atti del prot. n.15681 del 03.04.2023;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire:

- il codice identificativo di gara C.I.G. 8576080519;
- il codice unico progetto C.U.P. B17H20009930004;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di provvedere all'approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nonchè alla liquidazione, a titolo di saldo, per i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. dell'importo di € 7.579,70 oltre ad I.V.A. al 22% di € 1.667,34 per un totale di € 9.247,04;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"(Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 04.04.2023 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2024-2025";

Visto il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare gli atti della contabilità finale, redatti dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in data 13.02.2023 e comprendenti libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale, relativi ai lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2020", dai quali risulta che:
 - l'importo netto complessivo dei lavori, ammonta ad € 116.198,07 oltre agli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 118.198,07 (I.V.A. esclusa);
 - dall'importo complessivo dei lavori di € 118.198,07 (I.V.A. esclusa), vanno detratte:
 - la somma già corrisposta per il 1° Stato Avanzamento Lavori di € 66.070,81 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 1;
 - la somma già corrisposta per il 2° Stato Avanzamento Lavori di € 15.979,00 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 2;
 - la somma già corrisposta per il 3° Stato Avanzamento Lavori di € 28.568,56 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 3;
 - risulta da liquidare alla ditta il credito residuo di € 7.579,70 oltre ad I.V.A. al 22% di € 1.667,34 per un totale di € 9.247,04;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in data 28.03.2023, e di liquidare all'impresa appaltatrice BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Caduti del lavoro n. 19, 37049 Villa Bartolomea (VR), P.Iva 02238080234, a titolo di saldo il credito residuo di € 7.579,70 oltre ad I.V.A. al 22% di € 1.667,34 per un totale di € 9.247,04;
4. di procedere allo svincolo di tutte le polizze fidejussorie prestate a garanzia dei lavori;
5. di confermare l'imputazione della spesa di € 7.579,70 oltre ad I.V.A. al 22% di € 1.667,34 per un totale di € 9.247,04 nel seguente modo:
 - per ☐ € 1.804,37 al cap. 2180.00.04 del PEG 2022-2024, annualità 2023 impegno 1552.001/2020;
 - per ☐ € 7.442,67 al cap. 2180.00.02 del PEG 2022-2024, annualità 2023 impegno 454/2023;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Masiero Giacomo e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

