

“SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”.

CUP: C24D20000000009

CIG: 86679770E8

FASI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO

PREMESSE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23/11/2019 è stata approvata la CONVENZIONE EX ART. 6 L.R. VENETO 11/2004 CON LA PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA;
- la succitata convenzione prot. C.le n. 16985 del 04/12/2019, prevede tra gli i reciproci adempimenti la cessione da parte della Parrocchia al Comune di Rossano Veneto del fabbricato già sede dell’Asilo Parrocchiale Maria Bambina;
- nell’Asilo Parrocchiale Maria Bambina l’Amministrazione ha inteso insediare la scuola statale per l’infanzia “Giro Giro Tondo”, creando così un polo dedicato alla prima infanzia in grado di soddisfare le esigenze della propria Comunità, destinandolo esclusivamente all’esercizio di attività scolastica consistente nella gestione della Scuola dell’Infanzia statale e altre attività connesse e complementari;
- l’Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla redazione di progettualità al fine prevedere degli interventi di adeguamento dello stabile con specifico riferimento all’efficientamento e risparmio energetico ed alla migioria strutturale dell’edificio nel suo complesso;

INCARICHI PROFESSIONALI

- con **Determinazione n. 610 del 17/10/2019** è stato affidato l’incarico professionale per l’attività di Servizio Tecnico a supporto della redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica in merito all’intervento di “*Efficientamento e risparmio energetico della scuola materna in Via Stazione*” allo studio professionale CONSYLIO S.R.L. (P.Iva 04072200407) con sede a Padova (PD) in Via Luigi Pellizzo n. 14;
- con **Determinazione n. 91 in data 27/02/2020** è stato affidato l’incarico professionale per l’attività di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori in merito all’intervento di “**SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**” allo studio professionale **CONSYLIO S.R.L.** (P.Iva 04072200407) con sede a Padova (Pd) in Via Luigi Pellizzo n. 14, verso un corrispettivo in € 26.949,49 (contr. prev. INARCASSA 4% ed IVA 22% esclusi), pari a complessivi € 34.193,51 (contr. prev. INARCASSA 4% ed IVA 22% compresi), giusta offerta in atti Prot. C.le n. 2502 del 13/02/2020. Con **determinazione n. 145 in data 31/03/2020** è stata modificata, l’imputazione delle spese relative all’incarico in oggetto a favore dello studio professionale succitato;
- con **Determinazione n. 96 in data 02/03/2020** è stato affidato l’incarico professionale per l’attività di *progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione delle attività di carattere strutturale* in merito all’intervento di “**SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**” allo studio professionale **R-STRUCT ENGINEERING SRL** (P.Iva 05101920287) con sede a Padova (PD) in Via Vigonovese n. 31, verso un corrispettivo in € **11.530,15** (contr. prev. INARCASSA 4% ed IVA 22% esclusi), pari a complessivi € **14.629,45** (contr. prev. INARCASSA 4% ed IVA 22% compresi), giusta offerta in atti Prot. C.le n. 2782 del 19/02/2020. Con **Determinazione n. 146 in data 31/03/2020** è stata

modificata, l'imputazione delle spese relative all'incarico in oggetto a favore dello studio professionale succitato;

- con **Determinazione n. 727 del 09/12/2022** è stato affidato l'incarico professionale per *collaudo statico* in merito all'intervento "**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**", all'Ing. **Bruno Gonzato** (P.iva 00479650244) con studio professionale a Bassano del Grappa (VI) in Via SS. Fortunato e Lazzaro n. 31, per un importo di € 1.500,00 (cassa previdenziale 4% e Iva 22% esclusi) pari a complessivi **€ 1.903,20** (cassa previdenziale 4% e Iva 22% inclusi) – giusto preventivo in atti Prot. C.le n. 18254 del 05/12/2022;

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE

- con **D.G.C. n. 610 del 17/10/2019** è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di "**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**" redatto dall'ufficio Tecnico Lavori Pubblici con il supporto dello studio professionale CONSYLIO S.R.L., che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 600.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori ed € 140.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con **D.G.C. n. 17 del 03/02/2020** è stato approvato in linea tecnica il progetto **ESECUTIVO** dei lavori di "**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**", prot. C.le n. 3406 del 02/03/2020, redatto dagli studi professionali **CONSYLIO S.R.L.** e **R-STRUCT ENGINEERING S.R.L.** ciascuno per le parti di competenza, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 600.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori ed € 140.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con **Determinazione n. 100 del 08/03/2021** è stato approvato il progetto **ESECUTIVO** dei lavori di "**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**", prot. C.le n. 3406 del 02/03/2020, redatto dagli studi professionali **CONSYLIO S.R.L.** e **R-STRUCT ENGINEERING S.R.L.** ciascuno per le parti di competenza, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 600.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori ed € 140.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (elaborati in atti);

CONTRIBUTO FSC EX POR FESR 2014-2020. ASSE 4 – AZIONE 4.1.1

- con **D.G.R. n. 1242 del 20/08/2019**, è stato approvato il **secondo bando per l'erogazione dei contributi**, in attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 della Regione del Veneto, ad oggetto <<POR FESR 2014-2020. Asse 4 "*Sostenibilità energetica e qualità ambientale*". Azione 4.1.1 "*Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili*">>;
- con **D.G.R. n. 1969 del 23/12/2019**, ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Asse 4 "*Sostenibilità energetica e qualità ambientale*". Azione 4.1.1 "*Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili*" è stata disposta la modifica dei requisiti di ammissione al bando;
- con **D.G.R. n. 241 del 09/03/2021**, ad oggetto "*Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020 di cui alla DGR n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020*" sono state disposte ulteriori determinazioni in merito alle disponibilità dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC);
- relativamente al progetto esecutivo in oggetto il Comune ha inoltrato **Domanda di sostegno n. 10271549 (prot. n. 34710 del 05/03/2020)** ai fini dell'accesso ad un contributo Regionale di cui alla DGR n. 1242 del 20/08/2019 ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Asse 4 "*Sostenibilità*

energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili" per lavori "SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: C24D2000000009";

- con **Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR dell'AVEPA n. 391 del 10/08/2021** (BUR n. 113 del 20/08/2021) è stato concesso al Comune di Rossano Veneto (VI), un contributo in conto capitale dell'importo di **€ 260.309,28** in relazione alla domanda di sostegno **ID 10271549**;
- il comune di Rossano Veneto ha provveduto in data 20/12/2021 a presentare all'AVEPA tramite il portale SIU - ANTICIPAZIONE DOMANDA ID 10424655 - la richiesta di versamento dell'anticipo pari al 40% del contributo (ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'allegato "A" del richiamato bando di cui alla D.G.R. n. 1242 del 20/08/2019), calcolato sulla base dell'importo del quadro economico rideterminato o dell'importo dell'aggiudicazione, pari a € 104.123,71 e che lo stesso è stato corrisposto in data 25/02/2022;
- il contributo prevede la conclusione dei lavori e la presentazione della domanda finale di saldo entro il 20 Febbraio 2024, salvo richiesta di proroga giusta comunicazione dell'agenzia AVEPA prot. n. 38535 del 05/03/2024 (Prot. C.le n. 3305 del 06/03/2024) in merito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 20/02/2024;

CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020. ASSE 5 – AZIONE 5.3.2

- con **D.G.R. n. 1970 del 23/12/2019**, è stato approvato il **secondo bando per l'erogazione dei contributi**, in attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 della Regione del Veneto, ad oggetto <<POR FESR 2014-2020. Asse 5. *Rischio sismico e idraulico. Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio"* >>;
- con **D.G.R. n. 529 del 28/04/2020** sono stati prorogati i termini e modificate le disposizioni dei bandi vigenti, in risposta all'emergenza COVID-19 con l'individuazione delle scadenze da prorogare anche in riferimento all'azione 5.3.2;
- con Decreto n. 35 del 05/03/2020 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto è stata impegnata la spesa a favore dell'AVEPA in merito all'Asse 5 – Azione 5.3.2;
- relativamente al progetto esecutivo in oggetto il Comune ha inoltrato **Domanda di sostegno n. 10272920 (prot. n. 39141 del 12/03/2020)** ai fini dell'accesso ad un contributo Regionale di cui alla DGR n. 1970 del 23/12/2019 ad oggetto "*POR FESR 2014-2020. Asse 5. Rischio sismico e idraulico. Azione 5.3.2 - Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio*" per lavori "**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: C24D2000000009**";
- con **Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR dell'AVEPA n. 214 del 08/07/2022** (BUR n. 106 del 17/07/2022) è stata approvata la graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili e finanziabili e che il Comune di Rossano Veneto risulta tra i soggetti ammessi in graduatoria ai fini del contributo per un importo finanziabile di **€ 182.951,28** in relazione alla domanda di sostegno **ID 10272920**;
- il contributo prevede la conclusione dei lavori entro il 30 Settembre 2023, giusta proroga AVEPA prot. 235772/2022 del 12/12/2022 (Prot. C.le n. 18685 del 12/12/2022) ed entro il 31/05/2023 il Comune dovrà presentare tassativamente una domanda di acconto relativa ad un avanzamento di spesa;

APPALTO

- con **Determinazione n. 115 del 12/03/2021**:

- è stata disposta **Determina a Contrarre** per l'affidamento dei lavori di “**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**”, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 (appalto sotto soglia comunitaria), con criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis, del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.Lgs 50/2016;
- è stata incaricata la **Federazione dei Comuni del Camposampierese**, in qualità di centrale di committenza (**C.U.C.**) ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa e l'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto previsto dalla convenzione in data 28/03/2019 prot. n. 5334, dando atto che la centrale di committenza esperirà l'intero iter procedimentale di gara ricorrendo, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, alla piattaforma telematica di e-procurement denominata «TuttoGare» - importo a base di gara pari ad **euro 441.710,09** (di cui **euro 437.710,09** per l'esecuzione dei lavori, **euro 4.000,00** per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) esclusa IVA 10%;
- a seguito delle risultanze della **C.U.C.**, di cui alla seduta della Commissione di Gara in data 29/03/2021 - Verbale prot. 07272, è stata proposta l'aggiudicazione all'impresa **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (C.F. e P.IVA n. 03927580260), con sede in via Gaetano Rossi n. 2 - 31033 Castelfranco Veneto (TV), che ha offerto il ribasso del **12,347%** sull'importo posto a base di gara, e quindi pari ad un complessivo importo contrattuale di **€ 387.665,30** (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00, non soggetti a ribasso) esclusa IVA 10%;
- l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- sono stati effettuati i controlli a mezzo del sistema AVCPASS da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- con **Determinazione n. 55 – Rep. Gen. n. 208 in data 21/04/2021** la **C.U.C.** ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del DLgs 50/2016, la procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c.bis), del DLgs 50/2016) per l'appalto dei lavori di “**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**” - per conto del comune di Rossano Veneto (VI) - all'impresa **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260), con sede in via Gaetano Rossi n. 2 - 31033 Castelfranco Veneto (TV), che ha offerto il ribasso del **12,347%** sull'importo posto a base di gara, e quindi pari ad un complessivo importo contrattuale di **€ 387.665,30** (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00, non soggetti a ribasso) esclusa IVA 10%;
- con **Determinazione n. 263 del 31/05/2021** si è preso atto della **Determinazione n. 55 – Rep. Gen. n. 208 in data 21/04/2021** della **Federazione dei Comuni del Camposampierese - C.U.C.** con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del DLgs 50/2016, la procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c.bis), del DLgs 50/2016) per l'appalto dei lavori di “**SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**” - per conto del comune di Rossano Veneto (VI) - all'impresa **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260), con sede in via Gaetano Rossi n. 2 - 31033 Castelfranco Veneto (TV), che ha offerto il ribasso del **12,347%** sull'importo posto a base di gara, e quindi pari ad un complessivo importo contrattuale di **€ 387.665,30** (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad **€ 4.000,00**, non soggetti a ribasso) esclusa IVA 10%;
- la ditta aggiudicataria in data 21/09/2021 ha sottoscritto il contratto d'appalto - Rep. 1726;

PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
--

- con **Determinazione n. 715 del 05/12/2022** è stato approvato la **Perizia di Variante n. 1** dei lavori di **“SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”**, redatta dallo studio professionale **CONSYLIO S.R.L.** (P.Iva 04072200407) con sede a Padova (Pd) in Via Luigi Pellizzo n. 14, pervenuta al Prot. C.le n. 16743 in data 09/11/2022 e Prot. C.le n. 18196 in data 01/12/2022, che quantifica l’importo complessivo dell’opera in **€ 600.000,00** di cui **€ 446.219,30** per lavori (compresi € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), ed **€ 153.780,70** per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- la citata **Perizia di Variante n. 1**:
 - è relativa alla componente **“efficientamento energetico”** e che per tale componente ne individua l’importo in **€ 390.000,00** di cui **€ 305.727,56** per lavori (compresi € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), ed **€ 84.272,45** per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 - non ha modificato l’importo complessivo stanziato per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
 - ha approvato inoltre l’Atto di Sottomissione n. 1, in atti, dal quale risulta il maggior onere contrattuale con la ditta appaltatrice, **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260), è pari a complessivi **€ 58.554,00** (IVA 10% esclusa) ed il nuovo importo contrattuale è pertanto di **€ 305.727,56** (compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%), pari a complessivi **€ 336.300,32** (compresi oneri per la sicurezza ed IVA 10%);
 - è stato impegnato a favore della Ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260) il maggior onere contrattuale, pari a complessivi **€ 64.409,40** (IVA 10% compresa);
- per tale Perizia di Variante n. 1 è stato acquisito il parere favorevole dell’Area Gestione FESR dell’AVEPA prot. n. 241922 del 28/12/2022 (Prot. C.le n. 19702 del 28/12/2022);

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 – INTERVENTI ANTISISMICA

- con **Determinazione n. 31 del 17/01/2023** è stata approvata la **Perizia di Variante n. 2** dei lavori di **“SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”**, redatta dallo studio professionale **R-STRUCT ENGINEERING SRL** (P.Iva 05101920287) con sede a Padova (PD) in Via Vigonovese n. 31, pervenuta al Prot. C.le n. 19730 in data 29/12/2022 (modalità cartacea), Prot. C.le n. 19790 in data 29/12/2022 (modalità pec/digitale) e successiva integrazione Prot. C.le n. 725 del 16/01/2023 (modalità pec/digitale), che quantifica l’importo complessivo dell’opera in **€ 600.000,00** di cui **€ 466.034,30** per lavori (compresi € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), ed **€ 133.965,70** per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- la citata **Perizia di Variante n. 2**:
 - è relativa alla componente **“antisismica”** e che per tale componente ne individua l’importo in **€ 210.000,00** di cui **€ 160.306,74** per lavori (compresi € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), ed **€ 49.693,26** per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 - non ha modificato l’importo complessivo stanziato per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
 - ha approvato inoltre l’Atto di Sottomissione n. 2, in atti, dal quale risulta il maggior onere contrattuale con la ditta appaltatrice, **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260), è pari a complessivi **€ 19.815,00** (IVA 10% esclusa) ed il nuovo importo contrattuale è pertanto di **€ 160.306,74** (compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%), pari a complessivi **€ 176.337,41** (compresi oneri per la sicurezza ed IVA 10%);
 - è stato impegnato a favore della Ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260) il maggior onere contrattuale, pari a complessivi **€ 21.796,50** (IVA 10% compresa);
- per tale Perizia di Variante n. 2 è stato acquisito il parere favorevole dell’Area Gestione FESR dell’AVEPA prot. n. 20377 del 30/01/2023 (Prot. C.le n. 1665 del 30/01/2023);

ANTICIPAZIONE - SAL

- il comune di Rossano Veneto ha provveduto in data 20/12/2021 a presentare all'**AVEPA** tramite il portale SIU - ANTICIPAZIONE DOMANDA ID 10424655 - la richiesta di versamento dell'anticipo pari al 40% del contributo (ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'allegato "A" del richiamato bando di cui alla D.G.R. n. 1242 del 20/08/2019 – componente efficientamento energetico), calcolato sulla base dell'importo del quadro economico rideterminato o dell'importo dell'aggiudicazione, pari a € 104.123,71 e che lo stesso è stato corrisposto in data 25/02/2022;
- con **Determinazione n. 663 del 21/12/2021** è stata liquidata l'anticipazione sul prezzo pari al 20% dell'importo di contratto alla ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260) con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via Gaetano Rossi n. 2, ammontante a **€ 77.533,06 (IVA 10% esclusa)** pari a complessivi **€ 85.286,37 (IVA 10% inclusa)** – giusta fattura elettronica n. 24/2021 del 15/11/2021;
- con **Determinazione n. 81 del 06/02/2023** è stato approvato il **1° S.A.L. (componente efficientamento energetico)** dei lavori in oggetto (Prot. C.le n. 624 del 12/01/2023), predisposti dallo studio professionale **CONSYLIO S.R.L.** (P.Iva 04072200407), eseguiti dalla ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260) a tutto il 10/01/2023, ed ammontanti ad **€ 49.661,14 (IVA 10% esclusa)** e liquidato il credito alla Ditta pari a **€ 39.480,60 (IVA 10% esclusa)** – giusta Fattura Elettronica n. 01/2023 del 17/01/2023 (Prot. C.le n. 844 del 17/01/2023);
- con **Determinazione n. 86 del 07/02/2023** è stato approvato il **2° S.A.L. (componente antisismica)** dei lavori in oggetto (Prot. C.le n. 1517 del 27/01/2023), predisposti dallo studio professionale **R-STRUCT ENGINEERING SRL** (P.Iva 05101920287), eseguiti dalla ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260) a tutto il 15/12/2022, ed ammontanti ad **€ 125.449,98 (IVA 10% esclusa)** e liquidato il credito alla Ditta pari a **€ 87.595,00 (IVA 10% esclusa)** – giusta Fattura Elettronica n. 02/2023 del 17/01/2023 (Prot. C.le n. 847 del 17/01/2023);
- con **Determinazione n. 520 del 13/09/2023** è stato approvato il **3° S.A.L. (componente efficientamento energetico)** dei lavori in oggetto (Prot. C.le n. 13355 del 01/09/2023), predisposti dallo studio professionale **CONSYLIO S.R.L.** (P.Iva 04072200407), eseguiti dalla ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260) a tutto il 01/09/2023, ed ammontanti ad **€ 213.843,99 (IVA 10% esclusa)** e liquidato il credito alla Ditta pari a **€ 130.525,37 (IVA 10% esclusa)** – giusta Fattura Elettronica n. 44/2023 del 03/09/2023 (Prot. C.le n. 13544 del 06/09/2023);
- con **Determinazione n. 550 del 25/09/2023** sono stati:
 - approvati gli **Atti Contabili** (Libretto delle Misura, Registro di Contabilità, SAL n. 4, Sommario) relativi al **4° S.A.L. (componente antisismica)** a tutto il 08/09/2023, Prot. C.le n. 14395 del 22/09/2023, dei lavori in oggetto, predisposti dallo studio professionale **R-STRUCT ENGINEERING SRL** (P.Iva 05101920287), eseguiti dalla ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260), ed ammontanti ad **€ 157.240,79 (IVA 10% esclusa)**;
 - approvati la **Relazione a Fine Lavori di miglioramento sismico** e il **Certificato di Regolare Esecuzione (componente antisismica)**, Prot. C.le n. 14396 del 22/09/2023, dei lavori in oggetto, da cui si desume il credito residuo dell'impresa pari ad **€ 40.761,24 (IVA 10% esclusa)**;
 - approvata la **Relazione a Strutture Ultimate (componente antisismica)** e i relativi allegati in atti, Prot. C.le n. 14394 del 22/09/2023, dei lavori in oggetto, da cui risulta l'ultimazione dei lavori di miglioramento sismico in data 08/09/2023;
 - approvato il **Verbale di Visita e Certificato di Collaudo** del 22/09/2023 a firma dell'Ing. Bruno Gonzato, Prot. C.le n. 14417 del 22/09/2023, dei lavori in oggetto;
 - approvato il **Certificato di Pagamento n. 4 (componente antisismica)** in data 20/09/2023, dei lavori in oggetto, emesso al netto dei precedenti certificati, delle ritenute per infortuni

- (0,5%) e recupero su anticipazione (del 20%), a firma del Responsabile del Procedimento, ammontante a € 40.761,24 (IVA 10% esclusa);
- liquidato alla ditta **VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260) con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via Gaetano Rossi n. 2, il **4° S.A.L.** (*componente antisismica*) pari a € 40.761,24 (IVA 10% esclusa) ed all'Erario l'IVA per € 4.076,12 relativamente ai lavori in oggetto – giusta Fattura Elettronica n. 45/2023 del 20/09/2023 (Prot. C.le n. 14453 del 25/09/2023).

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI AVEPA:

- **CONTRIBUTO FSC EX POR FESR 2014-2020. ASSE 4 – AZIONE 4.1.1**
- **CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020. ASSE 5 – AZIONE 5.3.2**

- il comune di Rossano Veneto ha provveduto in data 20/12/2021 a presentare all'**AVEPA** tramite il portale SIU - ANTICIPAZIONE DOMANDA ID 10424655 - la richiesta di versamento dell'anticipo pari al 40% del contributo (ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'allegato "A" del richiamato bando di cui alla D.G.R. n. 1242 del 20/08/2019 – componente efficientamento energetico), calcolato sulla base dell'importo del quadro economico rideterminato o dell'importo dell'aggiudicazione, pari a € 104.123,71 e che lo stesso è stato corrisposto in data 25/02/2022;
- l'intervento è in parte finanziato con contributo AVEPA FSC EX POR FESR 2014-2020. ASSE 4 – AZIONE 4.1.1 (efficientamento energetico), il quale prevede la conclusione dei lavori e la presentazione della domanda finale di saldo entro il 20 Febbraio 2024, salvo richiesta di proroga giusta comunicazione dell'agenzia AVEPA prot. n. 38535 del 05/03/2024 (Prot. C.le n. 3305 del 06/03/2024) in merito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 20/02/2024;
- l'intervento è in parte finanziato con contributo AVEPA POR FESR 2014-2020. Asse 5 – Azione 5.3.2 (interventi antisismica), il quale prevede la conclusione dei lavori entro il 30 Settembre 2023;
- in data 30/05/2023 è stata presentata, tramite portale SIU AVEPA, regolare domanda di 1° acconto (n. 10563792) all'Area Gestione FESR Asse 5 – Azione 5.3.2 (interventi antisismica) e la stessa è stata integrata in data 10/08/2023 Prot. C.le n. 12429, come da richiesta AVEPA Prot. n. 171849/2023 del 20/06/2023 (Prot. C.le n. 9666 del 20/06/2023);
- in data 27/09/2023 è stata presentata, tramite portale SIU AVEPA, regolare domanda di saldo (n. 10652562) all'Area Gestione FESR Asse 5 – Azione 5.3.2 (interventi antisismica) e la stessa è stata integrata in data 29/12/2023 Prot. C.le n. 19565, come da richiesta AVEPA Prot. n. 272096/2023 del 08/11/2023 (Prot. C.le n. 16874 del 08/11/2023).