



**COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

**ORIGINALE**

REGISTRO GENERALE  
DETERMINAZIONI

NR.592

**DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Numero 70 del 02-12-2024**

**Ufficio: AREA LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MAFFI, VIA MADONNA DELLA SALUTE E VIA MONTE PERTICA A PIEVE DEL GRAPPA (TV) - CUP: J55I23000360004 - CIG: B0A08C1F25 - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL SAL FINALE, CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA RITENUTA INFORTUNI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

CUP: **J55I23000360004**

CIG: **B0A08C1F25**

**DATO ATTO** che, per l'opera in oggetto, il ruolo di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), così come definito nell'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è stato assunto dal sottoscritto, in possesso delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;

**RICORDATO** che l'opera in oggetto è interamente finanziata con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

**PREMESSO** che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 06.02.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Denni Bettega - P.IVA: 01618410227 – sede legale: Via Industrie n. 18/5, 32030 Seren del Grappa (BL), depositato al prot. n. 1753 e 1754 in data 01.02.2024, così come integrato al prot. n. 1988 in data 05.02.2024, conservato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, per una spesa complessiva di € 161.000,00 di cui Euro 118.00,00 per lavori a base d'appalto, comprensivi di Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 43.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito dell'esito della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta n. 4017500 espletata all'interno della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – MEPA, con determinazione n. 149 RG del 25.03.2024 i lavori di "Realizzazione delle nuove linee di pubblica illuminazione in Via Maffi, Via Madonna del Covolo e Via Monte Pertica a Pieve del Grappa" (opere in cat. prevalente OG10 class. I - opere in cat. OG3 in cat. subappaltabile o scorporabile) - CUP: J55I23000360004 - CIG: B0A08C1F25 - sono stati affidati alla ditta A.S. Andreatta di Andreatta Giuseppe & C. S.r.l. - C.F./P.IVA: 00313820268 - con sede a Fonte (TV), Via Asolana n. 100, per il corrispettivo di Euro di € 100.369,50 per lavori a base d'appalto, inclusi Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza, più € 10.286,95 per I.V.A. 10% e quindi complessivamente per € 113.156,45;
- in data 04.04.2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa A.S. ANDREATTA DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.;

- l'incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con determinazione n. 449 RG del 13.10.2023 è stato affidato all'ing. Denni Bettega - P.IVA: 01618410227 – sede legale: Via Industrie n. 18/5, 32030 Seren del Grappa (BL);
- i lavori sono stati consegnati in data 22.04.2024, con una durata contrattuale prevista pari a 100 (cento) giorni a decorrere dalla data del 22.04.2024 e perciò cessanti il giorno 31.07.2024;

**VISTI:**

- la Determinazione nr. 282 RG del 07.06.2024 con la quale veniva approvata la modifica al contratto – perizia n. 1 in quanto nel corso delle opere si è riscontrata la necessità di effettuare alcune lavorazioni in termini quantitativi maggiori rispetto a quanto già previsto;
- i nuovi lavori di perizia sono stati assegnati alla ditta A.S. ANDREATTA DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. aggiudicataria dell'appalto e che la stessa ha sottoscritto la documentazione di perizia in segno di accettazione delle opere in perizia previste e di condivisione del progetto stesso – documentazione pervenuta al prot. com. 8781 in data 06.06.2024, così come integrato al prot. com.le n. 8833 del 07.06.2024;
- l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi allegati alla variante 1;

**PRESO ATTO** che a seguito dei nuovi lavori di perizia n. 1 viene modificato l'importo contrattuale da Euro 100.369,50 a Euro 112.502,63 oneri per la sicurezza esclusi e al netto dell'IVA, tenuto conto anche del ribasso percentuale offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara – con un aumento netto di Euro 12.133,13, pari a + 11,795% dell'importo lavori;

**RICORDATO** che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto:

- è stato acquisito il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - **CUP: J55I23000360004**;
- è stato chiesto il Codice Identificativo Gara all' Autorità Nazionale Anticorruzione al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. - **CIG: B0A08C1F25**;

**RILEVATO** che:

- l'impresa aggiudicataria, nel corso dei lavori fin qui svolti, si è avvalsa della facoltà di sub appaltare le seguenti lavorazioni:
  - opere in categoria OG3 per l'importo di €. 50.963,60, alla ditta Erega Scavi S.r.l. con sede in via Cogorer n. 2 ad Asolo (TV) - CAP 31011, P.Iva e C.F.: 03696020266 – comunicazione di subappalto pervenuta al prot. com. n. 5370 del 04.04.2024 – Autorizzazione al subappalto concessa con determinazione n. 195 del 24.04.2024;
- l'impresa aggiudicataria, nel corso dei lavori fin qui svolti, non si è avvalsa della facoltà di sub affidare alcuna lavorazione;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono state necessarie sospensioni dei lavori;

**RICORDATO** che:

- in sede di comunicazione di subappalto, i subappaltatori hanno rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, e pertanto l'importo netto della prestazione verrà pagato alle stesse dalla ditta A.S. Andreatta di Andreatta Giuseppe & C. S.r.l., mentre l'IVA dovrà essere corrisposta direttamente all'Erario dalla Stazione Appaltante;

**VISTA** la fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento della ditta subaffidataria, conservata agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici;

**VISTA** la seguente documentazione:

- il certificato di fine lavori redatto dal Direttore Lavori, pervenuto in data 20.09.2024 al prot. com.le 14261, che attesta l'ultimazione delle opere in oggetto in data 09.09.2024 e quindi entro il termine previsto da contratto, assegnando un termine perentorio non superiore a giorni 40 (quaranta) per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- il successivo certificato di ultimazione lavori, attestante l'avvenuto completamento delle lavorazioni di piccola entità entro i termini stabiliti, pervenuto in data 08.10.2024 al prot. com.le 15289;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, pervenuti al protocollo comunale n. 17362 del 13.11.2024 e conservato agli atti d'ufficio del Servizio Associato Lavori Pubblici, che attesta il credito all'impresa di importo pari a Euro 14.415,96 al netto dell'IVA, di cui Euro 569,49 per ritenuta di garanzia al 0,5%, per un totale lordo di Euro 15.857,56;
- l'attestazione di congruità con esito positivo emessa da Edilcassa Veneto in data 31.07.2024, prot. n. 202403481PD00/3 per l'impresa affidataria A.S. Andreatta di Andreatta Giuseppe & C. S.r.l. per i lavori di impianti elettrici eseguiti comprensiva di fornitura e posa dei pali, corpi illuminanti e cavi di alimentazione, conservata agli atti al prot. n. 18115 del 26.11.2024;

**ACCERTATO** quindi:

- da parte del Direttore dei Lavori, che l'ammontare dei lavori svolti e conclusi in data 09.09.2024 è pari ad Euro 114.997,73 inclusi oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), cui è da applicarsi il ribasso del 13,10% offerto in sede di gara e da detrarre il certificato del primo certificato di pagamento già corrisposto e la ritenuta per infortuni pari allo 0,50% di Euro 562,49;
- che l'impresa appaltatrice ha ricevuto ad oggi un pagamento in acconto, corrispondente all'emissione del 1° stato di avanzamento lavori (SAL), per un totale di 100.581,77 imponibili, pari a Euro 110.639,95 ivati;

**VISTI** i seguenti documenti redatti dal Direttore dei Lavori, pervenuti al protocollo comunale n. 18022 del 26.11.2024, conservati agli atti d'ufficio del Servizio Lavori Pubblici:

- elaborati di contabilità dello stato di avanzamento lavori finale (Stato finale dei lavori - libretto delle misure - registro di contabilità – sommario del registro di contabilità – relazione sul conto finale);

**PRESO ATTO** che non vi sono state contestazioni in merito a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori presso l'albo pretorio del Comune di Pieve del Grappa in data 30.10.2024 al numero di pubblicazione n. 1191, ai sensi della normativa vigente sui LL. PP.;

**DATO ATTO** che non si sono verificati infortuni in corso d'esecuzione;

**VISTI** i seguenti documenti relativi all'impresa aggiudicataria e alle imprese subappaltatrici:

- il documento unico di regolarità contributiva della ditta A.S. ANDREATTA DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L., prot. INAIL\_43077420 emesso dall'INAIL con esito favorevole, attestante la regolarità nei confronti dei versamenti obbligatori a INPS e INAIL, valido fino al 15.02.2025;
- certificato dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di data 02.12.2024 (Identificativo Univoco Richiesta 202400004846832) che attesta l'assenza di morosità a carico della ditta appaltatrice;
- la dichiarazione rilasciata dai titolari delle imprese di cui sopra ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 3 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI** i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contabile del presente provvedimento rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

**VISTI** i Decreti del Sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin:

- n. 14 del 29.03.2024 relativo alla nomina dell'arch. Andrea Petrecca a Responsabile del servizio dell'area lavori pubblici del Comune di Pieve del Grappa;
- n. 10 del 28.03.2024, relativo all'attribuzione al rag. Fernando Pongan della qualifica di Responsabile del servizio associato dell'area economico-finanziaria dei Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28.12.2023 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28.12.2023 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 28.12.2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unitamente al piano delle prestazioni, e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

**RICHIAMATE** le seguenti norme:

- D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, Codice degli Appalti Pubblici e ss. mm. ii.;
- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 147-bis, 151, 183;
- art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha aggiunto nel D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter, introducendo nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
- Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- Legge n. 190 del 06.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, così come aggiornato dal D.P.R. n. 81 del 13.06.2024;
- D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**RICHIAMATI** i seguenti regolamenti tuttora vigenti, nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti del Comune di Pieve del Grappa:

- Statuto comunale;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sui controlli interni;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

**D E T E R M I N A**

1. di prendere atto che i lavori di realizzazione delle nuove linee di pubblica illuminazione in via Maffi, via Madonna Della Salute e via Monte Pertica a Pieve del Grappa (TV) risultano conclusi e regolarmente eseguiti;
2. **di approvare lo stato di avanzamento finale** dei lavori eseguiti di cui all'oggetto, così come espresso nei seguenti documenti redatti dal Direttore Lavori ing. Denni Bettega, pervenuti al protocollo comunale n. 18022 del 26.11.2024, così come integrato dal prot. com. 18115 del 26.11.2024:
  - *stato finale dei lavori che attesta l'esecuzione di lavori e somministrazioni da parte dell'impresa appaltatrice di ammontare pari a Euro 114.997,73 – oneri per la sicurezza inclusi, tenuto conto del ribasso del 13,10 % offerto dall'appaltatore in sede di gara;*

- *libretto delle misure;*
  - *registro di contabilità;*
  - *sommario del registro di contabilità;*
3. di confermare, come previsto dal D.P.R. 207/2010 art. 237 comma 2, tuttora vigente, il certificato di regolare esecuzione (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Denni Bettega, pervenuto al protocollo del Comune di Pieve del Grappa con n. 18115 del 26.11.2024;
  4. di dare atto dello svincolo della trattenuta dello 0,50 operata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
  5. che il documento unico di regolarità contributiva non rileva inadempienze contributive a carico dell'impresa appaltatrice e che non si sono verificati infortuni in corso d'esecuzione;
  6. di demandare ad atto successivo la liquidazione delle somme spettanti di Euro 13.853,47 oltre alla ritenuta dello 0,5% pari a Euro 562,96, all'iva al 10% pari a Euro 1.441,60, per complessivi Euro 15.238,82 al ricevimento delle fatture elettroniche distinte relative allo svincolo dello 0,5% ritenuta infortuni e al saldo dei lavori realizzati da A.S. Andreatta di Andreatta Giuseppe & C. S.r.l.;
  7. di dare atto della regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;
  8. di pubblicare copia del presente atto:
    - nell'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi, allo scopo di dare opportuna pubblicità al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
    - nel sito web istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Petrecca Andrea)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.