

COPIA



COMUNE DI DUE CARRARE  
PROVINCIA DI PADOVA

N. 270 del 06/07/2010

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Servizio Lavori Pubblici**

---

**Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo dei lavori di “Interventi straordinari sulla viabilità comunale – Manutenzione marciapiedi”.**

---

N. reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione di 10 giorni consecutivi a partire dal giorno

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto D'Alessandro Dr.ssa Emanuella

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, 06/07/2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Duilio Fasolato

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Richiamata** la delibera di G.C. n.84 del 15.05.2008 con la quale è stato approvato il progetto definitivo “Interventi straordinari sulla viabilità comunale - manutenzione marciapiedi” per l’importo di € 98.000,00;

**Richiamata** la delibera di G.C.n.128 del 03.07.2008 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “Interventi straordinari sulla viabilità comunale - manutenzione marciapiedi” per l’importo di € 98.000,00, prevista al cap. 5002 e finanziato mediante utilizzo del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti “palazzetto polifunzionale” pos. 4444812.01;

**Richiamata** la determinazione n.115 del 04/09/2008 con la quale sono stati affidati, a seguito di gara mediante procedura negoziata, i lavori in progetto alla ditta RE.MAN di San Pietro Viminario per un importo di contratto di € 50.809,57 di cui € 48.006,07 per lavori al netto del ribasso d’asta del 32,443 e € 2.803,50 per oneri della sicurezza, oltre il 20% IVA pari a complessive € 60.971,48;

**Richiamata** la delibera di G.C. n.164 del 11/09/2008 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva al progetto esecutivo “manutenzione straordinaria viabilità – manutenzione marciapiedi” per un importo complessivo di Euro 98.000,00 di cui Euro 60.645,87 (IVA esclusa) per lavori;

**Visto** che a far data 22.09.2008 la Società Cooperativa Segnalstrade Veneta, con sede a San Pietro Viminario in Via Dell’Artigianato, 3, ha incorporato la ditta Re.Man. s.r.l.;

**Dato atto** che i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio il 29.09.2008 e sono stati ultimati in data 15/06/2009;

**Richiamata** la determinazione n.007 del 19/01/2009 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. e il Certificato di pagamento n.1 del per un importo complessivo di Euro 33.921,22 oltre IVA 20% corrispondenti a euro 40.705,46 (IVA 20% compresa);

**Vista** la delibera di G.C. n.15 del 10/02/2009 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva n.2 al progetto esecutivo “manutenzione straordinaria viabilità – manutenzione marciapiedi” prevedendo quale l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive per un importo lavori complessivo di Euro 60.613,44 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusa);

**Vista** la determinazione n.123 del 23/03/2009 con la quale è avvenuto l’impegno di spesa delle somme aggiuntive di contratto previste dalla perizia suppletiva n.2 approvata con delibera di G.C. n.15 del 10/02/2009 ;

**Richiamata** la determinazione n.479 del 08/10/2009 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. corrispondente al finale per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2009 e il Certificato di Pagamento n.2 del 30/07/2009 per un importo complessivo di Euro 24.725,53 oltre all’IVA al 20%;corrispondenti a euro 29.670,64 (IVA 20% compresa)

**Verificato** che in data 23/10/2009 è stato redatto dal Direttore Lavori lo Stato Finale dei Lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione (*Allegato A*);

**Precisato** che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 28 della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi provvisorio mentre assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso;

**Verificato** altresì che nella relazione sul conto finale risulta a credito dell’impresa, la somma di Euro 294,71 (Iva al 20% esclusa), ovvero Euro 353,65 (Iva al 20% inclusa);

**Specificato** inoltre che la complessiva somma di euro 353,65 (Iva al 20% inclusa) può essere liquidata alla **Società Cooperativa Segnalstrade Veneta** con sede in San Pietro Viminario, a saldo dei lavori sopra citati, solo a seguito della presentazione di idonea polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 25.020,24, prestata a titolo di garanzia così come previsto dall’art. 102, comma 3° del DPR 554/1999;

**Verificato** che la Ditta **Società Cooperativa Segnalstrade Veneta** con sede in San Pietro Viminario ha stipulato in data 26/10/2009, garanzia fideiussoria sulla rata di saldo, ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. 554/99,

Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo dei lavori di “Interventi straordinari sulla viabilità comunale – Manutenzione marciapiedi”.

giusta polizza **n. 76083 del 26/10/2009 dell'importo di Euro 26.522,00** (somma garantita) emessa dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di ASTE -PD;

**Ritenuto** pertanto procedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare Esecuzione procedendo alla contestuale liquidazione della somma di Euro 294,71 (Iva al 20% esclusa), ovvero Euro 353,65 (Iva al 20% inclusa) a favore della stessa Ditta Società Cooperativa Segnalstrade Veneta a saldo dei lavori eseguiti;

**Precisato** che la spesa prevista di Euro 294,71 (Iva al 20% esclusa), ovvero Euro 353,65 (Iva al 20% inclusa) trova copertura al cap. 5002 res.2008 finanziati mediante la devoluzione del mutuo già in essere con la Cassa Depositi e Prestiti pos.4444812/01 – “manutenzione straordin. opere di viabilità comunali”;

**Verificato** che, come si evince dalla relazione sullo stato finale, si è determinata una economia di spesa pari ad Euro 1.671,98 (IVA al 20% esclusa) essendo sono stati eseguiti lavori per il complessivo importo di Euro 58.941,46 (oneri per la sicurezza inclusi) rispetto all'importo contrattuale pari ad Euro 60.613,44 (oneri per la sicurezza inclusi);

**Ritenuto** pertanto procedere allo svincolo della somma di **Euro 2.006,38** (IVA inclusa) dalle somme contrattuali procedendo all'inserimento della stessa tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto;

**Visto** il provvedimento del Sindaco prot. n.4114 del 27/04/2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi di questo Comune;

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n.16 del 26/02/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'anno 2010;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n.37 del 02/03/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state attribuite le risorse di Bilancio 2010;

**Vista** l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, riconoscendo all'impresa un credito residuo di Euro 294,71 (Iva al 20% esclusa), ovvero Euro 353,65 (Iva al 20% inclusa);
- 2) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 28 della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi provvisorio mentre assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso e che dopo tale data sarà possibile lo svincolo della polizza fidejussoria **n. 76083 del 26/10/2009 dell'importo di Euro 26.522,00** (somma garantita) emessa dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di ASTE -PD prestata a garanzia della rata di saldo, di cui allo stato finale accertata col presente provvedimento;
- 3) di procedere allo svincolo della somma di **Euro 2.006,38** (IVA inclusa) dalle somme contrattuali procedendo all'inserimento della stessa tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto;
- 4) di procedere allo svincolo della polizza N.D8003300904 del 12/09/2008 della SASA Assicurazioni per un importo di Euro 11.686,20 prestata quale garanzia definitiva;
- 5) di liquidare alla Società Cooperativa Segnalstrade Veneta, con sede in Via Dell'Artigianato 3 a San Pietro Viminario – Cod.Fisc - P.IVA 00207730284, a saldo dei lavori sopra citati, l'importo di Euro 294,71 (Iva al 20% esclusa), ovvero **Euro 353,65 (Iva al 20% inclusa)** dando atto che la spesa trova copertura al capitolo **5002 res.2008 int. 2080101 – imp. cont. 620-619/2008** finanziati mediante la devoluzione del mutuo già in essere con la Cassa Depositi e Prestiti pos.4444812/01 – “manutenzione straordin.opere di viabilità comunali”.

**Il Respons. del Serv. Lavori Pubblici**

Fto Duilio Fasolato

Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo dei lavori di “Interventi straordinari sulla viabilità comunale – Manutenzione marciapiedi”.

N. 270del 06/07/2010

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Due Carrare li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Romanato Maria

Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo dei lavori di "Interventi straordinari sulla viabilità comunale – Manutenzione marciapiedi".

N. 270 del 06/07/2010