



**COMUNE DI BADIA
POLESINE**



COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 629 del 09-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 04 CORRISPONDENTE AL FINALE, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 04 E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di agosto, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

PREMESSO:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del **PNRR**, in particolare nella **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**, sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;
- che il Comune di Badia Polesine, con Decreto in data 08.11.2021 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è risultato assegnatario di contributi per un importo complessivo di € 2.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145;

- che, ai sensi del decreto suddetto, è stato assegnato al Comune di Badia Polesine, per l'intervento di **"Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)"**, un contributo pari a € 500.000,00 - CUP: C99E19000880001;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.09.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento suddetto, dell'importo complessivo di progetto pari ad € 500.000,00;
- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 673 del 12.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall'Ing. Mirko Rossi con Studio Tecnico in Badia Polesine (RO), dei lavori in parola, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- che con determinazione n. 741 del 10.11.2022 del Comune di Badia Polesine e Determina CEV n. 151/2022 del 23/11/2022, in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Badia Polesine, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 "Decreto semplificazioni" e s.m.i. per l'affidamento dei lavori suddetti per un importo a base di gara pari a € 358.718,52 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 400.000,00;
- che, a seguito della procedura negoziata suddetta, con determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 170/2022 del 23.12.2022 e con determinazione di presa d'atto n. 73 del 01.02.2023 da parte del Comune di Badia Polesine, i lavori in appalto sono stati aggiudicati all'operatore economico **A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta** (P.IVA 08718351219) con sede in Via T. Campanella, n. 3 - 80024 Cardito (NA) che ha offerto un ribasso percentuale del 15,92% sull'importo posto a base di gara pari ad un importo offerto di € 301.610,53 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo offerto pari quindi a € 342.892,01;
- che il contratto d'appalto dei lavori in parola, è stato sottoscritto in data 04.05.2023 Rep. n. 5799;
- che con determinazione n. 450 del 07.07.2023 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 68.578,40 oltre IVA al 10% per complessivi € 75.436,24;
- che con determinazione n. 758 del 16.11.2023 è stato approvato il **SAL n. 01**, predisposto dal D.LL., e liquidato dalla ditta suddetta il Certificato di pagamento n. 01, oltre alla concessione di una proroga n. 01 del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione delle opere è stato fissato per il giorno 13.01.2024;
- che con determinazione n. 893 del 27.12.2023 è stato preso atto dell'accordo di risoluzione consensuale bilaterale del 22.12.2023 prot. n. 28692, concordato tra l'Ing. Mirko Rossi e il Comune di Badia Polesine, relativo all'incarico professionale per l'attività di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dalla data dell'atto suddetto;
- che con determinazione n. 900 del 28.12.2023 il servizio professionale di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, è stato affidato alla Società di Ingegneria "Morini Engineering S.r.l." con sede legale in Via Cigno, n. 144 a Badia Polesine (RO) - (C.F. e P.IVA: 01560610295), rappresentata dall'Ing. Nicola Morini;
- che con deliberazione di G.C. n. 3 del 05.01.2024 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 550.000,00, finanziato per € 500.000,00 con contributo del Ministero dell'Interno per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145 e per € 50.000,00 con Fondo opere indifferibili (FOI) 2022 – 2023;
- che con determinazione n. 54 del 22.01.2024 è stato preso atto del nuovo quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 550.000,00, incrementato del fondo FOI dell'importo di € 50.000,00;
- che con determinazione n. 84 del 30.01.2024 sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii., relativi ai lavori in oggetto, contabilizzati nello Stato di avanzamento lavori n. 01 a tutto il 20.10.2023, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Nicola Morini di Badia Polesine, per un importo di € 25.892,92, oltre IVA al 10% per complessivi € 28.482,21;
- che con determinazione n. 127 del 15.02.2024 è stata approvata la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 02 a tutto il 13.01.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di

pagamento n. 02 del 12.02.2023 dell'importo di € 44.168,77, oltre IVA al 10%, per complessivi € 48.585,65;

- che con determinazione n. 128 del 15.02.2024 sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, contabilizzati nello Stato di avanzamento dei lavori n. 02 a tutto il 13.01.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 02 – bis del 12.02.2024, dell'importo di € 23.713,84, oltre IVA al 10%, per complessivi € 26.085,22;
- che con determinazioni n. 182 dell'11.03.2024 e n. 234 del 26.03.2024 è stata approvata la **Perizia di Variante n. 01 in corso d'opera**, relativa ai lavori in parola, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Nicola Morini, che prevedeva ragguagli sulle lavorazioni da eseguirsi sulle cornici e sulla copertura, oltre allo stralcio delle opere di fornitura e posa in opera di un ascensore, per un importo complessivo di variante pari ad € 297.919,91, oneri per la sicurezza compresi di € 41.281,48, con una percentuale di riduzione pari al 13,12 %, come da quadro economico di seguito riportato:

A	Lavori		Aggiudicazione/ fondo FOI	Variante 01
A.1	Importo lavori	€.	301.610,53	256.638,43
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	41.281,48	41.281,48
	Totale somme per lavori di contratto	€.	342.892,01	297.919,91
B	Somme a disposizione per l'amministrazione			
B.1	Spese tecniche (progettazione, D.LL., contabilità, Certificato regol. esec., CSP e CSE)	€.	40.500,00	40.500,00
B.2	IVA su opere a base d'appalto (10%)	€.	34.289,20	29.791,99
B.3	Oneri e IVA su spese tecniche (4% e 22%)	€.	10.886,40	10.886,40
B.4	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivi per funz. tecniche 2%	€.	8.000,00	8.000,00
B.5	Gara d'appalto centrale di comm. CeV	€.	3.500,00	3.500,00
B.6	Ribasso offerto sull'importo a base d'asta – 15,92%	€.	57.107,98	
B.7	Lavori in economia e imprevisi	€.	2.824,41	10.767,05
B.8	Fondo opere indifferibili	€.	50.000,00	
B.9	Compensazione costi art. 26 del D.L. n. 50/2022 (IVA compresa)	€.		86.634,65
B.10	Accantonamento ascensore (IVA compresa)	€.		62.000,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	207.107,99	252.080,09
	Importo complessivo dell'opera (A+B)	€.	550.000,00	550.000,00

- che con determinazione n. 382 del 27.05.2024 è stata approvata la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 03 a tutto il 08.05.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 03 del 20.05.2024 dell'importo di € 62.713,25, oltre IVA al 10%, per complessivi € 68.984,58;
- che con determinazione n. 383 del 27.05.2024 sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, contabilizzati nello Stato di avanzamento dei lavori n. 03 a tutto il 08.05.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 03 – bis del 20.05.2024, dell'importo di € 17.798,50, oltre IVA al 10% per complessivi € 19.578,35;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 26.06.2023, con verbale di inizio lavori recepito al prot. Com.le in data 06.07.2023 al n. 15373, il tempo utile per dare compiuti i lavori era di 140 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione dei lavori era fissato per il giorno 13.11.2023;

DATO ATTO che con determinazione n. 758 del 16.11.2023 è stata concessa la proroga n. 01 del termine di ultimazione dei lavori, pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione delle opere era stato fissato per il giorno 11.01.2024;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori del 24.07.2024, prot. n. 17349 del 08.08.2024, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 18.07.2024;

VISTA la nota della ditta A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta pervenuta al prot. com.le in data 05.08.2024 al n. 16912, di richiesta di disapplicazione della penale per il ritardo dell'ultimazione dei lavori, di cui al punto 1 dell'art. 3 del Contratto d'appalto Rep. n. 5799 del 04.05.2023;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori Ing. Nicola Morini ha espresso parere favorevole alla disapplicazione della penale suddetta, con nota del 08.08.2024 prot. n. 17350;

VALUTATA l'istanza di disapplicazione della penale per il ritardo dell'ultimazione dei lavori, presentata dall'impresa appaltatrice e ritenute condivisibili le motivazioni addotte dalla Direzione Lavori, in merito alla disapplicazione della penale in parola;

RAVVISATO pertanto di accogliere l'istanza di disapplicazione della penale presentata dall'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori ha redatto la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 04 corrispondente al finale a tutto il 18.07.2024, pervenuta al prot. com.le n. 17421 in data 09.08.2024, a firma della DLL e dall'impresa esecutrice senza riserve, dai quali risulta un importo dei lavori finale pari ad € 256.500,06, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 25.0276,17, per un complessivo pari ad € **281.776,23**;

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 04, che prevede n. 1 nuovi prezzi (NP.09);

RAVVISATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all'emissione del Certificato di pagamento n. 04 corrispondente al finale in data 09.08.2024, dell'importo di € **24.216,70**, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € **26.638,37**;

VISTA la fattura n. 10 del 09.08.2024 presentata dalla ditta in parola, dell'importo di € **26.638,37** IVA compresa, relativa al Certificato di pagamento n. 04 corrispondente al finale dei lavori in oggetto - CIG: 950786171A;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con la Legge 15 luglio 2022 n. 91, così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, la soglia di riconoscimento degli extra costi, applicando i prezzi regionali aggiornati, è rideterminata nella misura dell'80%;

RAVVISATO che il Direttore dei Lavori ha provveduto a determinare i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura dell'80% e che l'importo straordinario spettante all'impresa contabilizzato nella tabella calcolo compensazione per incremento dei costi per lavori eseguiti a tutto il 18.07.2024, ammonta a € 1.157,18, oltre IVA al 10% per complessivi € **1.272,90**;

PRESO ATTO che per la compensazione sopra determinata possono essere utilizzati i seguenti fondi:
- *il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;*

- eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- Fondo opere indifferibili (FOI) inseriti nel quadro economico del progetto;

RAVVISATO che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 e ss.mm.ii., pari ad € 1.272,90 IVA compresa, trovano copertura nel quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione della Stazione appaltante e precisamente entro l'importo del Fondo opere indifferibili (FOI) e tra le somme derivanti dal ribasso d'asta;

RAVVISATO che Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in data 09.08.2024 all'emissione del Certificato di pagamento n. 04 – bis, ristori adeguamento prezzi, relativamente ai lavori in appalto dell'importo di € 1.272,90 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 11 del 09.08.2024, presentata dalla ditta in parola dell'importo di € 1.272,90 IVA compresa, relativa all'importo straordinario spettante quale ristoro ai sensi dell'art 26 del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii;

VISTO il quadro economico rimodulato in seguito all'ultimazione delle opere come sotto rappresentato:

A	Lavori		Aggiudicazione/ fondo FOI	Variante 01	SAL 04 - Stato finale lavori
A.1	Importo lavori	€.	301.610,53	256.638,43	256.638,43
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>41.281,48</u>	<u>41.281,48</u>	<u>25.276,17</u>
	Totale somme per lavori di contratto	€.	342.892,01	297.919,91	281.776,23
B	Somme a disposizione per l'amministrazione				
B.1	Spese tecniche (progettazione, D.LL., contabilità, Certificato regol. esec., CSP e CSE)	€.	40.500,00	40.500,00	40.500,00
B.2	IVA su opere a base d'appalto (10%)	€.	34.289,20	29.791,99	28.177,62
B.3	Oneri e IVA su spese tecniche (4% e 22%)	€.	10.886,40	10.886,40	10.886,40
B.4	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivi per funz. tecniche 2%	€.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B.5	Gara d'appalto centrale di comm. CeV	€.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B.6	Ribasso offerto sull'importo a base d'asta – 15,92%	€.	57.107,98		
B.7	Lavori in economia e imprevidi	€.	2.824,41	10.767,05	37.781,07
B.8	Fondo opere indifferibili	€.	50.000,00		
B.9	Compensazione costi art. 26 del D.L. n. 50/2022 (IVA compresa)	€.		86.634,65	75.418,68
B.10	Accantonamento ascensore (IVA compresa)	€.		62.000,00	63.960,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	<u>207.107,99</u>	<u>252.080,09</u>	<u>268.223,77</u>
	Importo complessivo dell'opera (A+B)	€.	550.000,00	550.000,00	550.000,00

ACQUISITO agli atti il **DURC** Numero Protocollo INAIL_44470474 Data richiesta 04/07/2024 Scadenza validità 01/11/2024, e il **CIG:950786171A**;

RITENUTO che tutti gli atti sono regolari e passibili di liquidazione e che la liquidazione del saldo all'impresa sarà erogato in seguito alla redazione del Certificato di regolare esecuzione – Relazione sul conto finale, da parte della D.LL. Ing. Nicola Morini;

VERIFICATI adempimenti e le modalità in merito all'obbligo di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto arch. Ivan Stocchi Responsabile del Settore LL.PP. non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

VERIFICATI gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.04.2024, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2024 con la quale è stata approvata la variazione in via d'urgenza n. 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.06.2024 di ratifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2024 avente ad oggetto la variazione in via d'urgenza n. 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare gli atti relativi allo Stato di avanzamento lavori n. 04 corrispondente al finale dei lavori a tutto il 18.07.2024, dei lavori di **“Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)”**, CUP: C99E19000880001 - **Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU**, redatti dal D.LL. Ing. Nicola

Morini, dal quale risulta un importo dei lavori finale pari ad € 256.500,06, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 25.0276,17, per un complessivo pari ad € **281.776,23** - CIG:950786171A;

2. di approvare gli atti relativi alla compensazione/ristoro prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii, relativi ai lavori finali contabilizzati a tutto il 18.07.2024, per un importo di € 1.157,18, oltre IVA al 10% per complessivi € **1.272,90**;
3. di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 04, che prevede n. 1 nuovo prezzo (NP.09);
4. di accogliere l'istanza di disapplicazione della penale presentata dell'impresa appaltatrice, in quanto ritenute condivisibili le motivazioni addotte dalla Direzione Lavori, in merito alla disapplicazione della penale in parola;
5. di liquidare alla ditta **A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta** (P.IVA 08718351219) con sede in Via T. Campanella, n. 3 - 80024 Cardito (NA), la somma di € **26.638,37** IVA compresa, relativa agli atti del Certificato di pagamento n. 04 corrispondente al finale e la somma di € **1.272,90** IVA compresa, relativa al Certificato di pagamento n. 04 – bis, ristori adeguamento prezzi – **DURC** Numero Protocollo INAIL_44470474 Data richiesta 04/07/2024 Scadenza validità 01/11/2024, e il **CIG:950786171A**;
6. di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 e ss.mm.ii, pari ad € 1.272,90 IVA compresa, trovano copertura nel quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione della Stazione appaltante – Fondo FOI e somme derivanti da ribasso d'asta;
7. di approvare il quadro economico rimodulato di seguito rappresentato:

A	Lavori		Aggiudicazione/ fondo FOI	Variante 01	SAL 04 - Stato finale lavori
A.1	Importo lavori	€.	301.610,53	256.638,43	256.638,43
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>41.281,48</u>	<u>41.281,48</u>	<u>25.276,17</u>
	Totale somme per lavori di contratto	€.	342.892,01	297.919,91	281.776,23
B	Somme a disposizione per l'amministrazione				
B.1	Spese tecniche (progettazione, D.LL., contabilità, Certificato regol. esec., CSP e CSE)	€.	40.500,00	40.500,00	40.500,00
B.2	IVA su opere a base d'appalto (10%)	€.	34.289,20	29.791,99	28.177,62
B.3	Oneri e IVA su spese tecniche (4% e 22%)	€.	10.886,40	10.886,40	10.886,40
B.4	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivi per funz. tecniche 2%	€.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B.5	Gara d'appalto centrale di comm. CeV	€.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B.6	Ribasso offerto sull'importo a base d'asta – 15,92%	€.	57.107,98		
B.7	Lavori in economia e imprevisi	€.	2.824,41	10.767,05	37.781,07
B.8	Fondo opere indifferibili	€.	50.000,00		
B.9	Compensazione costi art. 26 del D.L. n. 50/2022 (IVA compresa)	€.		86.634,65	75.418,68
B.10	Accantonamento ascensore (IVA compresa)	€.		62.000,00	63.960,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	<u>207.107,99</u>	<u>252.080,09</u>	<u>268.223,77</u>
	Importo complessivo dell'opera (A+B)	€.	550.000,00	550.000,00	550.000,00

8. di imputare la spesa suddetta di complessivi € **27.911,27** (€ 26.638,37 + € 1.272,90), al **capitolo 9201** del corrente bilancio 2024.

Il Responsabile

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 629 del 09-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 04 CORRISPONDENTE AL FINALE, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 04 E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-08-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 629 del 09-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 04 CORRISPONDENTE AL FINALE, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 04 E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

CIG

Il Responsabile del Procedimento

F.to Stocchi Ivan

Badia Polesine, li 09-08-2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Sub impegno N. 707/ 1 del 09-08-2024 a Competenza CIG 950786171A	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 9201 / Articolo * P.V. 105 * LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI (PLP2022) PNRR M2C4-2.2 CUP C99E19000880001	
Causale	REVISIONE PREZZI INTERVENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO, IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI
Importo 2024	Euro 5.368,66
Beneficiario	204178 AGF COSTRUZIONI E RESTAURI ARCH. GIUSEPPE MAROTTA
Sub impegno N. 707/ 2 del 09-08-2024 a Competenza CIG 950786171A	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 9201 / Articolo * P.V. 105 * LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI (PLP2022) PNRR M2C4-2.2 CUP C99E19000880001	
Causale	REVISIONE PREZZI INTERVENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO, IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI

Importo 2024	Euro 1.272,90
Beneficiario	204178 AGF COSTRUZIONI E RESTAURI ARCH. GIUSEPPE MAROTTA

09-08-2024

Il Responsabile Servizio Economico
F.to Dott. Osti Michelangelo

DETERMINAZIONE N. 629 del 09-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 04 CORRISPONDENTE AL FINALE, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 04 E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 14-08-2024

L' INCARICATO
F.to Duzzi Elisabetta

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Duzzi Elisabetta