



**COMUNE DI BADIA
POLESINE**



COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 747 del 27-09-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO SALDO CREDITO, ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di settembre, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

PREMESSO:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del **PNRR**, in particolare nella **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**, sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;
- che il Comune di Badia Polesine, con Decreto in data 08.11.2021 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è risultato assegnatario di contributi per un importo complessivo di € 2.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145;

- che, ai sensi del decreto suddetto, è stato assegnato al Comune di Badia Polesine, per l'intervento di **"Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)"**, un contributo pari a € **500.000,00** - CUP: C99E19000880001;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.09.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento suddetto, dell'importo complessivo di progetto pari ad € 500.000,00;
- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 673 del 12.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall'Ing. Mirko Rossi con Studio Tecnico in Badia Polesine (RO), dei lavori in parola, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- che con determinazione n. 741 del 10.11.2022 del Comune di Badia Polesine e Determina CEV n. 151/2022 del 23/11/2022, in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Badia Polesine, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 "Decreto semplificazioni" e s.m.i. per l'affidamento dei lavori suddetti per un importo a base di gara pari a € 358.718,52 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 400.000,00;
- che, a seguito della procedura negoziata suddetta, con determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 170/2022 del 23.12.2022 e con determinazione di presa d'atto n. 73 del 01.02.2023 da parte del Comune di Badia Polesine, i lavori in appalto sono stati aggiudicati all'operatore economico **A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta** di Cardito (NA), che ha offerto un ribasso percentuale del 15,92% sull'importo posto a base di gara pari ad un importo offerto di € 301.610,53 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo offerto pari quindi a € 342.892,01;
- che il contratto d'appalto dei lavori in parola, è stato sottoscritto in data 04.05.2023 Rep. n. 5799;
- che con determinazione n. 450 del 07.07.2023 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 68.578,40 oltre IVA al 10% per complessivi € 75.436,24;
- che con determinazione n. 758 del 16.11.2023 è stato approvato il **SAL n. 01**, predisposto dal D.LL., e liquidato dalla ditta suddetta il Certificato di pagamento n. 01, oltre alla concessione di una proroga n. 01 del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione delle opere è stato fissato per il giorno 13.01.2024;
- che con determinazione n. 893 del 27.12.2023 è stato preso atto dell'accordo di risoluzione consensuale bilaterale del 22.12.2023 prot. n. 28692, concordato tra l'Ing. Mirko Rossi e il Comune di Badia Polesine, relativo all'incarico professionale per l'attività di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dalla data dell'atto suddetto;
- che con determinazione n. 900 del 28.12.2023 il servizio professionale di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, è stato affidato alla Società di Ingegneria "Morini Engineering S.r.l." con sede legale in Via Cigno, n. 144 a Badia Polesine (RO) - (C.F. e P.IVA: 01560610295), rappresentata dall'Ing. Nicola Morini;
- che con deliberazione di G.C. n. 3 del 05.01.2024 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € **550.000,00**, finanziato per € 500.000,00 con contributo del Ministero dell'Interno per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145 e per € 50.000,00 con Fondo opere indifferibili (FOI) 2022 – 2023;
- che con determinazione n. 54 del 22.01.2024 è stato preso atto del nuovo quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 550.000,00, incrementato del fondo FOI dell'importo di € 50.000,00;
- che con determinazione n. 84 del 30.01.2024 sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii., relativi ai lavori in oggetto, contabilizzati nello Stato di avanzamento lavori n. 01 a tutto il 20.10.2023, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Nicola Morini di Badia Polesine, per un importo di € 25.892,92, oltre IVA al 10% per complessivi € 28.482,21;
- che con determinazione n. 127 del 15.02.2024 è stata approvata la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 02 a tutto il 13.01.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di

pagamento n. 02 del 12.02.2023 dell'importo di € 44.168,77, oltre IVA al 10%, per complessivi € 48.585,65;

- che con determinazione n. 128 del 15.02.2024 sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, contabilizzati nello Stato di avanzamento dei lavori n. 02 a tutto il 13.01.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 02 – bis del 12.02.2024, dell'importo di € 23.713,84, oltre IVA al 10%, per complessivi € 26.085,22;
- che con determinazioni n. 182 dell'11.03.2024 e n. 234 del 26.03.2024 è stata approvata la **Perizia di Variante n. 01 in corso d'opera**, relativa ai lavori in parola, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Nicola Morini, che prevedeva ragguagli sulle lavorazioni da eseguirsi sulle cornici e sulla copertura, oltre allo stralcio delle opere di fornitura e posa in opera di un ascensore, per un importo complessivo di variante pari ad € 297.919,91, oneri per la sicurezza compresi di € 41.281,48, con una percentuale di riduzione pari al 13,12 %, come da quadro economico di seguito riportato:

A	Lavori		Aggiudicazione/ fondo FOI	Variante 01
A.1	Importo lavori	€.	301.610,53	256.638,43
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	41.281,48	41.281,48
	Totale somme per lavori di contratto	€.	342.892,01	297.919,91
B	Somme a disposizione per l'amministrazione			
B.1	Spese tecniche (progettazione, D.LL., contabilità, Certificato regol. esec., CSP e CSE)	€.	40.500,00	40.500,00
B.2	IVA su opere a base d'appalto (10%)	€.	34.289,20	29.791,99
B.3	Oneri e IVA su spese tecniche (4% e 22%)	€.	10.886,40	10.886,40
B.4	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivi per funz. tecniche 2%	€.	8.000,00	8.000,00
B.5	Gara d'appalto centrale di comm. CeV	€.	3.500,00	3.500,00
B.6	Ribasso offerto sull'importo a base d'asta – 15,92%	€.	57.107,98	
B.7	Lavori in economia e imprevisti	€.	2.824,41	10.767,05
B.8	Fondo opere indifferibili	€.	50.000,00	
B.9	Compensazione costi art. 26 del D.L. n. 50/2022 (IVA compresa)	€.		86.634,65
B.10	Accantonamento ascensore (IVA compresa)	€.		62.000,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	207.107,99	252.080,09
	Importo complessivo dell'opera (A+B)	€.	550.000,00	550.000,00

- che con determinazione n. 382 del 27.05.2024 è stata approvata la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 03 a tutto il 08.05.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 03 del 20.05.2024 dell'importo di € 62.713,25, oltre IVA al 10%, per complessivi € 68.984,58;
- che con determinazione n. 383 del 27.05.2024 sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, contabilizzati nello Stato di avanzamento dei lavori n. 03 a tutto il 08.05.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 03 – bis del 20.05.2024, dell'importo di € 17.798,50, oltre IVA al 10% per complessivi € 19.578,35;
- che con determinazione n. 629 del 09.08.2024 è stata approvata la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 04 corrispondente al finale a tutto il 18.07.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 04 corrispondente al finale del 09.08.2024 dell'importo di € 24.216,70, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 26.638,37;
- che con la medesima determinazione sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, contabilizzati nello Stato di avanzamento dei lavori n. 04 finale a tutto il 18.07.2024 e liquidato alla

ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 04 – bis del 09.08.2024, dell'importo di € 1.272,90 IVA compresa;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori, l'Ing. Nicola Morini, ha redatto la documentazione relativa alla Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 24.09.2024, pervenuto al prot. com.le n. 20612 in data 25.09.2024, firmato senza riserva da parte della ditta appaltatrice dei lavori, dai quali risulta un importo dei lavori finale pari ad € **281.776,23**, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 25.276,17, e il credito netto a saldo dell'impresa pari ad € **1.408,88**, oneri per la sicurezza compresi;

VISTO il Certificato di pagamento saldo credito dell'impresa del 27.09.2024, dell'importo di € **1.408,88**, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € **1.549,77**;

VISTA la fattura n. 13 del 27.09.2024 presentata dalla ditta in parola, dell'importo di € **1.549,77** IVA compresa, relativa al Certificato di pagamento saldo credito dell'impresa dei lavori in oggetto - CIG: 950786171A;

VISTO il quadro economico finale rimodulato di seguito rappresentato:

A	Lavori		Aggiudicazione/ fondo FOI	Variante 01	SAL 04 - Stato finale lavori
A.1	Importo lavori	€.	301.610,53	256.638,43	256.638,43
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>41.281,48</u>	<u>41.281,48</u>	<u>25.276,17</u>
	Totale somme per lavori di contratto	€.	342.892,01	297.919,91	281.776,23
B	Somme a disposizione per l'amministrazione				
B.1	Spese tecniche (progettazione, D.LL., contabilità, Certificato regol. eseg., CSP e CSE)	€.	40.500,00	40.500,00	40.500,00
B.2	IVA su opere a base d'appalto (10%)	€.	34.289,20	29.791,99	28.177,62
B.3	Oneri e IVA su spese tecniche (4% e 22%)	€.	10.886,40	10.886,40	10.886,40
B.4	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivi per funz. tecniche 2%	€.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B.5	Gara d'appalto centrale di comm. CeV	€.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B.6	Ribasso offerto sull'importo a base d'asta – 15,92%	€.	57.107,98		
B.7	Lavori in economia e imprevidi	€.	2.824,41	10.767,05	27.234,03
B.8	Fondo opere indifferibili	€.	50.000,00		
B.9	Compensazione costi art. 26 del D.L. n. 50/2022 (IVA compresa)	€.		86.634,65	75.418,68
B.10	Accantonamento ascensore (IVA compresa)	€.		62.000,00	63.960,00
B.11	Lavori di realizzazione fossa ascensore in c.a. (IVA compresa)	€.			2.537,60
B.12	Collaudo Statico c.a. fossa ascensore (oneri e IVA compresi)	€.			8.009,44
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	<u>207.107,99</u>	<u>252.080,09</u>	<u>268.223,77</u>
	Importo complessivo dell'opera (A+B)	€.	550.000,00	550.000,00	550.000,00

ACQUISITO agli atti:

- il DURC Numero Protocollo INAIL_44470474 - Data richiesta 04/07/2024 Scadenza validità 01/11/2024 - **CIG: 950786171A**;
- l'ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO D.M. 143 del 25 giugno 2021 - Protocollo attestazione 202403953PD00/3- Data attestazione 23/08/2024 - Cassa Edile/Edilcassa PD00 - CEIV - Cassa Edile Di Mutualità Ed Assistenza Del Veneto - Codice univoco di congruità CNCEC9011786243;

RITENUTO che tutti gli atti sono regolari e passibili di liquidazione;

VERIFICATI adempimenti e le modalità in merito all'obbligo di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto arch. Ivan Stocchi Responsabile del Settore LL.PP. non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

VERIFICATI gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 30.04.2024, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2024 con la quale è stata approvata la variazione in via d'urgenza n. 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.06.2024 di ratifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2024 avente ad oggetto la variazione in via d'urgenza n. 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 27.09.2024 con la quale è stata approvata la variazione in via d'urgenza n. 4 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare gli atti relativi alla Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 24.09.2024, pervenuto al prot. com.le n. 20612 in data 25.09.2024, redatti dal D.LL. Ing. Nicola Morini, firmato senza riserva da parte della ditta appaltatrice dei lavori, dai quali risulta un importo dei lavori finale pari ad € **281.776,23**, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 25.276,17, e il credito netto a saldo dell'impresa pari ad € **1.408,88**, oneri per la sicurezza compresi, per l'intervento di **“Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)” - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A ;**
- di approvare il quadro economico finale rimodulato di seguito rappresentato:

A	Lavori		Aggiudicazione/ fondo FOI	01 Variante	SAL 04 - Stato finale lavori
A.1	Importo lavori	€.	301.610,53	256.638,43	256.638,43
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	41.281,48	41.281,48	25.276,17
	Totale somme per lavori di contratto	€.	342.892,01	297.919,91	281.776,23
B	Somme a disposizione per l'amministrazione				
B.1	Spese tecniche (progettazione, D.LL., contabilità, Certificato regol. esec., CSP e CSE)	€.	40.500,00	40.500,00	40.500,00
B.2	IVA su opere a base d'appalto (10%)	€.	34.289,20	29.791,99	28.177,62
B.3	Oneri e IVA su spese tecniche (4% e 22%)	€.	10.886,40	10.886,40	10.886,40
B.4	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivi per funz. tecniche 2%	€.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B.5	Gara d'appalto centrale di comm. CeV	€.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B.6	Ribasso offerto sull'importo a base d'asta – 15,92%	€.	57.107,98		
B.7	Lavori in economia e imprevidi	€.	2.824,41	10.767,05	27.234,03
B.8	Fondo opere indifferibili	€.	50.000,00		
B.9	Compensazione costi art. 26 del D.L. n. 50/2022 (IVA compresa)	€.		86.634,65	75.418,68
B.10	Accantonamento ascensore (IVA compresa)	€.		62.000,00	63.960,00
B.11	Lavori di realizzazione fossa ascensore in c.a. (IVA compresa)	€.			2.537,60
B.12	Collaudo Statico c.a. fossa ascensore (oneri e IVA compresi)	€.			8.009,44
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	207.107,99	252.080,09	268.223,77
	Importo complessivo dell'opera (A+B)	€.	550.000,00	550.000,00	550.000,00

- di liquidare alla ditta **A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta** di Cardito (NA) il credito netto a saldo dell'impresa pari ad € **1.408,88**, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € **1.549,77**:
 - DURC Numero Protocollo INAIL_44470474 - Data richiesta 04/07/2024 Scadenza validità 01/11/2024 - CIG: 950786171A;
 - l'ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO D.M. 143 del 25 giugno 2021 - Protocollo attestazione 202403953PD00/3- Data attestazione 23/08/2024 - Cassa Edile/Edilcassa PD00 - CEIV - Cassa Edile Di Mutualità Ed Assistenza Del Veneto - Codice univoco di congruità CNCEC9011786243;
- di imputare la spesa suddetta di complessivi € **1.549,77**, IVA compresa, al **capitolo 9201** del corrente bilancio 2024.

Il Responsabile

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 747 del 27-09-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO SALDO CREDITO, ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-09-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 747 del 27-09-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO SALDO CREDITO, ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

CIG

Il Responsabile del Procedimento

F.to Stocchi Ivan

Badia Polesine, li 27-09-2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Sub impegno N.	707/	5 del 30-09-2024	a Competenza	CIG 950786171A
5° livello	04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Capitolo	9201 / Articolo			
	* P.V. 105 * LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI (PLP2022) PNRR M2C4-2.2 CUP C99E19000880001			
Causale	REVISIONE PREZZI INTERVENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO, IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI			
Importo 2024	Euro 1.549,77			
Beneficiario	204178 AGF COSTRUZIONI E RESTAURI ARCH. GIUSEPPE MAROTTA			

27-09-2024

Il Responsabile Servizio Economico
F.to Dott. Osti Michelangelo

DETERMINAZIONE N. 747 del 27-09-2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO SALDO CREDITO, ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 29-10-2024

L' INCARICATO
F.to Duzzi Elisabetta

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Duzzi Elisabetta