



# COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



## SERVIZIO LLPP

### DETERMINAZIONE N. 11 DEL 15-01-2021

**OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE SPAZI, STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO 2: RIQUALIFICAZIONE EDILE INTERNA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FINAL DI RERO, CON RIFACIMENTO DELLE LINEE DELLE DOCCE - CUP: H29H19000260002 - CIG: Z0B2D5B04D - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG**

## IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 16 del 05/12/2018, il Comune di Tresignana subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Formignana e Tresigallo, ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. a) della legge regionale n. 24 del 1996;

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2019 di approvazione DUP e del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2020 di approvazione PEG finanziario piano degli obiettivi/piano della performance 2020-2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2019 di approvazione programma lavori pubblici triennio 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 25/11/2019 "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2020-2022 MODIFICA TRIENNALE ADOTTATO CON D.G.C 34/2019", nella quale è inserita l'opera "VALORIZZAZIONE SPAZI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" con codice univoco intervento (CUI) L02035700380202000005;
- la Deliberazione di G.C. n. 33 del 30/10/2019 di approvazione progetto di fattibilità tecnico economica, così come individuato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici con un quadro economico complessivo pari a Euro 100.000,00 IVA Compresa;
- la determinazione n. 298 del 18/06/2020 di approvazione progetto esecutivo delle opere in oggetto, suddiviso in 3 lotti funzionali:
  - LOTTO 1 - Spogliatoi Formignana;
  - LOTTO 2 - Spogliatoi Final di Rero;
  - LOTTO 3 - Campo sportivo Tresigallo

- la determinazione n. 339 del 15/07/2020 con la quale sono stati affidati alla ditta Gservice Srl, con sede in Via Argine Po, 142 – Riva del Po (FE) – P.IVA 01929270385 l'esecuzione dei lavori relativi al LOTTO 2 - MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI FINAL DI RERO CON NUOVA LINEA DOCCE ED OPERE EDILI INTERNE, e determinazioni n. 388 del 24/08/2020 e n. 405 del 27/08/2020 di rettifica importi di aggiudicazione;

Dato atto che l'intervento complessivo è finanziato nel Bilancio 2020-2022 al CAP. 8240 "VALORIZZAZIONE SPAZI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" tramite:

- 80% - finanziamento di cui alla L.R. 5/2018 assegnato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1616 del 30/09/2019 per €. 80.000,00;
- 20% - fondi propri di bilancio per €. 20.000,00;

Considerato che i lavori relativi al 2° lotto di intervento sono stati realizzati e completati come previsto nel Contratto d'Appalto stipulato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 32, comma 14, ultimo periodo, con le modalità previste dal MEPA;

Visto il verbale di consegna lavori del 29/07/2020 e gli atti successivi di gestione delle opere e Direzione dei Lavori Ing. Massimiliano Finotti;

Visto la comunicazione del Direttore Lavori, Ing. Massimiliano Finotti, Via Frescobaldi, 8 – 44021 Ferrara (FE), in cui si descrive come nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano emerse diverse evenienze, nonché sono state svolte alcune considerazioni sull'opportunità di valutare alcune nuove lavorazioni;

Visto il verbale, redatto in data 03/09/2020, con il quale veniva disposta la sospensione dei lavori, in attesa di approvazione della perizia dei variante;

Vista la Determinazione n. 471 del 24/09/2020 di approvazione della perizia suppletiva e di variante, nonché di differimento del termine di esecuzione dei lavori di giorni 15 e con un aumento della spesa, rispetto l'importo originario del contratto, di €. 6.890,87 comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza ed evidenziando che per tali opere sono state individuate ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste, recuperandole tra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico originario dell'opera, utilizzando anche il ribasso offerto in sede di gara, come già previsto al CAP. 8240 "VALORIZZAZIONE SPAZI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - "LAVORI DI PROMOZIONE DELL'ACTIVE LIVING: VALORIZZAZIONE DI SPAZI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – LOTTO N°1 E LOTTO N°2 – SPOGLIATOI FORMIGNANA – FINAL DI RERO" del bilancio corrente, inserito nell'annualità 2020, esigibilità 2020;

Visti:

- il verbale di ripresa dei lavori con data 05/10/2020, essendo cessate le cause che ne avevano disposto la sospensione, fissando il nuovo termine per l'esecuzione delle opere per il giorno 15/10/2020;
- il certificato di ultimazione dei lavori in data 07/10/2020 e, quindi, entro il termine contrattuale.

Visti lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione trasmessi dalla D.L. Ing. Massimiliano Finotti;

Visto il seguente quadro economico a consuntivo delle opere in oggetto,

**A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (compresi Oneri per Sicurezza)**

IMPORTO LAVORI LOTTO 1	€	26.723,96
IMPORTO LAVORI LOTTO 2		7.091,24
IMPORTO LAVORI LOTTO 3		26.792,99
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.205,90
<b>A) TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>61.814,09</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE di cui:**

1) Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto IVA COMPRESA	€	6.408,09
sistemazione campo da calcio Roncodigà IVA COMPRESA	€	4.636,00
fornitura reti porte da calcio IVA COMPRESA		468,48
2) Rilievi, accertamenti ed indagini, tracciamenti	€	500,00
3) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€	500,00
4) Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	€	
5) Spese tecniche, attività di assistenza e supporto	€	9.000,00
6) Spese tecniche specialistiche		300,00
7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
8) Incentivi	€	
9) Spese per pubblicità (Gara e pubblicazioni e contributo AVCP)	€	30,00
10) Spese per verifiche tecniche e per collaudi diversi	€	
11) Imposta su spese tecniche e consulenze al 4% per voci: B2, B6, B7, B9	€	392,00
12) I.V.A.:	€	
1) Al 22% per voci: A	€	13.599,10
2) al 22% su imponibile per voci: B2, B3, B5, B6, B10, B11	€	2.352,24
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>38.185,91</b>
<b>SOMMANO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

Considerato che, come si evince dalla suddetta documentazione, non sono stati emessi S.A.L. durante il corso dei lavori ma un unico S.A.L. finale al termine degli stessi con relativo Certificato di Pagamento del 09/10/2020 per l'importo complessivo di €. 7.437,71;

Visto lo Stato finale, redatto in data 09/10/2020, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso offerto, è di €. 7.475,08, (I.V.A. esclusa), da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa pari ad €. 7.437,71 (I.V.A. esclusa), resta il credito netto dell'Impresa in €. 37,37 (I.V.A. esclusa), accettato dall'Impresa senza riserve;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta documentazione contabile e di dare atto che il credito finale residuo della Ditta GService Srl, con sede in Via Argine Po, 142 – Riva del Po (FE) – P.IVA 01929270385 ammonta a €. 37,37, oltre I.V.A. 22% per €. 8,22, per un ammontare complessivo di €. 45,59 e che sarà predisposta, con successivo provvedimento la liquidazione per il relativo pagamento;

Considerato di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INAIL Prot. n. INAIL\_24174149 in data 15/10/2020 valido fino al 12/02/2020, la summenzionata Ditta risulta IN REGOLA.

Visto l'art. 9., comma 1., lett. a), punto 2. della L. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009 che dispone "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ai fini dell'istruttoria, che ha dato esito positivo, è l'Arch. Marco Odorizzi, Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Tresignana, di cui alla Determinazione n. 272 del 29/05/2020;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 58 del 28/12/2020 di affidamento della Responsabilità del Settore LLPP e Patrimonio all'Arch. Marco Odorizzi, dipendente del Comune di Tresignana; fino al 31/12/2022;

Dato atto che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- gli Statuti dei Comuni di Formignana e di Tresigallo;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Unione Terre e Fiumi;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei Sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 3 del 14/01/2019;
- il nuovo Regolamento di economato e riscossioni speciali, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 4 del 14/01/2019;
- il TUEL;
- il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 163/06) per le parti ancora vigenti;

#### D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è l'Arch. Marco Odorizzi;
3. di approvare lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, predisposti e trasmessi dal D.L. Ing. Massimiliano Finotti;
4. di approvare il Quadro Tecnico Economico a Consuntivo come specificato in premessa;
5. di dare atto che il credito finale residuo della Ditta GService Srl, con sede in Via Argine Po, 142 – Riva del Po (FE) – P.IVA 01929270385 ammonta a €. 37,37, oltre I.V.A. 22% per €. 8,22 , per un ammontare complessivo di €. 45,59 e che sarà predisposta, con successivo provvedimento la liquidazione per il relativo pagamento;
6. di dare atto che l'intervento complessivo è finanziato nel Bilancio 2020-2022 al CAP. 8240 "VALORIZZAZIONE SPAZI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" tramite:
  - 80% - finanziamento di cui alla L.R. 5/2018 assegnato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1616 del 30/09/2019 per €. 80.000,00;
  - 20% - fondi propri di bilancio per €. 20.000,00;
7. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente prestazione è Z0B2D5B04D;
9. di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30 gg. dalla data di arrivo al Protocollo Generale delle relative fatture, salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
10. di dare atto dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico;

11. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

12. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Tresignana nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

14. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

15. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

16. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

MO/am/kf

IL RESPONSABILE  
F.to Odorizzi Marco  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

\*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

*F.to Arvieri Paola*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**SERVIZIO LLPP**

**DETERMINAZIONE N. 11 DEL 15-01-2021**

**OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE SPAZI, STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO 2: RIQUALIFICAZIONE EDILE INTERNA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FINAL DI RERO, CON RIFACIMENTO DELLE LINEE DELLE DOCCE - CUP: H29H19000260002 - CIG: Z0B2D5B04D - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 20-01-2021 al 04-02-2021.

Li, 20-01-2021

**L' INCARICATO**

*F.to Ferri Katia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa