



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 11-03-2021

OGGETTO: LAVORI DI "I.C. DON CHENDI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORLANINI - LOTTO II SOSTITUZIONE CALDAIA" CUP D57D18000640006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - CIG 82935630B3

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i Comuni di Tresigallo e Formignana;

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01/02/2021 di approvazione DUP e del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2021 di approvazione programma lavori pubblici triennio 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Tresigallo del 07/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610/2016, avente come oggetto: Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 – Priorità di investimento "4C" – Obiettivo Specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014/2020;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità delle opere in oggetto e si è candidato il progetto di "Riqualificazione energetica delle Scuole elementari Forlanini dell'I.C. Don Chendi di Tresigallo" al sopracitato finanziamento;
- la D.G.R. 17129 del 24/10/2018 relativa al "POR FESR 2014-2020 – Concessione contributi per i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica", di cui al Bando approvato con D.G.R. 1978/2017 e contestuale rettifica Determinazione n. 12223/2018, all'allegato 1 è stata definita la concessione di un contributo di € 56.145,01, per la "Riqualificazione energetica delle scuole elementari Forlanini del Comune di Tresigallo";
- la determinazione n. 571 del 02/12/2019 di affidamento incarico professionale per la progettazione dell'opera e della sicurezza, nonché l'assistenza alla richiesta di contributo Conto Termico alla Soc. Energypie Srl, nella persona dell'Arch. Annamaria Pecorari;

- la con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 07/02/2020 di approvazione progetto di fattibilità tecnico economica, per complessivi € 290.000,00, IVA 10% compresa;
- la determinazione n. 158 del 18/03/2020 di approvazione avviso di manifestazione di interesse per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORLANINI - LOTTO II – SOSTITUZIONE CALDAIA";
- la determinazione n. 199 del 14/04/2020 di approvazione progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORLANINI - LOTTO II – SOSTITUZIONE CALDAIA";
- la determinazione a contrarre n. 234 del 08/05/2020 con la quale sono stati individuati i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
- la determinazione n. 307 del 25/06/2020, di aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori in oggetto alla Ditta CPL Concordia soc. coop. con sede in Via A. Grandi, 39 – Concordia sulla Secchia (MO) – P.IVA 00154950364 che ha offerto un ribasso del 30,900% pari ad € 31.370,63 oltre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso per € 463,20 per un totale di € 31.833,83 oltre IVA al 10%;

- la determinazione n. 328 del 13/07/2020 di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori in oggetto alla Ditta CPL Concordia soc. coop.;

- il verbale di consegna lavori in data 18/08/2020;

- la sospensione dei lavori con verbale in data 02/10/2020, dato che, per motivi legati all'inizio regolare dell'anno scolastico era necessario sanificare preventivamente tutti gli ambienti per il contenimento dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid 19, e, pertanto, i lavori con la presenza dei bambini e del personale docente non avrebbero potuto procedere regolarmente;

- il verbale di ripresa dei lavori in data 16/11/2020, dato che le ragioni per le quali vennero sospesi erano venute a cessare;

- il certificato di ultimazione dei lavori in data 24/11/2020;

- la Determinazione n. 681 del 15/12/2020 di approvazione del 1° e ultimo SAL, del certificato di pagamento n. 1 e dello Stato finale;

Visti gli atti relativi al 1° e ultimo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il giorno 19/11/2020, trasmesso prot. n. 10956 del 20/11/2020, dal Direttore dei Lavori con il relativo Certificato di pagamento e dello Stato finale, dai quali si sono rilevate le seguenti risultanze:

- Ammontare complessivo dei lavori eseguiti

€ 43.679,12

- Ribasso del 30,90%

13.496,85

€

- Ammontare complessivo NETTO dei lavori eseguiti

€ 30.182,27

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

463,20

€

- Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA

30.645,47

€

- Ritenuta 0,5% per infortuni

€ 153,23

- Credito dell'Impresa NETTO relativo al 1 S.A.L. (IVA esclusa)

€ 30.492,24

Visti la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione trasmessi dalla D.L. Arch. Alberto Barboni, con prot. n. 1204 del 09/02/2021;

Considerato che, come si evince dalla suddetta documentazione, durante il corso dei lavori fu emesso n. 1 e ultimo S.A.L., con il relativo Certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 30.492,24 (I.V.A. esclusa);

Preso atto che l'importo contrattuale previsto, comprensivo degli oneri della sicurezza ammontava a € 31.833,83 (IVA esclusa), mentre l'importo dei lavori effettivamente realizzati, come risulta dal 1° e ultimo stato d'avanzamento ammonta a € 30.645,47 (IVA esclusa)

Visto la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 08/02/2021, dal quale risultano gli importi sopra riportati e, che pertanto, resta il credito netto dell'Impresa, relativa alla ritenuta 0,5% per infortuni, di € 153,23 (I.V.A. esclusa), con una economia complessiva di € 1.188,36 (IVA esclusa) rispetto l'importo contrattuale di € 31.833,83 compresi gli oneri della sicurezza (IVA esclusa), accettato dall'Impresa senza riserve;

Visto il seguente quadro economico delle opere a consuntivo delle opere:

A)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (compresi Oneri per Sicurezza)	
	2) Lavori	€ 30.182,27
	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 463,20
A)	TOTALE LAVORI	€ 30.645,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE di cui:	
	1) Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto e imprevisti IVA COMPRESA	€ 25.341,70
	2) Rilievi, accertamenti ed indagini, tracciamenti	
	3) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 0,00
	4) Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	
	5) Spese tecniche, attività di assistenza e supporto DL e CSE	€ 2.050,00
	6) Spese tecniche, attività di assistenza e supporto rendicontazioni	€ 1.500,00
	7) Spese tecniche redazione APE	€ 900,00
	8) Spese tecniche specialistiche	
	9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	10) Incentivi	€ 917,24
	11) Spese per pubblicità (Gara e pubblicazioni e contributo AVCP)	€ 30,00
	12) Spese per verifiche tecniche e per collaudi diversi	
	13) Imposta su spese tecniche e consulenze al 4% per voci: B5, B6, B7	€ 82,00
	14) I.V.A.:	
	1) al 10% per voci: A	€ 3.064,55
	2) al 22% su imponibile per voci: B5, B6, B7, B13	€ 469,04
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.354,53
	SOMMANO (A+B)	€ 65.000,00

Dato atto che l'importo risulta impegnato nel Bilancio corrente al Cap. 8190 "Riqualificazione energetica scuole elementari loc. Tresigallo" – IMP. 198/2020, inserito nell'annualità 2021, esigibilità 2021 e che la spesa relativa al quadro economico dell'opera risulta finanziata come segue:

- Cap. 3274 "CONTRIBUTI RER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – POR – FESR", accertamento 40/20, per € 56.145,01;
- Cap. n. 3278 "CONTRIBUTO STATALE CONTO TERMICO – ELEMENTARI FORLANINI", accertamento 57/20, per € 61.353,38;
- con fondi di bilancio per € 172.501,61.

Ritenuto, pertanto, di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione e di dare atto che il credito finale residuo della Ditta CPL Concordia soc. coop. con sede in Via A. Grandi, 39 – Concordia sulla Secchia (MO) – P.IVA 00154950364 ammonta a € 153,23, oltre IVA 10% per € 15,32, per un ammontare complessivo di € 168,55 e che sarà predisposta, con successivo provvedimento, la liquidazione per il relativo pagamento;

Considerato di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INPS Prot. n. 24995229 in data 22/02/2021 con validità sino al 22/06/2021, la summenzionata Ditta risulta IN REGOLA;

Visto l'art. 9., comma 1., lett. a), punto 2. della L. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009 che dispone "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Dato atto che la Responsabile del procedimento ai fini dell'istruttoria Arch. Cristina Volpi, del Settore LL.PP. e Patrimonio, dipendente del Comune di Tresignana, di cui alla Determinazione n. 12 del 15/01/2021, ha proceduto alla stessa con esito positivo;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 58 del 28/12/2020 di affidamento della Responsabilità del Settore LLPP – Manutenzioni e Patrimonio all'Arch. Marco Odorizzi, dipendente del Comune di Tresignana, fino al 31/12/2022;

Dato atto che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- gli Statuti dei Comuni di Formignana e di Tresigallo;
- i Regolamenti di organizzazione degli Uffici e dei servizi dei Comuni di Formignana e Tresigallo;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei Sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 3 del 14/01/2019;
- il nuovo Regolamento di economato e riscossioni speciali, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 4 del 14/01/2019;
- il T.U.E.L.;
- il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 163/06) per le parti ancora vigenti;

D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è l' Arch. Marco Odorizzi;

- di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, predisposti e trasmessi con prot. n. 1204 del 09/02/2021 dal D.L. Arch. Alberto Barboni;
- di approvare il Quadro Tecnico Economico a consuntivo come specificato in premessa;
- di dare atto che il credito finale residuo della Ditta CPL Concordia soc. coop. con sede in Via A. Grandi, 39 – Concordia sulla Secchia (MO) – P.IVA 00154950364 ammonta a € 153,23, oltre IVA 10% per € 15,32, per un ammontare complessivo di € 168,55 e che sarà predisposta, con successivo provvedimento, la liquidazione per il relativo pagamento;
- di autorizzare la Ditta CPL Concordia soc. coop. con sede in Via A. Grandi, 39 – Concordia sulla Secchia (MO) – P.IVA 00154950364 ad emettere fattura per l'importo di € 153,23, oltre IVA 10% per € 15,32, per un totale di € 168,55;
- di dare atto che l'importo risulta impegnato nel Bilancio corrente al Cap. 8190 "Riqualficazione energetica scuole elementari loc. Tresigallo" – IMP. 198/2020, inserito nell'annualità 2021, esigibilità 2021 e che la spesa relativa al quadro economico dell'opera risulta finanziata come segue:
 - Cap. 3274 "CONTRIBUTI RER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – POR – FESR", accertamento 40/20, per € 56.145,01;
 - Cap. n. 3278 "CONTRIBUTO STATALE CONTO TERMICO – ELEMENTARI FORLANINI", accertamento 57/20, per € 61.353,38;
 - con fondi di bilancio per € 172.501,61.
- di dare atto che si provvederà allo svincolo delle polizze legate al contratto Reg. n. 51 sottoscritto dalle parti in data 21/09/2020, prot. n. 8828 del 23/09/2020, con la Ditta CPL Concordia soc. coop.;
- di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30 gg. dalla data di arrivo al Protocollo Generale delle relative fatture elettroniche salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
- di dare atto che la sopraindicata Impresa si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e successive modificazioni e integrazioni;
- di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell' A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente prestazione è 82935630B3;
- di dare atto dell' insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico, ne' di obbligo di astensione, ne' di incompatibilità nel caso di specie, ai sensi di quanto previsto dal piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT 2020-2022 approvato con delibera di Giunta n. 15 del 29/01/2020, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti dell' Ente approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 9 del 28/01/2019;
- di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore, che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare tenuta dell' albo pretorio, nonché al Settore Affari Generali per la registrazione nel protocollo generale, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell' albo pretorio on line;
- di trasmettere il presente atto all' Ufficio Ragioneria per l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio in corso di adozione, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall' art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

- di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Tresignana nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MO/cv

IL RESPONSABILE
F.to Odorizzi Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 11-03-2021

OGGETTO: LAVORI DI "I.C. DON CHENDI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORLANINI - LOTTO II SOSTITUZIONE CALDAIA" CUP D57D18000640006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 22-03-2021 al 06-04-2021.

Li, 22-03-2021

L' INCARICATO

F.to Ferri Katia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa