



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°2
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 2° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale
----------------	---

Oggi **uno** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 3/2020, dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprie Ordinanze n. 8 del 20 marzo 2020 e n. 17 del 23 novembre 2020. Alla seduta hanno partecipato:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Assente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Assente

4

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 2° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale
----------------	---

PREMESSE

Constatato che negli atti programmatori dell'Ente, in particolare nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornato, da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, è prevista la realizzazione dell'opera pubblica denominata "lavori di Efficientamento energetico Palazzetto dello Sport_Lotto II" per un importo complessivo dell'opera di € 212.000,00.-, opera alla quale è stato attribuito il CUP G32J19000660005;

Ricordato che l'opera è interamente finanziata con fondi propri comunali;

Richiamate:

- la Determina nr. 377 del 12.08.2019, con la quale veniva affidato all'ing. Rigo Gino, con Studio professionale a Udine in via Liguria 325, iscritto all'ordine ingegneri di Udine Posizione A-2067, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale relativo alla progettazione in tutte le sue fasi, nonché direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e coordinamento, per l'opera pubblica denominata "lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 09.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, progetto che prevede un importo complessivo dell'opera di complessivi € 430.000,00.-, suddiviso in due distinti lotti funzionali successivi, rispettivamente dell'importo di € 218.000,00 (1° lotto) ed € 212.000,00 (2° lotto);
- la Delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 28.10.2019 con al quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – Il lotto" CUP G32J19000660005, progetto dell'importo complessivo di € 212.000,00 dei quali € 149.700,00 per lavori a base d'asta (inclusi € 1.799,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Determinazione n. 106 del 19.03.2020 con la quale, esperita la relativa gara d'appalto, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Officina Cicuto Ettore di Cicuto Antonello, avente sede a Porcia (PN) in via Mamaluch civ. 21/a – c.f. CCTNNL78B03G888T e p.i. 01855710933, per l'importo contrattuale di € 123.077,84 oltre iva;
- il Contratto d'Appalto Rep. n. 2653 sottoscritto in data 24.07.2020, registrato in via telematica in data 30.07.2020 al n. 9529 serie 1T;

Constatato che i lavori in oggetto sono stati iniziati, sotto riserva di legge, in data 08.07.2020 ed ultimati in data 05.10.2020, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Vista la Determinazione n. 373 del 13.08.2020, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori sopraccitati, perizia che ha elevato l'importo contrattuale a complessivi € 158.768,51 oltre iva;

Richiamati i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 356 del 10.08.2020, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 16.07.2020), per la somma di € 54.665,00 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 558 del 29.09.2020;

- determinazione n. 451 del 30.09.2020, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 24.09.2020 – corrispondente al finale), per la somma di € 95.371,20 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 597 del 12.10.2020;

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Rigo Gino di Udine, certificato datato 22.12.2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 578 del 14.01.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 156.969,38
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.799,13</u>
sommano	€ 158.768,51
- Importo SAL n.1	€ - 54.665,00
- Importo SAL n.2	€ <u>- 95.371,20</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 8.732,31

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 8.732,31 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 377 del 12.08.2019, con la quale veniva affidato all'ing. Rigo Gino, con Studio professionale a Udine in via Liguria 325, iscritto all'ordine ingegneri di Udine Posizione A-2067, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale relativo alla progettazione in tutte le sue fasi, nonché direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e coordinamento, successivamente integrata con Determinazione n. 537 del 05.11.2109 e, da ultimo, con determinazione n. 373/2020, verso il corrispettivo di complessivi € 15.247,63 (oneri previdenziali e fiscali inclusi)
- determinazione n. 602 del 27.11.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento all'Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione – del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266;

Ritenuto inoltre, a conclusione della pratica in parola, di assestare il quadro economico dell'opera provvedendo all'accantonamento dell'importo corrispondente al fondo per la progettazione, per la sua successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento e ai componenti del relativo ufficio;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti		€ 158.768,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 22% di A)	€ 34.929,07	
- spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 15.247,63	
- contributo Autorità di Vigilanza Anac	€ 30,00	
- fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ <u>2.994,00</u>	
	s o m m a n o	€ <u>53.200,70</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 211.969,21

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 212.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>211.969,21</u>
economie sull'opera	€ 30,79

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante);

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – Il lotto", emesso dal Direttore dei Lavori ing. Rigo Gino di Udine, certificato datato 22.12.2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 578 del 14.01.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 156.969,38
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.799,13</u>
sommano	€ 158.768,51
- Importo SAL n.1	€ - 54.665,00
- Importo SAL n.2	€ <u>- 95.371,20</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 8.732,31

- 2) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1643298 emessa dalla Elba Assicurazioni Spa sede di Milano, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 4) di accantonare l'importo di € 2.994,00.- corrispondente al fondo ex art. 18 della Legge n° 109/1994, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 5) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – Il lotto" – CUP G32J19000660005 – come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti	€ 158.768,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva 22% di A)	€ 34.929,07
- spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 15.247,63
- contributo Autorità di Vigilanza Anac	€ 30,00
- fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ <u>2.994,00</u>
s o m m a n o	€ <u>53.200,70</u>
Importo complessivo di progetto	€ 211.969,21

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 212.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>211.969,21</u>
economie sull'opera	€ 30,79

- 6) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 7) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 30,79;
- 8) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – Il lotto" – CUP G32J19000660005 ;
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle succitate liquidazioni residue (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 2° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 2° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 2° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 del 01-02-2021

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 2° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 179.

Comune di Fontanafredda li 04-02-
2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 del 01-02-2021

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 2° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa