



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°89
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo CUP G39G19000440006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale
----------------	--

Oggi **dodici** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 16:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. FVG n. 3/2020, dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprie ordinanze n. 8 del 20/03/2020 e n. 17 del 23/11/2020. Alla seduta hanno partecipato:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Presente

7	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo CUP G39G19000440006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale
----------------	--

PREMESSE

Richiamato il Decreto n. 3924/Amb del 02.10.2019 – prenumero 4068 - Sgrif-Pn/Ami-26, con il quale è stato concesso al Comune di Fontanafredda un contributo di € 42.400,00 (pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile di € 53.000,00), ai sensi dell'art. 3 c. 27 della l.r. 06.08.2015 n. 20 e del d.P.Reg. 28.08.2015 n. 0178/Pres, per la rimozione dell'amianto dall'edificio "Ex Biblioteca Civica – Monumento ai Caduti" sito in via M. Giol civ. 32

Vista la Determinazione n. 561 del 14.11.2019, con la quale è stato affidato all'ing. Alfredo Nardi, iscritto all'ordine degli ingegneri di Treviso al n. 1556, avente studio professionale a Conegliano in via Papa Giovanni XXIII n. 15 – c.f. NRD LRD 63L22 C957K e p.i. 02297790269, l'incarico professionale relativo alla progettazione, il coordinamento per la sicurezza e la direzione lavori, riferiti all'intervento sopra descritto;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, dell'importo complessivo di € 83.000,00 dei quali € 56.353,05 per lavori a base d'asta (inclusi € 5.000,00 per oneri sicurezza);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 10.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto di definitivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 83.000,00 dei quali € 56.353,05 per lavori a base d'asta (inclusi € 5.000,00 per oneri sicurezza);

Richiamata infine la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 14.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal professionista ing. Alfredo Nardi, progetto dell'importo complessivo di € 83.000,00.- esponente il seguente quadro economico di spesa:

A) Somme a base d'appalto:		€ 56.353,05
- importo lavori	€ 51.353,05	
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 5.000,00</u>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- spese tecniche	€ 11.000,00	
- iva sui lavori e oneri sicurezza	€ 12.397,67	
- oneri previdenziali e iva su spese tecniche	€ 2.956,80	
- imprevisti	<u>€ 292,48</u>	
	S o m m a n o	€ 26.646,95
	Importo complessivo di progetto	€ 83.000,00

Richiamata la propria Determinazione n. 587 del 03.12.2020 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG", i lavori di che trattasi sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120, alla ditta Eco Roof s.r.l., avente sede a Porcia (PN) in via Maestri del Lavoro civ. 21 – c.f. e p.i. 03975840269, verso il corrispettivo di complessivi € 53.015,10 oltre iva;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 17.12.2020 ed ultimati in data 30.04.2021, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G39G19000440006– CIG 8486095321;

Richiamati i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 325 del 20.05.2021, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 30.04.2021, corrispondente al finale), per la somma di € 52.750,00 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 394 del 31.05.2021;

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Alfredo Nardi di Conegliano, certificato datato 24.06.2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 10346 del 30.06.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 48.015,10
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
sommano	€ 53.015,10
- Importo SAL n.1	€ - 52.750,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 265,10

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 265,10 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 561 del 14.11.2019, con la quale è stato affidato all'ing. Alfredo Nardi, iscritto all'ordine degli ingegneri di Treviso al n. 1556, avente studio professionale a Conegliano in via Papa Giovanni XXIII n. 15 – c.f. NRD LRD 63L22 C957K e p.i. 02297790269, l'incarico professionale relativo alla progettazione, il coordinamento per la sicurezza e la direzione lavori, verso il corrispettivo di complessivi € 13.956,80 (importo parzialmente già liquidato, per la somma di € 5.303,58.-, con Atto di Liquidazione n. 538 del 18.09.2020)
- determinazione n. 345 del 25.05.2021, con la quale è stata affidata alla ditta Eco Roof srl l'esecuzione di alcuni lavori extracontrattuali (rifacimento struttura portante in legno), verso il corrispettivo di € 3.172,00 iva inclusa;

Ritenuto inoltre, a conclusione della pratica in parola, di assestare il quadro economico dell'opera provvedendo all'accantonamento dell'importo corrispondente al fondo per la progettazione, per la sua successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento e ai componenti del relativo ufficio;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo lavori eseguito:	€ 53.015,10
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- spese tecniche (oneri previdenziali e iva inclusi)	€ 13.956,80
- iva sui lavori e oneri sicurezza	€ 11.663,32
- esecuz. lavori extracontr. (rifacimento struttura portante in legno)	€ 3.172,00
- incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.127,06
S o m m a n o	€ 29.919,18
Importo complessivo di progetto	€ 82.934,28

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 83.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 82.934,28
economie sull'opera	€ 65,72

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista liquidazione lavori extracontrattuali e fondo incentivante), nonché la presentazione ai competenti uffici regionali della documentazione necessaria per la rendicontazione del contributo ricevuto per il finanziamento dell'opera;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo" – CUP G39G19000440006, emesso ing. Alfredo Nardi di Conegliano, certificato datato 24.06.2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 10346 del 30.06.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 48.015,10
Oneri per la sicurezza	€ <u>5.000,00</u>
sommano	€ 53.015,10
- Importo SAL n.1	€ - <u>52.750,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 265,10

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 12559 emessa dalla Friulovest Banca credito cooperativo sede di Porcia in data 11.02.2021, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di accantonare l'importo di € 1.127,06.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.206 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo" – CUP G39G19000440006 – come da schema che segue:

A) Importo lavori eseguito:	€ 53.015,10
-----------------------------	-------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- spese tecniche (oneri previdenziali e iva inclusi)	€	13.956,80
- iva sui lavori e oneri sicurezza	€	11.663,32
- esecuz. lavori extracontr. (rifacimento struttura portante in legno)	€	3.172,00
- incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€	<u>1.127,06</u>
	S o m m a n o	€ <u>29.919,18</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 82.934,28

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	83.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€	<u>82.934,28</u>
economie sull'opera	€	65,72

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 65,72;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo" – CUP G39G19000440006 ;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista, liquidazione lavori extracontrattuali e fondo incentivante), nonché la presentazione ai competenti uffici regionali della documentazione necessaria per la rendicontazione del contributo ricevuto per il finanziamento dell'opera.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo CUP G39G19000440006Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo CUP G39G19000440006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-07-21

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo CUP G39G19000440006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-07-21

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 del 12-07-2021

Oggetto: Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo CUP G39G19000440006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1243.

Comune di Fontanafredda li 13-07-
2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 del 12-07-2021

Oggetto: Lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del Monumento ai Caduti di Vigonovo CUP G39G19000440006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa