



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°154
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di decommissioning Centrale Termica Peep - CUP G31E18000120002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Oggi **sei** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 18:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita in modalità mista la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Bolzonello Carlo	Assessore	Assente

5	2
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di decommissioning Centrale Termica Peep - CUP G31E18000120002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori comunali, nel Bilancio di Previsione, nel Documento Unico di Programmazione e in particolare nel Programma Triennale 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivi aggiornamenti, è previsto l'intervento denominato "Decommissioning ex centrale termica del Peep";
- che il codice CUP dell'opera è il seguente: G31E18000120002;
- che l'opera, dell'importo complessivo di progetto previsto in € 100.000,00 è interamente finanziata con fondi regionali (ex fondi Uti intesa 18/20);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 22.12.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, progetto dell'importo complessivo di € 100.000,00 dei quali € 70.000,00 per lavori a base d'asta (inclusi € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATA la Determinazione n. 97 del 15.02.2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di decommissioning Centrale Termica Peep a favore della ditta "GE.CO s.r.l.", avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via Luciano Savio civ. 2 – c.f. e p.i. 01495580936, per l'importo contrattuale di € 54.997,84 oltre iva;

CONSTATATO che i lavori sono stati iniziati in data 22.02.2021 ed ultimati in data 15.07.2021, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 476 del 29.07.2021, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 15.07.2021, corrispondente al finale), per la somma di € 54.722,82 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 553 del 03.08.2021;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori – Responsabile Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, certificato datato 30.08.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 52.997,84
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.000,00</u>
sommano	€ 54.997,84
- Importo SAL n.1	€ - <u>54.722,82</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 275,02

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 275,02 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazioni n. 318 del 27.07.2020 e n. 638 del 14.12.2020, con le quali è stato affidato e successivamente integrato l'incarico alla ditta LabAnalysis srl di Broni (PV), relativo all'esecuzione dell'analisi dei materiali presso l'immobile oggetto di intervento (con particolare riferimento alla presenza dei minerali di amianto, amosite, crisotilo e crocidolite), verso il corrispettivo di € 2.450,00 oltre iva, successivamente integrato per ulteriori € 535,00 oltre iva, quindi per un totale di € 3.641,70 iva inclusa – importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 6 del 14.01.2021;
- determinazione n. 661 del 22.12.2020, con la quale è stato affidato al geom. Pighin Paolo di Zoppola l'incarico professionale per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, verso il corrispettivo di € 2.367,87 oltre oneri previdenziali e fiscali, per complessivi € 3.004,35 iva inclusa;
- determinazione n. 717 del 10.11.2021, con la quale è stato affidato alla ditta GE.CO. srl di Roveredo in Piano l'incarico per l'esecuzione della rimozione, carico, trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dallo smaltimento della copertura ex CT Peep, verso il corrispettivo di € 2.000,00 oltre iva, per complessivi € 2.440,00 iva inclusa;
- determinazione n. 764 del 23.11.2021, con la quale è stato affidato alla ditta GL Impermeabilizzazioni srl di Cordenons l'incarico per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione/rifacimento della copertura dell'edificio in parola, verso il corrispettivo di € 18.320,00 oltre iva, e quindi complessivi € 22.350,40 iva inclusa;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo lavori eseguito		€ 54.997,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 22% di A)	€ 12.099,53	
- analisi di laboratorio	€ 3.641,70	
- incentivo al Rup	€ 1.400,00	
- Anac	€ 30,00	
- spese tecniche (incarico Coordinatore Sicurezza)	€ 3.004,35	
- rimozione e smaltimento rifiuti	€ 2.440,00	
- manutenzione/rifacimento copertura	€ 22.350,40	
Totale Somme B)	S o m m a n o	€ 44.965,98
	Importo complessivo di progetto	€ 99.963,82

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 100.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 99.963,82
economie sull'opera	€ 36,18

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista, liquidazione lavori extracontrattuali e fondo incentivante);

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di decommissioning ex Centrale Termica del Peep" – CUP G31E18000120002, emesso dal Direttore dei Lavori – Responsabile Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, certificato datato 30.08.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 52.997,84
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
sommano	€ 54.997,84
- Importo SAL n.1	€ - 54.722,82
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 275,02

3. di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 280200022052 emessa dalla Società Assicurativa Tokio Marine Europe S.A. di Milano in data 28.02.2021, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
5. di accantonare l'importo di € 1.400,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.206 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
6. di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di decommissioning ex Centrale Termica del Peep" – CUP G31E18000120002– come da schema che segue:

A) Importo lavori eseguito	€ 54.997,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva 22% di A)	€ 12.099,53
- analisi di laboratorio	€ 3.641,70
- incentivo al Rup	€ 1.400,00
- Anac	€ 30,00
- spese tecniche (incarico Coordinatore Sicurezza)	€ 3.004,35
- rimozione e smaltimento rifiuti	€ 2.440,00
- manutenzione/rifacimento copertura	€ 22.350,40
Totale Somme B)	S o m m a n o € 44.965,98
	Importo complessivo di progetto € 99.963,82

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 100.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 99.963,82

economie sull'opera € 36,18

7. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
8. di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 36,18;
9. di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di decommissioning ex Centrale Termica del Peep" – CUP G31E18000120002;
10. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista, liquidazione lavori extracontrattuali e fondo incentivante).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di decommissioning Centrale Termica Peep - CUP G31E18000120002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di decommissioning Centrale Termica Peep CUP G31E18000120002.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di decommissioning Centrale Termica Peep CUP G31E18000120002.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 154 del 06-12-2021

Oggetto: Lavori di decommissioning Centrale Termica Peep - CUP G31E18000120002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 2300.

Comune di Fontanafredda li 10-12-
2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 154 del 06-12-2021

Oggetto: Lavori di decommissioning Centrale Termica Peep - CUP G31E18000120002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa