



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°22**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda - CUP G39H20000120005. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Oggi **trentuno** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Bolzonello Carlo	Assessore	Assente
D'Angelo Loretta	Assessore	Assente

4

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda - CUP G39H20000120005. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

**PREMESSE**

PREMESSO che negli atti programmatori dell'Ente, ed in particolare nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019, e successivi aggiornamenti, è prevista l'opera pubblica denominata "lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi stadio comunale O. Tognon";

DATO ATTO che l'opera, dell'importo complessivo previsto di € 204.000,00.-, è finanziata come segue:

- € 90.000,00 con il contributo di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge Finanziaria 2020)
- € 114.000,00 con fondi propri comunali

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 10.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in oggetto, progetto redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Paolo Masia, dell'importo complessivo di € 204.000,00.-, dei quali € 149.000,00 per lavori a base d'appalto (inclusi €4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 414 del 15.09.2020 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori a favore della ditta Vazzoler Narciso, avente sede ad Azzano Decimo (PN) in via Pradolino civ. 23 – c.f. VZZNCS69P27G888k – p.i. 01401780935, per un importo contrattuale di € 143.852,50 oltre iva;

CONSTATATO che in data 11.02.2021 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2657 di Rep. registrato in via telematica in data 15.02.2021 al n. 2421 serie 1T;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 766 del 23.11.2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante dei lavori in parola, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato elevato a complessivi € 154.253,02.-;

RICORDATO che i lavori di che trattasi sono stati iniziati in data 15.09.2020 ed ultimati in data 26.11.2021, come risulta dai rispettivi verbali di inizio e di ultimazione dei lavori, depositati agli atti;

DATO ATTO che all'intervento è attribuito il codice CUP G39H20000120005;

RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 262 del 28.04.2021, con la quale è stata approvata la liquidazione dell'Anticipazione contrattuale per la somma di € 28.770,50 – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 356 del 12.05.2021;
- determinazione n. 477 del 29.07.2021, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori, per la somma di € 59.900,00 – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 577 del 06.08.2021;

- determinazione n. 807 del 06.12.2021, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 26.11.2021, corrispondente al finale), per la somma di € 64.800,00 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 106 del 04.02.2022;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Paolo Masia, certificato datato 14.02.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 154.253,02
- Importo acconti corrisposti	€ - 153.470,50
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 782,52

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 782,52 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 404 del 10.09.2020, con la quale è stato affidato all'arch. Paolo Masia l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, contabilità, redazione del c.r.e. per l'opera pubblica in parola, per l'importo di complessivi € 21.840,00 iva inclusa – successivamente integrato, all'atto dell'approvazione della perizia di variante, per la somma di ulteriori €1.957,99 (importo successivamente parzialmente liquidato con Atti di Liquidazione n. 560 del 29.09.2020 e n. 915 del 07.12.2021, per l'importo di complessivi € 22.360,00);
- determinazione n. 820-del 13.12.2021, con la quale è stata affidata alla ditta Vazzoler Narciso di Azzano Decimo, l'esecuzione di alcuni lavori extra-contrattuali (spostamento di un tratto di condotta di gas e realizzazione vasca di raccolta acqua con collegamento allo scarico e realizzazione di due punti presa d'acqua per irrigazione campo), verso il corrispettivo di complessivi € 6.932,04 iva inclusa (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 48 del 20.01.2022);
- determinazione n. 766 del 23.11.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 2.980,00 corrispondente all'importo del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come previsto nel quadro economico dell'opera, per la sua successiva liquidazione all'ufficio competente secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale vigente;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:		€ 154.253,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 10% di A)	€ 15.425,30	
- spese tecniche	€ 23.797,99	
- esecuzione lavori extracontrattuali	€ 6.932,04	
- incentivo al Rup	€ 2.980,00	
	S o m m a n o	€ 49.135,33
	Importo complessivo di progetto	€ 203.388,35

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 204.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 203.388,35
economie sull'opera	€ 611,65

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE
------------

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria – riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda" CUP G39H20000120005, emesso dal Direttore dei Lavori arch. Paolo Masia, certificato datato 14.02.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 154.253,02
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 154.253,02
- Importo acconti corrisposti	<u>€ - 153.470,50</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 782,52

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1/61435/96/169560043 emessa dalla società Unipol Sai Assicurazioni agenzia di Maniago in data 30.11.2020, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 2.980,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria – riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda" CUP G39H20000120005 – come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:	€ 154.253,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva 10% di A)	€ 15.425,30
- spese tecniche	€ 23.797,99
- esecuzione lavori extracontrattuali	€ 6.932,04
- incentivo al Rup	<u>€ 2.980,00</u>
S o m m a n o	<u>€ 49.135,33</u>
Importo complessivo di progetto	€ 203.388,35

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 204.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 203.388,35</u>
economie sull'opera	€ 611,65

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 611,65;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria – riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda" CUP G39H20000120005;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo onorario professionista e liquidazione fondo incentivante).

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda - CUP G39H20000120005. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Petrillo Angelo Raffaele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda CUP G39H20000120005 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-03-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda CUP G39H20000120005 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-03-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 del 31-03-2022**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda - CUP G39H20000120005. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 634.

Comune di Fontanafredda li 05-04-  
2022

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 del 31-03-2022**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo n. 2 presso lo stadio comunale "O. Tognon" di Fontanafredda - CUP G39H20000120005. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa