



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°141
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo. CUP G31B15000610009 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 11:10, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Baviera Elisa	Assessore	Assente
Centis Cristina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo. CUP G31B15000610009 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

PREMESSE

RICORDATO che negli atti programmatori dell'Ente, ed in particolare nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornati, risulta inserita l'opera denominata "Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo", per l'importo complessivo di € 730.000,00 interamente finanziato con fondi propri comunali;

RIHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 17.10.2019, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica dei lavori in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23.04.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in oggetto, progetto redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Alberto Del Maschio di Budoia, dell'importo complessivo di € 730.000,00.-, dei quali € 549.407,29 per lavori a base d'asta (inclusi € 8.225,68 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso);

VISTA Determinazione n. 181 del 30.04.2020 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto all'indizione, quale Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP – 00010A2), di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 14.06.2019, per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di Fontanafredda e Vigonovo"- CUP G31B15000610009 - CIG: 8282563B33;

RICHIAMATA la successiva Determinazione n. 343 del 03.08.2020 con la quale, a seguito espletamento della relativa procedura di gara sulla piattaforma digitale e-Appalti, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta Nuova Carlet s.r.l., con sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, per l'importo contrattuale di € 493.178,52 oltre iva;

CONSTATATO che in data 09.10.2020 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2656 di Rep., registrato in via Telematica in data 20.10.2020 al n. 13196 serie 1T;

RICORDATO che i lavori di che trattasi sono stati iniziati in data 02.11.2020 ed ultimati in data 30.10.2021, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

RICHIAMATA infine la Determinazione n. 502 del 06.08.2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante, conseguentemente alla quale l'importo complessivo dell'opera è stato incrementato ad € 755.000,00 e l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato a complessivi € 581.930,56 oltre iva;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G31B15000610009 - CIG: 8282563B33;

RICORDATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

€ 74.800,00 oltre iva, riferito al 1° stato avanzamento lavori approvato con Determinazione n. 104/2021 e successivo Decreto di Liquidazione n. 144/2021

€ 138.500,00 oltre iva, riferito al 2° stato avanzamento lavori approvato con Determinazione n. 175/2021 e successivo Decreto di Liquidazione n. 250/2021

€ 149.000,00 oltre iva, riferito al 3° stato avanzamento lavori, approvato con Determinazione n. 333/2021 e successivo Decreto di Liquidazione n. 393/2021

€ 148.700,00 oltre iva, riferito al 4° stato avanzamento lavori, approvato con Determinazione n. 599/2021 e successivo Decreto di Liquidazione n. 706/2021

€ 60.100,00 oltre iva, riferito al 5° stato avanzamento lavori corrispondente al finale, approvato con Determinazione n. 119/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 218/2022

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alberto Del Maschio di Budoia, certificato datato 18.11.2022 ed acquisito al protocollo comunale n. 20398 del 12.12.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 581.930,56
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 571.100,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 10.830,56

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 10.830,56 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 451 del 01.10.2019, di affidamento-aggiornamento dell'incarico di progettazione dell'opera all'arch. Alberto Del Maschio di Budoia, per l'importo di complessivi € 35.526,40 (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 486/2020)
- determinazione n. 173 del 23.04.2020, di affidamento all'archeologo dott.ssa Bortolin Raffaella di Porcia dell'incarico per le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico dei lavori, per l'importo di complessivi € 884,00 (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 741/2020)
- determinazione n. 670 del 19.12.2019, con la quale è stato affidato al geologo Di Bernardo Pierluigi di Frisanco l'incarico relativo alla redazione della perizia geologica, per l'importo di complessivi € 3.247,64 iva inclusa (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 285/2020)
- determinazione n. 339 del 03.08.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Fausto Barazza di Brugnera l'incarico per l'esecuzione del collaudo delle opere strutturali, verso il corrispettivo di complessivi € 5.405,92 (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 772/2021)
- determinazione n. 487 del 16.10.2020, con la quale è stato affidato all'arch. Del Maschio Alberto di Budoia l'incarico professionale di direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 36.795,20 (importo parzialmente già liquidato con Atti di Liquidazione n. 543/2021 e n. 44/2022)
- determinazione n. 203 del 09.04.2021, con la quale è stato affidato alla ditta Beacon sas di Fontanafredda l'intervento relativo all'installazione/sostituzione telecamere di videosorveglianza, verso il corrispettivo di complessivi € 4.247,92 iva inclusa (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 354/2021)
- determinazione n. 311 del 13.05.2021, con la quale è stato affidato alla ditta onoranze Funebri Sat snc di Fontanafredda l'incarico per l'esecuzione dell'intervento di traslazione dei resti mortali di n. 2 salme, verso il corrispettivo di complessivi € 2.170,01 (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 889/2021)

- determinazione n. 502 del 06.08.2021 con la quale, contestualmente all'approvazione della perizia di variante, è stato integrato l'impegno di spesa riferito alle spese tecniche, per l'importo di complessivi € 13.481,71 iva inclusa
- determinazione n. 836 del 21.12.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di complessivi € 10.988,15

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti		€ 581.930,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 10% di A)	€ 58.193,06	
- Spese tecniche per:		
progettazione	€ 35.526,40	
verifica archeologica	€ 884,00	
geologo	€ 3.247,64	
collaudo strutturale	€ 5.405,92	
direzione lavori	€ 36.795,20	
redazione psv	€ 13.481,71	
Totale spese tecniche (iva inclusa) sommano	€ 95.340,87	
- incentivo per prestazioni tecnico-amministrative interne	€ 10.988,15	
- installazione/sostituzione telecamere videosorveglianza	€ 4.247,92	
- traslazione resti mortali n. 2 salme	€ 2.170,01	
	ommano	€ 170.940,01
Importo complessivo di progetto		€ 752.870,57

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 755.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 752.870,57
economie sull'opera	€ 2.129,43

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale:

- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo” - CUP G31B15000610009, emesso dal Direttore dei Lavori Alberto Del Maschio, certificato datato 18.11.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 581.930,56
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>571.100,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 10.830,56

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. E1491138 emessa da Itas Assicurazioni Spa – Agenzia di Pordenone in data 07.08.2020, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali (cauzione definitiva);
- 5) di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 10.988,15.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell’opera pubblica denominata “Lavori di realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo” - CUP G31B15000610009 – come da schema che segue:

B) Importo a consuntivo lavori eseguiti		€ 581.930,56
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
- iva 10% di A)	€ 58.193,06	
- Spese tecniche per:		
progettazione	€ 35.526,40	
verifica archeologica	€ 884,00	
geologo	€ 3.247,64	
collaudo strutturale	€ 5.405,92	
direzione lavori	€ 36.795,20	
redazione psv	€ <u>13.481,71</u>	
Totale spese tecniche (iva inclusa) sommano	€ 95.340,87	
- incentivo per prestazioni tecnico-amministrative interne	€ 10.988,15	
- installazione/sostituzione telecamere videosorveglianza	€ 4.247,92	
- traslazione resti mortali n. 2 salme	€ <u>2.170,01</u>	
	sommano	€ <u>170.940,01</u>
Importo complessivo di progetto		€ 752.870,57

Pertanto risultano:

importo di progetto dell’opera	€ 755.000,00
importo a consuntivo dell’opera	€ 752.870,57
economie sull’opera	€ 2.129,43

- 7) di autorizzare il Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell’Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull’opera, per la somma di complessivi € 2.129,43;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l’opera pubblica denominata “Lavori di realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo”;

10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo. CUP G31B15000610009Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo. CUP G31B15000610009 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-22

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo. CUP G31B15000610009 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-22

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 141 del 28-12-2022

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo. CUP G31B15000610009 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 30-12-2022 e fino al 14-01-2023 con numero di registrazione 2565 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 30-12-
2022

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 141 del 28-12-2022

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali di Fontanafredda e Vigonovo. CUP G31B15000610009 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-12-2022.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa