



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°85
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI FONTANAFREDDA - LOTTO I PIAZZA - CUP G37H20002130004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.
----------------	---

Oggi **venticinque** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore 14:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Assente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

4	3
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Feltrin Alessandro nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI FONTANAFREDDA - LOTTO I PIAZZA - CUP G37H20002130004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.
----------------	--

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione del centro di Fontanafredda" dell'importo complessivo di € 1.675.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202000007, è attribuito il codice CUP G37H20002130004;
- che l'opera è finanziata come segue:

€ 1.475.000,00 con fondi propri comunali;

€ 200.000,00 con contributo regionale concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57, con Decreto n. 24925/GRFVG del 23.11.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22.12.2020, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Andrea Catto, progetto che prevede la suddivisione dell'intervento in 7 lotti funzionali, riguardanti rispettivamente:

lotto 1 – Piazza di Fontanafredda

lotto 2 – Opere di completamento Piazza di Fontanafredda

lotto 3 – Via Pastrengo/Parcheggio

lotto 4 – Viale Grigoletti

lotto 5 – Rotatoria S.S. 13

lotto 6 – via l. da Vinci / Via Don P. della Toffola

lotto 7 – via IV Novembre

ed esponente un quadro economico di spesa generale pari a complessivi € 5.738.100,00.- dei quali € 3.874.000,00 per lavori a base d'asta;

RICHIAMATA la Determinazione n. 180 del 27.03.2021, con la quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, la direzione dei lavori e relative prestazioni accessorie per il primo lotto di intervento dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione della Piazza di Fontanafredda" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Corde Architetti Associati di Pordenone (capogruppo), Stradivarie Architetti Associati di Trieste (mandante) e Mountech srl S.T.P. di Montebelluna (mandante);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29.05.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione del centro di Fontanafredda – Lotto I Piazza", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di professionisti all'uopo incaricato, costituito dallo Studio Corde Architetti Associati di Pordenone (capogruppo), Stradivarie Architetti Associati di Trieste (mandante) e Mountech srl S.T.P. di Montebelluna (mandante), progetto dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 dei quali € 999.575,15 per lavori a base d'appalto (inclusi € 33.615,07 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

VISTA la Determinazione n. 725 del 14.09.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Impresa Polese srl, avente sede a Sacile (PN) Campo Marzio n. 33 – c.f. e p.i. 00133910935, per l'importo contrattuale di € 909.451,07 oltre iva, come da Contratto d'Appalto Rep. n. 2684 sottoscritto in data 10.11.2023, registrato in via telematica al n. 14368 del 14.11.2023 Serie 1T;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2684 sottoscritto in data 10.11.2023, registrato in via telematica al n. 14368 del 14.11.2023 Serie 1T;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G37H20002130004 – CIG 9849490845;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 27.12.2023 ed ultimati in data 06.05.2025, come risulta dai relativi Verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 680 del 24.09.2024, con la quale è stata approvata la perizia di variante per l'opera in parola, perizia che ha aggiornato l'importo contrattuale dei lavori a complessivi € 990.242,36 oltre iva;

CONSTATATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati sinora effettuati i seguenti pagamenti:

- 1° stato avanzamento lavori, dell'importo di € 324.900,00 oltre iva, approvato con Determinazione n. 959 del 09.12.2024 e successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 1158 del 10.12.2024;
- 2° stato avanzamento lavori, dell'importo di € 399.594,72 oltre iva, approvato con Determinazione n. 405 del 06.06.2025 e successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 611 del 07.07.2025;
- 3° stato avanzamento lavori corrispondente al finale, dell'importo di € 235.050,08 oltre iva, approvato con Determinazione n. 899 del 02.12.2025 e successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 1168 del 12.12.2025;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alessandro Santarossa documento datato 02.02.2026 ed acquisito al protocollo comunale n. 8998 del 21.05.2026, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 990.242,36
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 959.544,80</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 30.697,56

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 30.697,56 oltre IVA;

DATO ATTO che, come riportato nel medesimo Certificato di Regolare Esecuzione, la liquidazione del succitato importo residuo sarà effettuata ad avvenuto rifacimento della pavimentazione in porfido del sagrato, previa sottoscrizione di specifico verbale di accettazione delle opere di rifacimento;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determina n. 45 del 29.01.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara dovuto per l'affidamento dell'incarico professionale dell'opera; detto importo è stato liquidato con emissione di Mandato di Pagamento n. 2212 in data 09.08.2021;
- Determina n. 180 del 27.03.2021, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione dei lavori, la direzione dei lavori e prestazioni accessorie al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Corde Architetti Associati di Pordenone, Stradivarie Architetti Associati di Trieste e Mountech srl S.T.P. di Montebelluna (TV), verso il corrispettivo di complessivi € 58.582,98 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

Con successive Determinazioni n. 750 del 16.11.2021 e n. 218 del 24.03.2022 si è provveduto all'integrazione dell'incarico suddetto, aggiornando il medesimo al nuovo importo di progetto;

Con Determinazione n. 680 del 24.09.2024 è stato ulteriormente integrato l'importo dell'incarico, a seguito dell'avvenuta approvazione della perizia di variante;

L'importo complessivo di affidamento ammonta ad un totale di € 106.740,13.- Detta somma è stata a tutt'oggi parzialmente liquidata con Atti di Liquidazione n. 870/2021, 31/2022, 260/2022, 486/2023, 1139/2024, 1150/2024, 1202/2024, 540/2025 e 1161/2025;

- Determina n. 248 del 20.04.2021, con la quale è stato affidato l'incarico per l'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico all'archeologa Bortolin Raffaella di Porcia, verso il corrispettivo di complessivi € 1.248,00 (oneri previdenziali e fiscali inclusi); detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 10 del 13.01.2022;
- Determina n. 441 del 06.07.2021, con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni al geologo dott.ssa Elena Ruzzene di Pordenone, verso il corrispettivo di complessivi € 1.032,85 (oneri previdenziali e fiscali inclusi); detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 70 del 26.01.2022;
- Determina n. 217 del 24.03.2022, con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione e l'esecuzione di n. 2 analisi per riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo alla dott.ssa Elena Ruzzene di Pordenone, verso il corrispettivo di complessivi € 2.426,58 (oneri previdenziali e fiscali inclusi); detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 271 del 08.04.2022;
- Determina n. 206 del 06.03.2023, con la quale è stato affidato l'incarico per la realizzazione di visualizzazioni tridimensionali del progetto della nuova piazza pubblica allo Studio Corde Architetti Associati di Sacile, per l'importo di complessivi € 2.664,48 (iva inclusa); detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 300 in data 06.04.2023;
- Determina n. 438 del 31.05.2023 (Determina a contrarre), con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 410,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara dovuto per l'affidamento in appalto dei lavori; detto importo è stato successivamente pagato con emissione di Mandato di Pagamento n. 3501 in data 14.11.2023;
- Determina n. 1067 del 22.12.2023, con la quale è stato affidato l'incarico all'ing. Nino Aprilis di Pordenone per la redazione del progetto esecutivo relativo alle fognature di scarico, verso il corrispettivo di complessivi € 9.389,12 oneri previdenziali e fiscali inclusi; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 130 del 19.02.2024;
- Determina n. 112 del 12.02.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 391,57 per il pagamento a Tis Spa degli oneri dovuti per la richiesta di assistenza scavi;
- Determina n. 148 del 21.02.2024, con la quale è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di un intervento di pulizia delle condotte fognarie alla ditta Martin Ecologia e Servizi srl di Pordenone, verso il corrispettivo di complessivi € 7.944,10 (iva inclusa); detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 222 del 13.03.2024;
- Determina n. 465 del 17.06.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 1.200,10 iva inclusa per il pagamento a Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro (VE) degli oneri dovuti per l'esecuzione dell'allacciamento all'acquedotto comunale; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 570 del 24.06.2024;
- Determina n. 717 del 04.10.2024, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Lighit At Motion srl di Fratte Sassofeltrio (RN) per la fornitura di lampade, verso il corrispettivo di complessivi € 3.070,86 iva inclusa; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 1201 del 23.12.2024;
- Determina n. 730 del 10.10.2024, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Neri Spa di Longiano (FC) per la fornitura di prodotti per illuminazione e arredo, verso il corrispettivo di complessivi € 66.181,50 (iva inclusa); detto importo è stato successivamente pagato con Atti di Liquidazione n. 1012/2024, 1014/2024 e 1109/2024;

- Con la medesima Determina n. 730/2024 è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del contributo di gara dovuto ad Anac; detto importo è stato liquidato con Mandato di Pagamento n. 616/2025;
- Determina n. 139 del 25.02.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Lighit At Motion srl di Fratte Sassetto (RN) per la fornitura di un nuovo punto luce completo da esterno, verso il corrispettivo di complessivi € 954,75 iva inclusa; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 266 del 15.03.2025;
- Determina n. 267 del 11.04.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Neri Spa di Longiano (FC) per la fornitura di un punto luce e dissuasori, verso il corrispettivo di complessivi € 4.758,00 iva inclusa; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 484 del 22.05.2025;
- Determine n. 271 del 15.04.2025 e n. 331 del 09.05.2025, con la quale è stato affidato e successivamente integrato l'incarico alla ditta Ecosistem srl di Cavallino Treponti (VE) per la realizzazione della fontana, verso il corrispettivo di complessivi € 31.720,00 (iva inclusa); detta somma è stata successivamente pagata con Atti di Liquidazione n. 1059/2025 e 1266/2025;
- Determina n. 723 del 10.10.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spese di complessivi € 20.890,03 per il risarcimento dei danni arrecati a privati, derivanti dall'esecuzione dei lavori; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 973 del 17.10.2025;
- Determina n. 776 del 28.10.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Vita Restauri srl di Roveredo in Piano (PN), per l'esecuzione del restauro del Monumento ai Caduti, verso il corrispettivo di complessivi € 12.642,25 iva inclusa;
- Determina n. 838 del 14.11.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 4.978,36 per il pagamento a E-Distribuzione degli oneri dovuti per la connessione della fornitura elettrica; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 1083 del 17.11.2025;
- Determina n. 939 del 09.12.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Vazzoler Narciso di Azzano Decimo per la realizzazione dell'area destinata a parcheggio, verso il corrispettivo di complessivi € 17.688,23 iva inclusa; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 36 del 19.01.2026;
- Determina n. 235 del 13.04.2026, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Impresa Polese srl di Sacile (PN) per la realizzazione di opere complementari – sottoservizi, verso il corrispettivo di complessivi € 68.231,47 iva inclusa;
- Con la medesima Determina n. 235/2026 è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del relativo contributo di gara dovuto ad Anac;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo lavori	€	956.627,29	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€	<u>33.615,07</u>	
Nuovo importo lavori di perizia			€ 990.242,36
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva 22% di A)	€	217.853,32	
Incentivo Rup	€	19.991,50	
Spese tecniche:			
- progettazione e d.l.	€	87.856,07	
- verifica archeologica	€	1.248,00	
- realizzazione render	€	2.664,48	
- geologo	€	3.459,43	
- redazione progetto fognature	€	9.389,12	
- spese tecniche di perizia	€	<u>18.884,06</u>	
Fornitura prodotti per illuminazione e arredo	€	66.181,50	
Contributi Anac	€	510,00	
Cartografie TIM	€	391,57	
Intervento espurghi	€	7.944,10	
Allacciamento acquedotto	€	1.200,10	
Oneri connessione fornitura elettrica	€	4.978,36	

Lampade	€	3.070,86	
Nuovo punto luce	€	954,75	
Sei dissuasori e nuovo punto luce	€	4.758,00	
Realizzazione fontana	€	31.720,00	
Realizzazione area a parcheggio	€	17.688,23	
Opere complementari	€	136.311,77	
delle quali: per sottoservizi	€	68.321,47	
(rimangono da impegnare € 67.990,30)			
Ristoro danni	€	20.890,03	
Restauro monumento ai caduti	€	12.642,25	
Imprevisti	€	<u>14.170,14</u>	
		s o m m a n o	€ 684.757,64
Importo complessivo progetto			€ 1.675.000,00

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di riqualificazione del centro di Fontanafredda – Lotto I Piazza- CUP G37H20002130004 – CIG 9849490845" redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alessandro Santarossa documento datato 02.02.2026 ed acquisito al protocollo comunale n. 8998 del 21.05.2026, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 990.242,36
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 959.544,80</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 30.697,56
- 3) di dare atto che, come riportato nel medesimo Certificato di Regolare Esecuzione, la liquidazione del succitato importo residuo sarà effettuata ad avvenuto rifacimento della pavimentazione in porfido del sagrato, previa sottoscrizione di specifico verbale di accettazione delle opere di rifacimento;
- 4) di dare atto che lo svincolo della polizza fidejussoria n. 00498/34/49557628 emessa da Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA Agenzia di Sacile, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali (cauzione definitiva) potrà essere autorizzato ad avvenuto rifacimento della pavimentazione in porfido del sagrato, previa sottoscrizione di specifico verbale di accettazione delle opere di rifacimento;

- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 19.991,50.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di provvedere al contestuale assestamento del quadro economico dell'opera in parola, come da schema che segue:

C) Importo lavori	€	956.627,29	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€	<u>33.615,07</u>	
Nuovo importo lavori di perizia			€ 990.242,36
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva 22% di A)	€	217.853,32	
Incentivo Rup	€	19.991,50	
Spese tecniche:			
- progettazione e d.l.	€	87.856,07	
- verifica archeologica	€	1.248,00	
- realizzazione render	€	2.664,48	
- geologo	€	3.459,43	
- redazione progetto fognature	€	9.389,12	
- spese tecniche di perizia	€	<u>18.884,06</u>	
Fornitura prodotti per illuminazione e arredo	€	66.181,50	
Contributi Anac	€	510,00	
Cartografie TIM	€	391,57	
Intervento espurghi	€	7.944,10	
Allacciamento acquedotto	€	1.200,10	
Oneri connessione fornitura elettrica	€	4.978,36	
Lampade	€	3.070,86	
Nuovo punto luce	€	954,75	
Sei dissuasori e nuovo punto luce	€	4.758,00	
Realizzazione fontana	€	31.720,00	
Realizzazione area a parcheggio	€	17.688,23	
Opere complementari	€	136.311,77	
delle quali: per sottoservizi	€	68.321,47	
(rimangono da impegnare € 67.990,30)			
Ristoro danni	€	20.890,03	
Restauro monumento ai caduti	€	12.642,25	
Imprevisti	€	<u>14.170,14</u>	
		s o m m a n o	€ <u>684.757,64</u>
Importo complessivo progetto			€ 1.675.000,00

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti e l'impegno delle somme ancora disponibili nel quadro economico dell'opera.

Allegato: - CRE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI FONTANAFREDDA - LOTTO I PIAZZA - CUP G37H20002130004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco
F.to Feltrin Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI FONTANAFREDDA LOTTO I
PIAZZA CUP G37H20002130004.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO
DELL'OPERA**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-05-26

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI FONTANAFREDDA LOTTO I
PIAZZA CUP G37H20002130004.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO
DELL'OPERA**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-05-26

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 del 25-05-2026

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI FONTANAFREDDA - LOTTO I PIAZZA - CUP G37H20002130004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 26-05-2026 e fino al 10-06-2026 con numero di registrazione 1140 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 26-05-
2026

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 del 25-05-2026

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI FONTANAFREDDA - LOTTO I PIAZZA - CUP G37H20002130004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-05-2026.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa