



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°26
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI FONTANAFREDDA. CUP G32H18000480006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

Oggi **quattordici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 17:25, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Assente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI FONTANAFREDDA. CUP G32H18000480006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

PREMESSE

RICORDATO che negli atti programmatori dell'Ente, e in particolare nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivi aggiornamenti, è inserito l'intervento denominato "Ampliamento scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda" – codice CUI opera L00162440937201900008;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione n. 423 del 19.09.2019, con la quale è stato affidato all'arch. Marzinotto Massimo di Cinto Caomaggiore (VE) l'incarico professionale relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica generale di massima dell'opera pubblica denominata "lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda"
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.10.2019, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera, redatto dal professionista come sopra incaricato, progetto che prevede la suddivisione dell'intervento in tre lotti distinti, riguardanti rispettivamente:
 - lotto 1 – adeguamento parcheggi esistenti e spazi esterni
 - lotto 2 – ampliamento team "grandi"
 - lotto 3 – adeguamento edificio esistente
 e dato atto che, come riportato nella stessa Deliberazione Consiliare n. 59/2019 succitata, come richiesto dall'Amministrazione Comunale si è proceduto a dare attuazione al lotto di intervento n. 2 "ampliamento team grandi";
- la Determinazione n. 515 del 28.10.2020, con la quale è stato affidato allo Studio professionale Runcio Associati di Udine – c.f. 01880450307, l'incarico inerente alla progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'opera pubblica in parola;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 17.11.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto all'approvazione tecnica del progetto definitivo esecutivo dei "lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda, ai fini della definitiva acquisizione del contributo regionale di € 600.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 07.06.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera di che trattasi, progetto dell'importo complessivo di € 1.045.000,00 dei quali € 760.000,00 per lavori a base di gara (inclusi € 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 30.09.2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa specificate, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda", come redatto dal professionista all'uopo incaricato ing. Adriano Runcio dello Studio Tecnico Runcio Associati di Udine, dell'importo complessivo di € 1.245.000,00.

VISTA la Determinazione n. 769 del 23.11.2021 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via La Croce – c.f. e p.i. 00450700935 (Capogruppo) e la ditta Zanutta Servizi srl, avente sede a Muzzana del Turgnano (UD) – c.f. e p.i. 02639320304 (mandante), per l'importo contrattuale di € 871.029,00 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2670 sottoscritto in data 27.01.2022 e registrato in via

Telematica in data 31.01.2022 al n. 1190 serie 1T;

RICORDATO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H18000480006 – CIG 893035386C;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 22.12.2021 ed ultimati in data 24.06.2023, come risulta dai rispettivi verbali di inizio e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

VISTA la Determinazione n. 897 del 28.12.2022, con la quale è stata approvata una perizia di variante dell'opera, perizia che ha elevato l'importo contrattuale a complessivi € 951.973,01 oltre iva;

RICORDATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- anticipazione contrattuale, per l'importo di € 174.205,80 oltre iva, approvata con Determinazione n. 188 del 17.03.2022 e liquidata con Decreto di Liquidazione n. 236 del 28.03.2022
- 1° s.a.l., per l'importo di € 251.533,29.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 536 del 31.08.2022 e liquidato con Decreto di Liquidazione n. 636 del 07.09.2022
- 2° s.a.l., per l'importo di € 282.507,43.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 350 del 28.04.2022 e liquidato con Decreto di Liquidazione n. 427 del 11.05.2023
- 3° s.a.l., per l'importo di € 228.499,48.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 569 del 25.07.2023 e liquidato con Decreto di Liquidazione n. 620 del 01.08.2023
- 4° s.a.l. corrispondente al finale, per l'importo di € 10.467,15.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 744 del 21.09.2023 e liquidato con Decreto di Liquidazione n. 777 del 27.09.2023

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Runcio, certificato datato 21.02.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 4140 in data 04.03.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 951.973,01
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 947.213,15
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.759,86

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 4.759,86 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determinazioni n. 423 del 19.09.2019 e n. 119 del 25.03.2020, con le quali è stato affidato e successivamente integrato all'arch. Marzinotto Massimo di Cinto Caomaggiore (VE) l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera, per l'importo di complessivi € 33.607,42.-, importo pagato con successivi Atti di Liquidazione n. 577 e 578 del 05.10.2020
- Determinazione n. 173 del 23.04.2020, con la quale è stato affidato all'archeologo dott.ssa Bortolin Raffaella di Porcia (PN) l'incarico per le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, verso il corrispettivo di complessivi € 884,00.-, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 12 del 13.01.2022
- Determinazione n. 515 del 28.10.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Adriano Runcio di Udine l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 69.497,40 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 134 in data 15.02.2022
- Determinazioni n. 565 del 19.11.2020 e n. 190 del 29.03.2021, con le quali è stato affidato e successivamente integrato alla geologa dott.ssa Elena Ruzzene di Pordenone l'incarico per la redazione della relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dell'opera, per l'importo di complessivi € 2.818,32.-, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 283 del 14.04.2021,

- Determinazione n. 116 del 24.02.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 200,00 per l'acquisizione del parere di competenza sul progetto dell'opera da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 179 del 04.03.2021
- Determinazione n. 232 del 19.04.2021, con la quale è stato affidato all'arch. Moras Giulio di Martignacco (Ud) l'incarico per l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 5.244,93 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 899 in data 31.10.2023
- Determinazioni n. 382 del 16.06.2021, n. 535 del 06.09.2021 e n. 629 del 07.10.2021, con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento dei contributi anac dovuti per le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e dell'incarico professionale, per l'importo di complessivi € 780,00 (€ 375,00 + € 30,00 + € 375,00), importi successivamente pagati a seguito emissione di avviso di pagamento Mav da parte dell'Autorità
- Determinazione n. 390 del 18.06.2021, con la quale è stato affidato all'ing. Adriano Runcio di Udine l'incarico per la direzione e contabilità dei lavori, per l'importo di complessivi € 54.897,92 iva inclusa
- Determinazione n. 374 del 17.06.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 18.000,00 quale incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per la successiva liquidazione dello stesso al Rup e al personale del relativo ufficio
- Determinazione n. 897 del 28.12.2022 con la quale, in sede di approvazione della perizia di variante, è stato contestualmente integrato l'importo dell'onorario professionale relativo alla direzione dei lavori, per l'importo di complessivi € 4.440,80
- Determinazione n. 193 del 01.03.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 4.316,40 per il pagamento alla ditta Lta Spa degli oneri dovuti per l'esecuzione dell'allacciamento acquedottistico, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 232 in data 16.03.2023
- Determinazione n. 599 del 03.08.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 550,00 per il pagamento alla ditta Lta Spa degli oneri dovuti per l'esecuzione dell'allacciamento fognario, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 918 in data 02.11.2023
- Determinazione n. 757 del 28.09.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Vazzoler Narciso di Azzano Decimo (Pn) l'incarico per l'installazione di un nuovo impianto citofonico, verso il corrispettivo di complessivi € 622,20 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 828 in data 11.10.2023
- Determinazione n. 825 del 23.10.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Nuova Carlet srl di Fontanafredda l'incarico per la realizzazione di una parete divisoria interna, verso il corrispettivo di complessivi € 929,03.-, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 921 in data 02.11.2023

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Lavori a corpo	€ 921.973,01	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 30.000,00</u>	
Importo complessivo lavori		€ 951.973,01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% di A)	€ 95.197,30	
Spese tecniche:		
progettazione preliminare	€ 33.607,42	
progett.ne def-esecutiva e coord.sicurezza	€ 69.497,40	
verifica archeologica	€ 884,00	
relazione geologica e geotecnica	€ 2.818,32	
collaudo strutturale	€ 5.244,93	
direzione lavori	€ 54.897,92	
perizia di variante	<u>€ 4.440,80</u>	
s o m m a n o	€ 171.390,79	
Incentivo di cui all'art. 113 del d.Lgs. 50/2016 e smi – 2% di A)	€ 18.000,00	
Contributi di gara Anac (€ 375,00 1^ gara + € 30,00 x d.l. + € 375,00 2^)	€ 780,00	

gara)		
Spese istruttoria vigili del fuoco	€	200,00
Installazione impianto citofonico	€	622,20
Nuovo allaccio utenza acquedotto	€	4.316,40
Nuovo allaccio utenza fognatura	€	550,00
Realizzazione parete divisoria interna	€	<u>929,03</u>
	s o m m a n o	€ <u>291.985,72</u>
Importo complessivo dell'opera		€ 1.243.958,73

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	1.245.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€	<u>1.243.958,73</u>
economie sull'opera	€	1.041,27

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda" CUP G32H18000480006, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Runcio, certificato datato 21.02.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 4140 in data 04.03.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta		
Inclusi oneri per la sicurezza	€	951.973,01
- a dedurre importi SAL precedenti	€	<u>947.213,15</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	4.759,86
3. di autorizzare la liquidazione del succitato credito residuo nei confronti dell'Impresa Appaltatrice;
4. dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
5. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. M14412913 emessa dalla Itas Mutua Assicurazioni Spa filiale di Pordenone in data 26.01.2022, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
6. di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 18.000,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.206 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;

7. di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera, come da schema che segue:

A) Lavori a corpo	€ 921.973,01,	
Oneri per la sicurezza	€ 30.000,00	
Importo complessivo lavori		€ 951.973,01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% di A)	€ 95.197,30	
Spese tecniche:		
progettazione preliminare	€ 33.607,42	
progett.ne def-esecutiva e coord.sicurezza	€ 69.497,40	
verifica archeologica	€ 884,00	
relazione geologica e geotecnica	€ 2.818,32	
collaudo strutturale	€ 5.244,93	
direzione lavori	€ 54.897,92	
perizia di variante	€ 4.440,80	
s o m m a n o	€ 171.390,79	
Incentivo di cui all'art. 113 del d.Lgs. 50/2016 e smi – 2% di A)	€ 18.000,00	
Contributi di gara Anac (€ 375,00 1^ gara + € 30,00 x d.l. + € 375,00 2^ gara)	€ 780,00	
Spese istruttoria vigili del fuoco	€ 200,00	
Installazione impianto citofonico	€ 622,20	
Nuovo allaccio utenza acquedotto	€ 4.316,40	
Nuovo allaccio utenza fognatura	€ 550,00	
Realizzazione parete divisoria interna	€ 929,03	
s o m m a n o		€ 291.985,72
Importo complessivo dell'opera		€ 1.243.958,73

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 1.245.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>1.243.958,73</u>
economie sull'opera	€ 1.041,27

8. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare, nonché all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
9. di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 1.041,27;
10. di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto per la presentazione ai competenti uffici regionali della rendicontazione sul contributo concesso;
11. di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda" CUP G32H18000480006;
12. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante), e la presentazione della rendicontazione del contributo ai competenti uffici regionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI FONTANAFREDDA. CUP G32H18000480006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda. CUP G32H18000480006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione quadro economico a consuntivo dellopera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-03-24

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda. CUP G32H18000480006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione quadro economico a consuntivo dellopera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-03-24

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 del 14-03-2024

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI FONTANAFREDDA. CUP G32H18000480006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 19-03-2024 e fino al 03-04-2024 con numero di registrazione 610 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 19-03-
2024

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 del 14-03-2024

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI FONTANAFREDDA. CUP G32H18000480006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-03-2024.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa