



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°27
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati - IV lotto. CUP G35E18000330006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **quattordici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 17:25, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Assente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati - IV lotto. CUP G35E18000330006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente e in particolare nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivi aggiornamenti, è inserito l'intervento denominato "lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati – IV lotto" – codice CUI L00162440937201900003;
- che il codice CUP dell'opera suddetta è il seguente: G35E18000330006;
- che per la realizzazione dell'opera risultano attualmente stanziati a Bilancio complessivi € 673.000,00.-, dei quali € 628.000,00 finanziati con contributo regionale concesso con Decreto n. 4568/Terinf del 27.09.2018, ed i restanti € 45.000,00 con fondi propri comunali;

RICHIAMATA la Determinazione n. 750 del 20.12.2018 con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Truant e Associati snc di Truant Pierino & C. di Spilimbergo l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione c.r.e., per l'opera pubblica denominata "lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati – IV lotto";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 23.09.2019, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico aggiornato dell'opera, redatto dal professionista come sopra incaricato ing. Truant Pierino, progetto dell'importo complessivo di € 673.000,00 dei quali € 475.486,96 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTA altresì la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14.12.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, progetto dell'importo complessivo di € 673.000,00.- dei quali € 490.332,72 per lavori a base d'asta (inclusi € 77.645,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

DATO ATTO che è stato già portato a termine il procedimento amministrativo finalizzato all'asservimento e all'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata interessati dalla realizzazione delle opere, con la stipula dei relativi atti di asservimento avvenuta in data 22 luglio 2021;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 562 del 15.09.2021 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Impresa Costruzioni Fabris Ambrogio srl, avente sede a Cimolais (PN) in zona industriale Pinedo civ. 8– c.f. e p.i. 00601710932, per l'importo contrattuale di € 437.360,22 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2667 sottoscritto in data 16.12.2021, registrato in via telematica in data 16.12.2021 al n. 20695 Serie 1T;

RICHIAMATA la Determinazione n. 584 del 31.07.2023, con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa all'opera in oggetto, perizia che ha ridotto l'importo netto contrattuale a complessivi € 422.784,09 oltre iva;

RICORDATO che i lavori di che trattasi sono stati iniziati in data 28.01.2022 ed ultimati in data 23.10.2023, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

CONSTATATO che a tutt'oggi sono stati effettuati, nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, i seguenti pagamenti:

- Sal n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 20.10.2022 – approvato con Determinazione n. 682 del 26.10.2022 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 845 del 10.11.2022, dell'importo complessivo di € 118.529,32 oltre iva;
- Sal n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 28.12.2022 – approvato con Determinazione n. 104 del 31.01.2023 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 126 del 09.02.2023, dell'importo complessivo di € 218.886,70 oltre iva;
- 3° s.a.l. corrispondente al finale, per l'importo di € 82.501,26.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 848 del 26.10.2023 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 898 del 31.10.2023

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Pierino Truant, certificato datato 19.02.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 4668 dell' 11.03.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 422.633,79
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 419.917,28</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 2.716,51

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 2.716,51 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazioni n. 750 del 20.12.2018 e n. 355 del 28.05.2021, con le quali è stato affidato all'ing. Pierino Truant – Studio Truant e Associati di Spilimbergo l'incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dell'opera, per l'importo di complessivi € 51.103,24.-; detto importo è stato parzialmente già liquidato con Atti di liquidazione n. 134 del 23.02.2021, n. 881 del 21.11.2022 e n. 176 del 01.03.2023; con Determinazione n. 584 del 21.07.2023, contestualmente all'approvazione della perizia di variante, l'importo delle spese tecniche è stato integrato per la somma di complessivi € 8.086,95
- determinazione n.173 del 23.04.2020, con la quale è stato affidato all'archeol. dott.ssa Bortolin Raffaella l'incarico relativo all'esecuzione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, verso il corrispettivo di complessivi € 884,00.-, importo successivamente pagato con atto di liquidazione n. 741 del 24.11.2020
- determinazione n. 412 del 14.09.2020, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 170,80 per il pagamento a FVG Strade degli oneri dovuti per l'acquisizione del prescritto parere sul progetto dell'opera; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 698 in data 28.09.2021
- determinazione n. 48 del 29.01.2021, con la quale è stato affidato alla Inte.Co. Engineering srl di Pordenone l'incarico relativo all'esecuzione del collaudo statico dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 3.172,00.-; detto importo è stato successivamente liquidato con Atti di Liquidazione n. 551 del 03.08.2021 e n. 38 del 18.01.2024
- determinazione n. 315 del 14.05.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 11.157,28 per il pagamento al notaio Volpe Claudio degli oneri dovuti per la redazione e stipula di n. 4

atti di costituzione servitù; detto importo è stato successivamente parzialmente liquidato (per la somma di complessivi € 9.680,40.-, con Atto di Liquidazione n. 653 del 13.09.2021

- determinazione n. 316 del 14.05.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 15.775,12 per il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione aree; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 494 in data 20.07.2021
- determinazione n. 410 del 23.06.2021 (determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 225,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuti per il contributo di gara; detto importo è stato successivamente liquidato a seguito di emissione di apposito ordinativo di pagamento (MAV) da parte dell'Autorità
- determinazione n. 442 del 07.07.2021, con la quale è stato al geologo dott. Fusetti Davide di San Vito al Tagliamento l'incarico relativo all'aggiornamento della relazione geologica, verso il corrispettivo di complessivi € 1.015,04.-; con successivo Atto di Liquidazione n. 497 del 20.07.2021 si è provveduto al pagamento dell'importo a saldo pari ad € 816,00.-;
- determinazione n. 655 del 19.10.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 122,00 per il pagamento a E-Distribuzione Spa degli oneri dovuti per spostamento linea elettrica, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 768 in data 21.10.2021
- determinazione n. 523 del 28.06.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 70,00 per il pagamento a EDR Ente di decentramento regionale di Pordenone degli oneri dovuti per le attività di istruttoria, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 549 del 29.06.2023
- determinazione n. 584 del 31.07.2023 con la quale, contestualmente all'approvazione della perizia di variante dell'opera, è stata accantonata la somma di complessivi € 47.326,67 iva inclusa per la compensazione dei prezzi anno 2022, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 903 del 31.10.2023
- determinazione n. 702 del 07.09.2023, con la quale è stata affidata alla ditta Fabris Ambrogio di Cimolais la realizzazione delle opere complementari, verso il corrispettivo di € 56.136,20; con il medesimo atto è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del dovuto contributo di gara Anac

CONSTATATO che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione più sopra citato, documento che si approva con il presente Atto, nel corso della pubblicazione dell'Avviso ai Creditori è pervenuta al protocollo comunale una richiesta di risarcimento danni dell'importo di € 3.000,00.-; detta richiesta è stata valutata congrua e, trovando copertura all'interno del quadro economico dell'opera, il relativo importo sarà liquidato al soggetto richiedente con successivo separato atto;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo dei lavori eseguiti:			
- Lavori a base d'asta, al netto del ribasso	€	370.765,62	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>51.868,17</u>	
		s o m m a n o	€ 422.633,79
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per spostamento reti tecnologiche esistenti e acquis. pareri	€	362,80	
Acquisizione aree e immobili	€	25.455,52	
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali e iva):			
- verifica archeologica	€	884,00	
- collaudo strutturale	€	3.172,00	
- geologo	€	816,00	
- progettazione, coord sicurezza e d.l.	€	51.103,24	
- spese tecniche psv	€	<u>8.086,95</u>	€ 64.062,19
Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne art. 113 D.Lgs 50/2016	€		9.806,65
Iva 10% sui lavori	€		42.263,38
Oneri per compensazione prezzi anno 2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L.50/2022, compreso di IVA al 10%	€		47.326,67
Opere complementari compreso IVA	€		56.136,20

Contributi ANAC	€ 260,00	
Imprevisti	€ 4.692,80	
	<u>s o m m a n o</u>	€ 250.366,21
	Importo complessivo di progetto	€ 673.000,00

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico assestato dell'opera pubblica in parola, autorizzando il RUP all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati – IV lotto. CUP G35E18000330006", redatto dal Direttore dei Lavori Lavori ing. Pierino Truant, certificato datato 19.02.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 4668 dell'11.03.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 422.633,79
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 419.917,28
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 2.716,51

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2021/50/2628660 emessa dalla Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Maniago in data 23.11.2021, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 9.806,65.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di provvedere al contestuale assestamento del quadro economico dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati – IV lotto. CUP G35E18000330006" – come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo dei lavori eseguiti:		
- Lavori a base d'asta, al netto del ribasso	€ 370.765,62	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.868,17	
	<u>s o m m a n o</u>	€ 422.633,79
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		

Per spostamento reti tecnologiche esistenti e acquis. pareri	€	362,80	
Acquisizione aree e immobili	€	25.455,52	
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali e iva):			
- verifica archeologica	€	884,00	
- collaudo strutturale	€	3.172,00	
- geologo	€	816,00	
- progettazione, coord sicurezza e d.l.	€	51.103,24	
- spese tecniche psv	€	<u>8.086,95</u>	€ 64.062,19
Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne art. 113 D.Lgs 50/2016	€		9.806,65
Iva 10% sui lavori	€		42.263,38
Oneri per compensazione prezzi anno 2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L.50/2022, compreso di IVA al 10%	€		47.326,67
Opere complementari compreso IVA	€		56.136,20
Contributi ANAC	€		260,00
Imprevisti	€	<u>4.692,80</u>	
		s o m m a n o	€ 250.366,21
		Importo complessivo di progetto	€ 673.000,00

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare, nonché all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
- 8) di dare atto nello specifico che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione che si approva con la presente Deliberazione, nel corso della pubblicazione dell'Avviso ai Creditori è pervenuta al protocollo comunale una richiesta di risarcimento danni dell'importo di € 3.000,00.- ; detta richiesta è stata valutata congrua e, trovando copertura all'interno del quadro economico dell'opera, il relativo importo sarà liquidato al soggetto richiedente con successivo separato atto; il Rup è incaricato dell'assunzione degli atti amministrativi necessari per provvedere a detta liquidazione;
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante), nonché l'impiego dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati - IV lotto. CUP G35E18000330006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati IV lotto. CUP G35E18000330006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-03-24

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati IV lotto. CUP G35E18000330006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-03-24

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 14-03-2024

Oggetto: Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati - IV lotto. CUP G35E18000330006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 19-03-2024 e fino al 03-04-2024 con numero di registrazione 611 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 19-03-
2024

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 14-03-2024

Oggetto: Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo, al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati - IV lotto. CUP G35E18000330006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-03-2024.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa