



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°6**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	PNRR - Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2: Lavori di riqualificazione stradale - completamento Zone 30 Parco Ronche. CUP G37H22001450001. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Oggi **diciannove** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 18:40, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Baviera Elisa	Assessore	Presente
Centis Cristina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PNRR - Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2: Lavori di riqualificazione stradale - completamento Zone 30 Parco Ronche. CUP G37H22001450001. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
---------	--

## PREMESSE

## PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nello specifico nel Bilancio triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è iscritta l'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione stradale – completamento della zona 30 zona "Parco Ronche";
- che l'intervento è individuato dal codice unico intervento L00162440937202200001, mentre il codice CUP dei lavori è G37H22001450001;
- che l'opera, dell'importo complessivo di € 150.000,00 è interamente finanziata con fondi statali, nello specifico:
  - € 90.000,00 finanziati con il contributo di cui all'art. 1, commi 29 e seguenti, della Legge 27.12.2019 n. 160, ora confluito nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
  - € 60.000,00 finanziati con il contributo di € 60.000,00 concesso con Legge Finanziaria 2022 (L. 30.12.2021 n. 234 art. 1 c. 407-414)

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, e contestualmente adottata la variante n. 50 al P.R.G.C., progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 150.000,00 dei quali € 95.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 367 del 09.06.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, si è proceduto all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Avianese Asfalti srl, avente sede a Aviano (PN) in via G. Ellero n. 37 – c.f. e p.i. 00094620937, per l'importo di complessivi € 93.890,00 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'appalto Rep. n. 2676 sottoscritto in data 28.06.2022, registrato in via Telematica il 30.06.2022 al n. 9430 Serie 1T;

DATO ATTO che i lavori sono stati iniziati in data 06.06.2022 ed ultimati in data 19.10.2022, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi depositati agli atti;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G37H22001450001 CIG 9231077DB6;

RICORDATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- € 56.052,35 oltre iva, riferito al 1° stato avanzamento lavori approvato con Determinazione n. 471/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 579/2022
- € 37.368,20 oltre iva, riferito al 2° stato avanzamento lavori corrispondente al finale, approvato con Determinazione n. 731/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 861/2022

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento dott. pian. Alessio Prosser – Responsabile Area 2 Servizi Territoriali, certificato datato 14.12.2022 dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 93.890,00
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 93.420,55</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 469,45

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 469,45 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 323 del 13.05.2022 (determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 30,00 per il pagamento all'Anac del contributo di gara;
- determinazione n. 371 del 17.06.2022, con la quale è stato affidato all'arch. Paolo Masia dello Studio Arknmore di Vicenza l'incarico inerente il Coordinamento per la sicurezza dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 780,00.-, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 823/2022;
- determinazione n. 374 del 17.06.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 1.900,00 corrispondente all'importo del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come previsto nel quadro economico dell'opera, per la sua successiva liquidazione all'ufficio competente secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale vigente;
- determinazione n. 386 del 20.06.2022, successivamente integrata con determinazione n. 853 del 16.12.2022, con le quali è stato affidato l'incarico di realizzazione delle opere a verde, verso il corrispettivo di complessivi € 9.081,68;
- determinazione n. 428 del 05.07.2022, con la quale è stato affidato l'incarico per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, verso il corrispettivo di complessivi € 11.996,33 iva inclusa, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 700/2022;
- determinazione n. 719 del 10.11.2022, con la quale è stato affidato l'incarico per la stipula degli atti di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 7.226,60 iva inclusa;
- determinazione n. 849 del 15.12.2022, con la quale è stato affidato l'incarico di realizzazione della recinzione del campo basket, verso il corrispettivo di complessivi € 4.270,00 iva inclusa;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:		€ 93.890,00
B) Somme b) a disposizione dell'Amministrazione:		
- Iva 22%	€ 20.655,80	
- Spese tecniche coord. sicurezza	€ 780,00	
- Spese notarili	€ 7.226,60	
- Incentivo Rup	€ 1.900,00	
- Contributo di gara Anac	€ 30,00	
- Opere e verde	€ 9.081,68	
- Illuminazione pubblica	€ 11.996,33	
- Recinzione campo basket	<u>€ 4.270,00</u>	
	s o m m a n o	<u>€ 55.940,41</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 149.830,41.-

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 150.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>149.830,41</u>
economie sull'opera	€ 169,59

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE
------------

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di riqualificazione stradale – completamento della zona 30 zona Parco Ronche" – CUP G37H22001450001, redatto dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento dott. pian. Alessio Prosser – Responsabile Area 2 Servizi Territoriali, certificato datato 14.12.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 93.890,00
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>93.420,55</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 469,45
- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. B.2022.1169948 emessa Accelerant agenzia Colibrì Italia srl di Milano in data 23.06.2022, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 1.900,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione stradale – completamento della zona 30 zona Parco Ronche" – CUP G37H22001450001 – come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:	€ 93.890,00
B) Somme b) a disposizione dell'Amministrazione:	
- Iva 22%	€ 20.655,80
- Spese tecniche coord. sicurezza	€ 780,00
- Spese notarili	€ 7.226,60
- Incentivo Rup	€ 1.900,00

- Contributo di gara Anac	€	30,00	
- Opere e verde	€	9.081,68	
- Illuminazione pubblica	€	11.996,33	
- Recinzione campo basket	€	4.270,00	
		<u>s o m m a n o</u>	<u>€ 55.940,41</u>
Importo complessivo di progetto			€ 149.830,41.-

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	150.000,00
importo a consuntivo dell'opera		<u>€ 149.830,41</u>
economie sull'opera	€	169,59

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 169,59;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione stradale – completamento della zona 30 zona Parco Ronche" – CUP G37H22001450001;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	PNRR - Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2: Lavori di riqualificazione stradale - completamento Zone 30 Parco Ronche. CUP G37H22001450001. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PNRR Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2 Lavori di riqualificazione stradale - completamento Zone 30 Parco Ronche. CUP G37H22001450001 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-01-23

Il Responsabile del servizio  
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PNRR Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2 Lavori di riqualificazione stradale - completamento Zone 30 Parco Ronche. CUP G37H22001450001 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-01-23

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 del 19-01-2023

**Oggetto: PNRR - Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2: Lavori di riqualificazione stradale - completamento Zone 30 Parco Ronche. CUP G37H22001450001. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 24-01-2023 e fino al 08-02-2023 con numero di registrazione 203 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 24-01-  
2023

L' INCARICATO

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 del 19-01-2023**

**Oggetto: PNRR - Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2: Lavori di riqualificazione stradale - completamento Zone 30 Parco Ronche. CUP G37H22001450001. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-01-2023.  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa