

Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611

www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE**N°48**

Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI LOTTO II II STRALCIO - CUP G35E22000250001.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELLOPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
---------	---

Oggi **ventisei** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventisei** alle ore 15:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Assente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI LOTTO II II STRALCIO - CUP G35E22000250001.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELLOPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
---------	---

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Lotto II – Il stralcio" dell'importo complessivo di € 1.688.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300006, è attribuito il codice CUP G35E22000250001
- che l'opera è finanziata come segue:
 - € 1.098.000,00 con finanziamento dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" (giusto Decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito in data 26.10.2022 n. 74)
 - € 65.000,00 con fondi propri comunali
 - € 525.000,00 con contributo regionale concesso con Decreto n. 59668/GRFVG del 07.12.2023

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

VISTA la Determinazione n. 223 del 11.03.2023, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie dell'opera pubblica in parola allo studio Runcio Associati, avente sede a Udine in via Podgora civ. 25/c – c.f. 01880450307;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 11.05.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Lotto II – Il stralcio", redatto dal professionista come sopra incaricato ing. Adriano Runcio dello studio Runcio Associati di Udine, progetto dell'importo complessivo di € 1.163.000,00 dei quali € 903.317,10 per lavori a base d'appalto (inclusi € 32.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

RICHIAMATA altresì la propria Determinazione n. 458 del 08.06.2023, con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, si è proceduto all'affidamento in appalto dei lavori alla ditta IZC Costruzioni Generali srl, avente sede a Fiume Veneto (PN) in via F.lli Zambon n. 8 – c.f. e p.i. 01876150937, per l'importo contrattuale di € 843.544,75 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2687 sottoscritto in data 27.11.2023;

DATO atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G35E22000250001 – CIG 9817353FF8;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 27.11.2023 ed ultimati in data 31.07.2025, come risulta dai rispettivi Verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

CONSTATATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati a tutt'oggi i seguenti pagamenti:

- 1° s.a.l., per l'importo di € 330.303,04.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 856 del 14.11.2024 e successivo Decreto di Liquidazione n. 1041 del 20.11.2024;
- 2° s.a.l., per l'importo di € 294.646,26.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 329 del 09.05.2025 e successivo Decreto di Liquidazione n. 477 del 17.05.2025;
- 3° s.a.l. corrispondente al finale, per l'importo di € 214.377,73.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 735 del 15.10.2025 e successivo Decreto di Liquidazione n. 1024 del 04.11.2025;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Runcio dello Studio Runcio Associati di Udine, documento datato 29.10.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 2936 del 19.02.2026, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 843.544,75
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 839.327,03</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.217,72

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 4.217,72 oltre IVA;

RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determina n. 857 del 16.12.2022, con la quale è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 quale contributo anac dovuto per la procedura di gara. Detto importo è stato Liquidato con Mandato di pagamento n. 1825 del 08.06.2023
- Determina n. 223 del 11.03.2023 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie allo studio Runcio Associati di Udine, per l'importo complessivo di € 114.595,57 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato parzialmente già liquidato con Atti di liquidazione n. 1122/2024 e n. 1030/2025
- Determina n. 304 del 07.04.2023.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 200,00 per il pagamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone del contributo dovuto per l'acquisizione del prescritto parere sul progetto definitivo esecutivo; detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 324/2023
- Determina n. 396 del 17.05.2023.2023 (determina a contrarre) con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 410,00 quale contributo anac dovuto per la procedura di gara; detto importo è stato liquidato con Mandato di pagamento n. 3497 del 14.11.2023
- Determina n. 1035 del 18.12.2023, con la quale è stato affidato allo Studio Arcsat di Padova l'incarico per l'esecuzione della Sorveglianza Archeologica, per l'importo di € 3.240,00 oltre iva. Detto importo è

stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 677 del 24.07.2024 per la somma di complessivi € 1.537,20 iva inclusa

- Determina n. 1008 del 11.12.2023, con la quale è stato affidato all'arch. Moras Giulio l'incarico per l'esecuzione del collaudo strutturale del progetto, per l'importo di € 4.910,51 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 889/2025 per complessivi € 6.230,45 oneri previdenziali e fiscali inclusi;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Opere Complementari (finanziate con contributo regionale):

- Determina n. 260 del 08.04.2025 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, è stato affidato alla ditta IZC Costruzioni Generali srl l'incarico per l'esecuzione delle opere edili complementari, per l'importo di € 399.737,44 oltre iva. Detto importo è stato parzialmente già liquidato con Atti di Liquidazione n. 738/2025 e n. 865/2025
- Determina n. 181 del 11.03.2025 (Determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 250,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento di cui sopra. L'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac e Mandato di Pagamento n. 2016 del 28.05.2025
- Determina n. 386 del 28.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Eurocasa di Nascimbene Agostino per la fornitura di tappeti personalizzati, verso il corrispettivo di € 2.176,00 oltre iva. Detto importo, per complessivi € 2.654,72 iva inclusa, è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 749 del 16.08.2025
- Determina n. 387 del 28.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Ti Service srl per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali oggetto di intervento, verso il corrispettivo di € 3.800,00 oltre iva. Detto importo, per complessivi € 4.636,00 iva inclusa, è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 866 del 19.09.2025
- Determina n. 389 del 28.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Izc Costruzioni Generali srl per la realizzazione dei serramenti interni, verso il corrispettivo di € 15.889,50 oltre iva. Detto importo, per complessivi € 17.478,45 iva inclusa, è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 855 del 17.09.2025
- Determina n. 422 del 16.06.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta DTG srl per la realizzazione ed installazione di insegne, verso il corrispettivo di € 6.169,00 oltre iva. Detto importo, per complessivi € 7.526,18 iva inclusa, è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 825 del 10.09.2025
- Determina n. 423 del 16.06.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta VSG Italia srl per l'installazione di giochi da esterno, verso il corrispettivo di € 5.174,99 oltre iva. Detto importo, per complessivi € 6.313,49 iva inclusa, è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 811 del 09.09.2025
- Determina n. 425 del 17.06.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Trevisan srl per la preparazione/sistemazione del terreno e semina verde, verso il corrispettivo di € 18.025,50 oltre iva. Detto importo, per complessivi € 19.828,05 iva inclusa, è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 937 del 12.10.2025
- Determina n. 426 del 17.06.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Ortolan Impianti srl per l'esecuzione del collegamento degli scarichi fognari, verso il corrispettivo di € 13.761,00,00 oltre iva. Detto importo, per complessivi € 15.137,10 iva inclusa, è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 878 del 24.09.2025
- Determina n. 609 del 28.08.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 3.371,21 iva inclusa per il pagamento a E-distribuzione degli oneri dovuti per l'esecuzione dell'allacciamento della nuova utenza elettrica. Detto importo è stato interamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 849 del 15.09.2025

- Determina n. 629 del 09.09.2025 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 408,00 per il pagamento della "Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Pordenone – Servizi resi al Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone" del corrispettivo della pratica SCIA. Detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 836 del 11.09.2025
- Determina n. 979 del 21.12.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Mobilferro srl per la fornitura e posa di nuovo arredo, verso il corrispettivo di € 6.287,40 oltre iva

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 811.544,75	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	<u>€ 32.000,00</u>	
Importo lavori eseguiti	s o m m a n o	€ 843.544,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 84.354,48	
Spese tecniche progettazione e d.l.	€ 145.398,86	
Spese tecniche collaudo sstt	€ 6.230,45	
Incarico sorveglianza archeologica	€ 1.537,20	
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)	€ 524.985,02	
dei quali:		
affidamento opere di completamento	€ 439.711,19	
contributo anac	€ 250,00	
serramenti interni	€ 17.478,45	
tappeti per ingressi scuola	€ 2.654,72	
servizio di pulizia cantiere	€ 4.636,00	
realizzazione e installazione insegne	€ 7.526,18	
installazione giochi area esterna	€	
6.313,49		
preparazione terreno e semina	€ 19.828,05	
collegamento scarichi fognari	€ 15.137,10	
connessione nuova utenza elettrica	€ 3.371,21	
oneri SCIA VVF	€ 408,00	
fornitura e posa arredi	<u>€ 7.670,63</u>	
totale somme già impegnate	€ 524.985,02	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% su A	€ 13.129,08	
Acquisizione parere vvf	€ 200,00	
Contributi Anac	<u>€ 440,00</u>	
	s o m m a n o	€ 776.275,09
Importo quadro economico al netto delle economie di gara	€	1.619.819,84
C) Economie:		
• economie di gara (€ 59.772,35 + iva)	€ 65.749,58	
• economia su contributo regionale per opere complementari	€ 14,98	
• economie su onorario incarico sorveglianza archeologica	<u>€ 2.415,60</u>	€ 68.180,16
Importo complessivo progetto	€	1.688.000,00

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera € 1.688.000,00

importo a consuntivo dell'opera	€ 1.619.819,84
economie sull'opera	€ 68.180,16

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Lotto II – Il stralcio CUP G35E22000250001" redatto dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Runcio dello Studio Runcio Associati di Udine, documento datato 29.10.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 2936 del 19.02.2026, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 843.544,75
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 839.327,03
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.217,72
- 3) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 4.217,72 oltre iva alla ditta appaltatrice;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 28020062687 emessa da Tokio Marine Europe S.A. Agenzia CCH sas Genova in data 08.11.2023, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali (cauzione definitiva);
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 13.129,08.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di provvedere all'approvazione del quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera in parola, come da schema che segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 811.544,75	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 32.000,00	
Importo lavori eseguiti	s o m m a n o	€ 843.544,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 84.354,48	

Spese tecniche progettazione e d.l.	€	145.398,86	
Spese tecniche collaudo sstt	€	6.230,45	
Incarico sorveglianza archeologica	€	1.537,20	
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)	€	524.985,02	
dei quali:			
affidamento opere di completamento	€	439.711,19	
contributo anac	€	250,00	
serramenti interni	€	17.478,45	
tappeti per ingressi scuola	€	2.654,72	
servizio di pulizia cantiere	€	4.636,00	
realizzazione e installazione insegne	€	7.526,18	
installazione giochi area esterna	€		
6.313,49			
preparazione terreno e semina	€	19.828,05	
collegamento scarichi fognari	€	15.137,10	
connessione nuova utenza elettrica	€	3.371,21	
oneri SCIA VVF	€	408,00	
fornitura e posa arredi	€	7.670,63	
totale somme già impegnate	€	524.985,02	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% su A	€	13.129,08	
Acquisizione parere vvf	€	200,00	
Contributi Anac	€	440,00	
		s o m m a n o	€ 776.275,09
Importo quadro economico al netto delle economie di gara		€	1.619.819,84
C) Economie:			
• economie di gara (€ 59.772,35 + iva)	€	65.749,58	
• economia su contributo regionale per opere complementari	€	14,98	
• economie su onorario incarico sorveglianza archeologica	€	2.415,60	€ 68.180,16
Importo complessivo progetto	€		1.688.000,00

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	1.688.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€	1.619.819,84
economie sull'opera	€	68.180,16

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 68.180,16.-;
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti e la presentazione della rendicontazione agli Enti finanziatori secondo le modalità dagli stessi fissate (popolamento portale Regis).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI LOTTO II II STRALCIO - CUP G35E22000250001.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELLOPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.