



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

N°72
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione del campo di gioco n. 3 presso lo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda - CUP G34J23000250001 - Ex Fondi PNC M.2 - C.4 - I 2.2. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **ventiquattro** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 17:15, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Assente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

4

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione del campo di gioco n. 3 presso lo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda - CUP G34J23000250001 - Ex Fondi PNC M.2 - C.4 - I 2.2. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
---------	---



PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione del campo di gioco n. 3 presso lo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda", opera dell'importo complessivo di € 140.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300009, è attribuito il codice CUP G34J23000250001;
- che l'opera è finanziata parzialmente, per l'importo di € 90.000,00.-, con fondi riconducibili al PNRR – Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" (ex contributo art. 1 c. 29 Legge 27.12.2019 n. 160 – ora PNC), e per i restanti € 50.000,00 con fondi propri comunali;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 431 del 29.05.2023, con la quale è stato affidato allo Studio Associato di Impiantistica TEA di Fiumicello Villa Vicentina (UD) l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera in oggetto;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 04.09.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione del campo di gioco n. 3 presso lo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda" CUP G34J23000250001, redatto dal professionista all'uopo incaricato – p.i. Fornasari Flavio dello Studio tecnico associato TEA, progetto dell'importo complessivo di € 140.000,00 dei quali € 98.563,42 per lavori a base d'appalto (inclusi € 5.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 722 del 13.09.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Inst.El. Claut Giorgio e C. snc, avente sede a Travesio (PN) in via A. Lizier n. 11 – c.f. e p.i. 01033190933, per un importo contrattuale di € 97.119,90 oltre iva;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G34J23000250001 CIG A009888041;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 14.09.2023 ed ultimati in data 26.06.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Constatato che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati sinora effettuati i seguenti pagamenti:

- primo stato avanzamento lavori, corrispondente al finale, approvato con Determina n. 511 del 05.07.2024 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 683 del 24.07.2024, per l'importo di € 96.634,29 oltre iva

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Fornasari Flavio dello Studio Tecnico Associato TEA, documento datato 10.04.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 7004 del 14.04.2025, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 97.119,89
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 96.634,29</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 485,60

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 485,60 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determine n. 431 del 29.05.2023 e n. 720 del 13.09.2023, con le quali è stato affidato e successivamente integrato l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera allo Studio tecnico associato TEA di Fiumicello (UD), per l'importo di complessivi € 26.661,77 iva inclusa;
- Determina n. 432 del 29.05.2023 con la quale è stato affidato all'arch. Andrea Cancian di Fanna (PN) l'incarico professionale per il collaudo statico delle opere soggette a verifica, verso il corrispettivo di complessivi € 432,57.-;
- Determina n. 526 del 29.06.2023 con la quale è stato affidato al geol. dott. Alessandro Moro di Fiume Veneto l'incarico per la redazione dello studio geologico dell'intervento, verso il corrispettivo di complessivi € 1.725,57.-; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 755 del 14.09.2023;
- Determina n. 687 del 05.09.2023 (determina a contrarre) con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento lavori, l'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determina n. 173 del 29.02.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 2.003,27 quale incentivo rup – ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato definitivamente come segue:

Importo contabilizzato lavori	€ 92.119,89	
Oneri della sicurezza	<u>€ 5.000,00</u>	
Importo complessivo lavori eseguiti		€ 97.119,89
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
Spese tecniche (iva e cassa comprese)	€ 26.661,77	
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.003,27	
Spese collaudo statico	€ 432,57	
Spese per indagine geologica	€ 1.725,57	
Contributo anac x appalto lavori	€ 35,00	

Iva 10% di A)	€ 9.711,99	
	S o m m a n o	€ 40.570,17
Importo complessivo di progetto		€ 137.690,06

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 140.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>137.690,06</u>
economie sull'opera	€ 2.309,94

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione del campo di gioco n. 3 presso lo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda – CUP G34J23000250001" redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Fornasari Flavio dello Studio Tecnico Associato TEA, documento datato 10.04.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 7004 del 14.04.2025, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 97.119,89
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>96.634,29</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 485,60

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 2.003,27.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 5) di provvedere alla contestuale approvazione del quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera in parola come da schema che segue:

Importo contabilizzato lavori	€ 92.119,89	
Oneri della sicurezza	€ <u>5.000,00</u>	
Importo complessivo lavori eseguiti		€ 97.119,89
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
Spese tecniche (iva e cassa comprese)	€ 26.661,77	
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.003,27	

Spese collaudo statico	€ 432,57	
Spese per indagine geologica	€ 1.725,57	
Contributo anac x appalto lavori	€ 35,00	
Iva 10% di A)	€ 9.711,99	
	S o m m a n o	€ 40.570,17
Importo complessivo di progetto		€ 137.690,06

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 140.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 137.690,06
economie sull'opera	€ 2.309,94

- 6) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 7) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 2.309,94;
- 8) di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento per la presentazione ai competenti uffici della rendicontazione sui contributi concessi;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione del campo di gioco n. 3 presso lo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda – CUP G34J23000250001";
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, professionisti e fondo incentivante), nonché di presentare ai competenti uffici la documentazione necessaria per la rendicontazione del contributo concesso.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione del campo di gioco n. 3 presso lo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda - CUP G34J23000250001 - Ex Fondi PNC M.2 - C.4 - I 2.2. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.