



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611

www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°76
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI CUP G32C21000480001 -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
---------	---

Oggi **quattordici** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore 16:45, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Assente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

4

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Baviera Elisa nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI CUP G32C21000480001 -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda" dell'importo complessivo di € 1.827.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200003, è attribuito il codice CUP G32C21000480001;
- che l'opera è finanziata come segue:

€ 1.200.000,00 con finanziamento dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*"

€ 277.000,00 con fondi propri comunali

€ 230.000,00 con contributo regionale concesso con Decreto n. 59666/GRFVG del 07.12.2023

€ 120.000,00 con finanziamento concesso con Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 157 del 19.04.2024 quale quota FOI Fondo Opere Indifferibili;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

VISTA la Determinazione n. 379 del 16.06.2021, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della stessa, allo studio Runcio Associati, avente sede a Udine in via Podgora civ. 25/c – c.f. 01880450307;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20.06.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda", redatto dal professionista come sopra incaricato ing. Adriano Runcio dello studio Runcio Associati di Udine, progetto dell'importo complessivo di € 1.477.000,00 dei quali € 998.871,59 per lavori a base d'appalto (inclusi € 45.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

VISTA la Determinazione n. 625 del 10.08.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, per l'importo contrattuale di € 958.513,28 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2685 sottoscritto in data 10.11.2023, registrato in via telematica al n. 14940 del 27.11.2023 Serie 1T;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32C21000480001 – CIG 9914690504;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 27.11.2023 ed ultimati in data 31.07.2025, come risulta dai relativi Verbali di consegna e di ultimazione degli stessi depositati agli atti;

RICHIAMATA infine la propria Determinazione n. 278/Prel del 08.07.2024, con la quale si è preso atto dell'avvenuta variazione della ragione sociale dell'impresa appaltatrice, da "Nuova Carlet srl" a "Carlet Costruzioni Generali srl" (invariati gli altri dati relativi alla sede e c.f./p.i. dell'impresa);

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 299 del 27.04.2025, con la quale è stata approvata una perizia di variante dell'opera, perizia che ha aggiornato l'importo contrattuale dei lavori a complessivi € 955.755,15 oltre iva;

DATO ATTO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati a tutt'oggi i seguenti pagamenti:

- anticipazione contrattuale, per l'importo di € 191.702,66.- oltre iva, giusta propria Determinazione n. 984 del 05.12.2023 e successivo Decreto di Liquidazione n. 1065 del 12.12.2023;
- 1° s.a.l., per l'importo di € 202.617,51 oltre iva, approvato con Determinazione n. 522 del 10.07.2024 e successivamente pagato con Decreto di Liquidazione n. 680 del 24.07.2024;
- 2° s.a.l., per l'importo di € 235.733,44 oltre iva, approvato con Determinazione n. 1004 del 18.12.2024 e successivamente pagato con Decreto di Liquidazione n. 1224 del 28.12.2024;
- 3° s.a.l., per l'importo di € 193.977,39 oltre iva, approvato con Determinazione n. 330 del 09.05.2025 e successivamente pagato con Decreto di Liquidazione n. 485 del 22.05.2025;
- 4° s.a.l. corrispondente al finale, per l'importo di € 126.945,37 oltre iva, approvato con Determinazione n. 766 del 24.10.2025 e successivamente pagato con Decreto di Liquidazione n. 1000 del 28.10.2025;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Runcio dello Studio Runcio Associati di Udine, documento datato 27.03.2026 ed acquisito al protocollo comunale n. 7438 del 30.04.2026, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 955.755,15
- a dedurre: importi SAL precedenti	€ 759.273,71
recupero anticipazione	€ <u>191.702,66</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.778,78

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 4.778,78 oltre IVA;

RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determina n. 896 del 27.12.2022, con la quale è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la direzione dei lavori, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 quale contributo anac dovuto per la procedura di gara. Detto importo è stato Liquidato con Mandato di pagamento n. 1826 del 08.06.2023;
- Determina n. 522 del 26.06.2023 (determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 410,00 quale contributo anac dovuto per la procedura di gara; detto importo è stato liquidato con Mandato di pagamento n. 3507 del 14.11.2023;
- Determina n. 806 del 17.10.2023, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la direzione lavori dell'opera, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie allo studio Runcio Associati di Udine, per

l'importo complessivo di € 46.171,73 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato parzialmente già liquidato con Atto di liquidazione n. 1001/2025;

- Determina n. 973 del 01.12.2023, con la quale è stato affidato all'arch. Moras Giulio l'incarico per l'esecuzione del collaudo strutturale del progetto, per l'importo di € 3.400,00 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- Determina n. 433 del 06.06.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Nuova Carlet srl l'incarico per la realizzazione del nuovo impianto di ventilazione meccanica, verso il corrispettivo di € 96.562,76 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 758 del 16.08.2025, per l'importo di complessivi € 106.219,04 iva inclusa;
- Con la stessa Determina n. 433/2024 è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara dovuto per l'affidamento in parola. Il pagamento è stato disposto con mandato n. 607 del 03.02.2025;
- Determina n. 553 del 29.07.2024, con la quale è stato affidato all'ing. Edoardo Runcio l'incarico per l'esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica, verso il corrispettivo di € 16.280,38 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 997 del 28.10.2025, per la somma di complessivi € 17.608,86;
- Determina n. 854 del 14.11.2024, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Tecnoindagini srl per l'esecuzione dei rilievi e prove diagnostiche per la verifica di vulnerabilità sismica, verso il corrispettivo di € 4.560,50 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 120 del 04.02.2025, per la somma di complessivi € 5.563,81 iva inclusa;
- Determina n. 113 del 13.02.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Ciel Impianti srl per l'attività di connessione e registrazione dell'impianto fotovoltaico, verso il corrispettivo di € 1.000,00 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 1246 del 18.12.2025, per la somma di complessivi € 1.220,00;
- Determina n. 162 del 03.03.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 122,00 per il pagamento a E-Distribuzione degli oneri dovuti per la connessione del nuovo impianto fotovoltaico. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 427 del 06.05.2025;
- Determina n. 388 del 28.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Izc Costruzioni Generali srl per la realizzazione delle opere di recinzione, verso il corrispettivo di € 141.134,40 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 854 del 17.09.2025, per la somma di complessivi € 155.247,84 iva inclusa. Tale somma è stata finanziata per l'importo di € 65.200,58 con il contributo regionale concesso per l'esecuzione di opere complementari, per l'importo di € 66.048,84 con i fondi FOI e per il restante importo di € 23.998,42 con altre somme disponibili all'interno del quadro economico tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
- Determina n. 434 del 18.06.2025, con la quale è stato affidato allo Studio Runcio Associati l'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere complementari, verso il corrispettivo di € 23.162,98 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 996 del 28.10.2025, per la somma di complessivi € 29.389,19 iva inclusa;
- Determina n. 509 del 15.07.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Gullo Michele & Gullo Adriano srl per l'esecuzione della tinteggiatura interna dei locali oggetto di intervento, verso il corrispettivo di € 4.918,00 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 724 in data 07.08.2025, per la somma di complessivi € 5.999,96 iva inclusa;
- Determina n. 543 del 29.07.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Pauletto Pietro per la sistemazione/installazione di giochi nell'area esterna al fabbricato, verso il corrispettivo di € 1.790,00 oltre oneri fiscali. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 754 del 16.08.2025 per complessivi € 1.792,00;
- Determina n. 569 del 07.08.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Gullo Michele & Gullo Adriano srl per l'esecuzione della dipintura esterna del fabbricato, verso il corrispettivo di € 2.400,00 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 867 in data 19.09.2025, per la somma di complessivi € 2.928,00 iva inclusa;

- Determina n. 570 del 07.08.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Novali Egidio srl per la fornitura di aste e bandiere da esterno, verso il corrispettivo di € 2.930,00 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 877 del 24.09.2025, per la somma di complessivi € 3.574,60 iva inclusa;
- Determina n. 578 del 07.08.2025, con la quale è stato integrato l'incarico già affidato alla ditta Eurocasa di Nascimbene Agostino con precedente Determina n. 364/2025 per la rimozione della pavimentazione esistente e la realizzazione della nuova pavimentazione, per l'importo di € 2.000,00 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 781 del 26.08.2025, per la somma di complessivi € 2.200,00 iva inclusa;
- Determina n. 759 del 21.10.2025, con la quale è stato affidato l'incarico allo studio Integneria e Dintorni srl, per la redazione di Diagnosi Energetica, Conto Termico e Attestato di Prestazione Energetica, verso il corrispettivo di € 7.840,00 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- Determina n. 868 del 24.11.2025, con la quale è stato affidato l'incarico al geom. Gabriele Caula per la redazione dell'accatastamento del fabbricato, verso il corrispettivo di € 5.499,20 oltre oneri previdenziali. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 1258 del 22.12.2025, per la somma di complessivi € 5.774,16 oneri inclusi;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Opere Complementari (finanziate con contributo regionale):

- Determina n. 317 del 06.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Pusiol Stefano per l'esecuzione di un intervento di levigatura, stuccatura e verniciatura della pavimentazione, verso il corrispettivo di € 2.660,00 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atti di Liquidazione n. 841 del 11.09.2025, per la somma di complessivi € 3.245,20 iva inclusa;
- Determina n. 354 del 17.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Carlet Costruzioni Generali srl, per l'esecuzione di un intervento di sostituzione di alcuni serramenti ed il completamento/integrazione dell'impianto di ventilazione meccanica controllata, verso il corrispettivo di € 71.786,48 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 998 del 28.10.2025, per la somma di complessivi € 78.965,13 iva inclusa;
- Con la medesima Determina n. 354/2025 è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del contributo di gara dovuto ad Anac per l'affidamento in parola. Detto importo è stato pagato con Atto di Liquidazione n. 896 del 29.09.2025;
- Determina n. 388 del 28.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Izc Costruzioni Generali srl per la realizzazione delle opere di recinzione, verso il corrispettivo di € 141.134,40 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 854 del 17.09.2025, per la somma di complessivi € 155.247,84 iva inclusa. Tale somma è stata finanziata per l'importo di € 65.200,58 con il contributo regionale concesso per l'esecuzione di opere complementari, per l'importo di € 66.048,84 con i fondi FOI e per il restante importo di € 23.998,42 con altre somme disponibili all'interno del quadro economico tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
- Determina n. 364 del 22.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Eurocasa di Nascimbene Agostino per la rimozione della pavimentazione esistente e la realizzazione della nuova pavimentazione, verso il corrispettivo di complessivi € 75.017,35 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 750 del 16.08.2025, per la somma di complessivi € 82.519,09 iva inclusa;
- Con la medesima Determinazione n. 364/2025 succitata è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del contributo di gara dovuto ad Anac per l'affidamento in parola. L'importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 896 del 29.09.2025;

RICHIAMATI infine i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, all'interno del Fondo Opere Indifferibili:

- Determina n. 388 del 28.05.2025, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Izc Costruzioni Generali srl per la realizzazione delle opere di recinzione, verso il corrispettivo di € 141.134,40 oltre iva. Detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 854 del 17.09.2025, per la

importo di progetto dell'opera	€ 1.827.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>1.677.017,16</u>
economie sull'opera	€ 149.982,84

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Rodari CUP G32C21000480001" redatto dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Runcio dello Studio Runcio Associati di Udine, documento datato 27.03.2026 ed acquisito al protocollo comunale n. 7438 del 30.04.2026, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 955.755,15
- a dedurre: importi SAL precedenti	€ 759.273,71
recupero anticipazione	€ <u>191.702,66</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.778,78
- 3) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 4.778,78 oltre iva alla ditta appaltatrice;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. E1507522 emessa da Itas Mutua Agenzia di Pordenone in data 18.10.2023, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali (cauzione definitiva);
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 19.977,43.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di provvedere all'approvazione del quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera in parola, come da schema che segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 909.164,73	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>46.590,42</u>	
Importo lavori eseguiti		€ 955.755,15
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10% di A)	€ 95.575,52	

Spese tecniche		€	125.616,23
delle quali:	x dir. Lavori	€	
58.582,70			
	x collaudo sstt	€	
4.313,92			
	x verifica vulnerabilità sismica	€	
17.608,86			
	x dl e sicurezza opere complementari	€	
29.389,19			
	x diagnosi energetica	€	
9.947,40			
	x accatastamento	€	
<u>5.774,16</u>			
	sommano	€	
125.616,23			
Realizzazione impianto V.M.C., iva inclusa		€	106.219,04
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016		€	19.977,43
Connessione e registrazione impianto fotovoltaico		€	1.220,00
Oneri di connessione e-Distribuzione		€	122,00
Contributo Anac (€ 30,00 + € 410,00 + € 35,00)		€	475,00
Rilievi e prove diagnostiche		€	5.563,81
Tinteggiatura locali		€	5.999,96
Ripristino area giochi		€	1.792,00
Dipintura esterna		€	2.928,00
Aste per bandiere		€	3.574,60
Integrazione pavimentazione		€	2.200,00
Realizzazione opere recinzione (porzione non coperta da FOI)		€	23.998,42
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)			
dei quali già impegnati:			
per riparazione pavimentazione		€	
3.245,20			
per sostituzione serramenti e completamento V.M.C.		€	
78.965,13			
per contributo ANAC serramenti e compl. V.M.C.		€	35,00
€ 35,00			
per rimozione e realizzazione pavimentazione		€	
82.519,09			
per contributo ANAC pavimentazione		€	
35,00			
per realizzazione opere recinzione (porzione)		€	
<u>65.200,58</u>			
	sommano	€	230.000,00
230.000,00			
Fondo Opere Indifferibili – FOI			
Utilizzo Fondo FOI:			
per realizzazione opere recinzione (porzione)		€	
66.048,84			
per contributo ANAC recinzione		€	
35,00			
per cappotto e lattoneria		€	
18.791,19			
per impianto di irrigazione		€	<u>96.000,00</u>
10.174,07			
per oneri scia vvf		€	

408,00			
	per integrazione riparazione pavimentazione	€	
<u>542,90</u>			
		sommano	€
96.000,00			
		s o m m a n o	€ <u>721.262,01</u>
Importo quadro economico al netto delle economie di gara			€ 1.677.017,16
C) Economie: di gara			
• economie di gara (€ 43.116,44 + iva)		€ 47.428,08	
• altre economie (su spese tecniche, imprevisti e altre voci del q.e. non utilizzate)		€ 78.554,76	
• rideterminazione Fondi FOI		€ <u>24.000,00</u>	€ <u>149.982,84</u>
Importo complessivo progetto			€ 1.827.000,00

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 1.827.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>1.677.017,16</u>
economie sull'opera	€ 149.982,84

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 149.982,84.-;
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti e la presentazione della rendicontazione agli Enti finanziatori secondo le modalità dagli stessi fissate (popolamento portale Regis).

Allegato: CRE Rodari

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI CUP G32C21000480001 -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Assessore
F.to Baviera Elisa

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI CUP G32C21000480001.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELLOPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-05-26

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI CUP G32C21000480001.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELLOPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-05-26

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 del 14-05-2026

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI CUP G32C21000480001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 19-05-2026 e fino al 03-06-2026 con numero di registrazione 1071 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 19-05-
2026

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 del 14-05-2026

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI CUP G32C21000480001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-05-2026.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa