



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°102
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo - I Lotto - CUP G35B23000340004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Oggi **sei** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 21:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo - I Lotto - CUP G35B23000340004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

PREMESSE

Premesso

- che negli atti programmatori dell'Ente, nello specifico nel Bilancio di Previsione 2023-2025 e nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2023, è inclusa la realizzazione dell'opera pubblica inerente i "Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo – I lotto";
- che l'opera, dell'importo complessivo di progetto previsto in € 215.000,00.-, è interamente finanziata con fondi propri comunali;
- che il codice CUP dell'opera è il seguente: G35B23000340004;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 26.10.2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, progetto redatto dal dott. pian. Alessio Prosser in qualità di Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, progetto dell'importo complessivo di € 215.000,00 dei quali € 10.000,00 per lavori a base d'appalto (inclusi € 1.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 874 del 02.11.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Ge.Co srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via L. Savio n. 2 – c.f. e p.i. 01495580936, verso il corrispettivo di € 9.881,20 oltre iva;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 05.01.2024 ed ultimati in data 04.02.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Ricordato che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- € 9.831,79 oltre iva, riferito al 1° stato avanzamento lavori corrispondente al finale, approvato con Determinazione n. 407/2024 e successivo Decreto di Liquidazione n. 527/2024;

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione, certificato datato 26.07.2024 redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 9.881,20
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 9.831,79</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 49,41

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 49,41 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 873 del 02.11.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento alla ditta proprietaria degli immobili da acquisire della relativa indennità di acquisizione. L'indennità è stata successivamente liquidata con Atto di liquidazione n. 949 in data 13.11.2023, per l'importo di complessivi € 160.000,00.-

- determinazione n. 918 del 17.11.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento al Notaio dott. Francesco Simoncini dell'onorario e spese dovute per la stipula dell'atto di esproprio, per l'importo di complessivi € 10.387,43.- somma successivamente liquidata con Atto di Liquidazione n. 978/2023;
- n. 173 del 29.02.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 200,00 corrispondente all'importo del fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, come previsto nel quadro economico dell'opera, per la sua successiva liquidazione all'ufficio competente secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale vigente;
- determinazione n. 449 dell'11.06.2024, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Ge.Co srl di Roveredo in Piano per la rimozione parziale della copertura contenente fibre di amianto, verso il corrispettivo di complessivi € 33.360,90 iva inclusa;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo netto lavori	€ 8.881,20	
Oneri sicurezza	€ 1.000,00	
Importo contrattuale lavori		€ 9.881,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 988,12	
Indennità di esproprio	€ 160.000,00	
Spese notarili	€ 10.387,43	
Incentivo RUP	€ 200,00	
Intervento rimozione amianto da copertura	€ 33.360,90	
	s o m m a n o	€ 204.936,45
Importo complessivo progetto		€ 214.817,65

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 215.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 214.817,65
economie sull'opera	€ 182,35

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo – I lotto" – CUP G35B23000340004, redatto dal

Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, certificato datato 26.07.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 9.881,20
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 9.831,79</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 49,41

3. di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
4. di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 200,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
5. di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo – I lotto" – CUP G35B23000340004– come da schema che segue:

A) Importo netto lavori	€ 8.881,20	
Oneri sicurezza	<u>€ 1.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 9.881,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 988,12	
Indennità di esproprio	€ 160.000,00	
Spese notarili	€ 10.387,43	
Incentivo RUP	€ 200,00	
Intervento rimozione amianto da copertura	<u>€ 33.360,90</u>	
	s o m m a n o	<u>€ 204.936,45</u>
Importo complessivo progetto		€ 214.817,65

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 215.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 214.817,65</u>
economie sull'opera	€ 182,35

6. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
7. di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 182,35;
8. di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo – I lotto" – CUP G35B23000340004;
9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo - I Lotto - CUP G35B23000340004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo I Lotto - CUP G35B23000340004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-08-24

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo I Lotto - CUP G35B23000340004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-08-24

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 del 06-08-2024

Oggetto: Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo - I Lotto - CUP G35B23000340004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 08-08-2024 e fino al 23-08-2024 con numero di registrazione 1720 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 08-08-
2024

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 del 06-08-2024

Oggetto: Lavori di realizzazione area verde nel centro di Vigonovo - I Lotto - CUP G35B23000340004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-08-2024.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa