



**COMUNE DI BADIA
POLESINE**



COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 268 del 08-04-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. BISCARO MAURO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE SVOLTO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2021" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C97H19001490001 - CIG: Z4D3A36E3E -

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di aprile, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

PREMESSO:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del **PNRR**, in particolare nella **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**, sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;
- che il Comune di Badia Polesine, con Decreto in data 08.11.2021 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è risultato assegnatario di contributi per un importo complessivo di € 2.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145;
- che, ai sensi del decreto suddetto, è stato assegnato al Comune di Badia Polesine, per l'intervento di **"Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale anno 2022 - contributo Ministero dell'Interno anno 2021" - Intervento finanziato**

dall'Unione Europea – NextgenerationEU, un contributo pari a € 700.000,00 - CUP: C97H19001490001;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2022 è stata approvata la modifica n. 01 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024, nonché il relativo elenco annuale 2022, nella quale è inserito l'intervento in parola;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12.08.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal personale del Settore LL.PP., relativo all'intervento di *“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale anno 2022 - contributo Ministero dell'Interno anno 2021”* - CUP: C97H19001490001, dell'importo complessivo di progetto pari ad € 700.000,00;
- che con determinazione n. 627 del 22.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, redatto dal personale del Settore LL.PP., dei lavori in parola dell'importo complessivo di € 700.000,00;
- che con determinazione n. 742 del 10.11.2022 e determinazione CEV n. 147 del 18.11.2022, in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Badia Polesine, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 “Decreto semplificazioni” e s.m.i. per l'affidamento dei lavori suddetti;
- che con determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 159 del 02.11.2022 di approvazione dei verbali e aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori in parola e con determinazione n. 901 del 30.12.2022 di presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori, le opere sono state affidate alla ditta **A.G.C.M. COSTRUZIONI S.r.l.** (P. IVA 04080880232), con sede legale in Via della Solidarietà n. 2, 37049 Villa Bartolomea (VR), che ha offerto un ribasso del 3,73% sull'importo a base d'asta, pertanto per un importo dei lavori pari ad € 567.993,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00, per totali € 577.993,00;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12.04.2023 Rep. n. 5798;
- che il sopra descritto intervento sarà finanziato per € 700.000,00 con contributo del Ministero dell'Interno per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145 Tematica PNRR: M2C4 - 2.2, con imputazione al capitolo 10351 del bilancio 2022;
- che con Decreto MEF – RGS n. 52 del 02.03.2023 è stato assegnato, con il Fondo opere indifferibili (FOI) 2022 – 2023, un contributo pari al 10% dell'intervento pari ad € 70.000,00, che possono essere utilizzati esclusivamente per l'aggiornamento infra-annuale dei prezzi di progetto;
- che con determinazione n. 153 del 13.03.2023 è stata approvata la Trattativa Diretta n. 3464709 del 03.03.2022 relativa all'affidamento all'Arch. Mauro Biscaro, c.f.: BSCMRA72C12H620U, P.IVA: 01207380294 con studio tecnico in Rovigo - Via Aldo Moro, n. 6, Iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della provincia di Rovigo al numero d'ordine 307, del servizio professionale per l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di *“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale anno 2022 - contributo Ministero dell'Interno anno 2021”* - CUP: C97H19001490001 - CIG: Z4D3A36E3E per l'importo di € 5.400,00 oltre oneri e IVA 22% per complessivi € 6.851,52;

PRESO ATTO che i lavori in parola sono stati consegnati il 20.03.2023 prot. n. 6398, il tempo utile per dare compiuti i lavori era di 150 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione di entrambi i lavori era fissato per il giorno 16.08.2023;

DATO ATTO che per i lavori suddetti sono stati redatti i seguenti verbali di sospensione e ripresa dei lavori:

- sospensione n. 01 del 18.07.2023 prot. n. 16410/2023;
- ripresa n. 01 del 26.02.2024 prot. n. 4261/2024, il nuovo termine di ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 26.03.2024;

DATO ATTO che con determinazione n. 441 del 30.06.2023 è stato approvato lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 15.05.2023, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Nicolas Pretto del Settore LL.PP. del Comune e liquidato alla ditta in parola il Certificato di pagamento n. 1

del 31.05.2023, dell'importo di € 396.232,10, oltre IVA al 10%, per complessivi € 435.855,31, come da fattura n. 12PA del 31.05.2023 della ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI S.r.l.;

CONSIDERATO che con determinazione n. 835 del 12.12.2023 è stata approvata la Perizia di variante n. 01 in corso d'opera dei lavori suddetti, redatta dal Direttore dei lavori Geom. Nicolas Pretto del Settore LL.PP. del Comune, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, che non ha modificato in maniera sostanziale l'impostazione del progetto originario e la sua generale funzionalità e che ha previsto un importo di variante, al netto del ribasso d'asta, di complessivi € 554.806,55, oneri per la sicurezza compresi di € 10.000,00, con una percentuale di riduzione pari al 4,00 %;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 15.12.2023 e con determinazione n. 15 del 10.01.2024 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 770.000,00, comprensivo del Fondo Opere Indifferibili (FOI) dell'importo di € 70.000,00 e si dava atto della necessità di allineare l'aliquota IVA dei lavori dal 10% al 22%, richiedendo ulteriore specifica fattura alla ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo di differenza tra il costo dell'IVA, come di seguito riportato nel quadro economico aggiornato di variante 01:

A	Lavori	VARIANTE 01
A.1	Importo lavori	€. 544.806,55
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.10.000,00
	Totale somme per lavori di contratto	€.554.806,55
B	Somme a disposizione per l'amministrazione	
B.1	Spese Tecniche Coord. Sicurezza esecutiva	€.6.000,00
B.2	IVA sui lavori A) 22%	€.122.057,44
B.3	Oneri e IVA su spese tecniche (4% e 22%)	€.1.612,80
B.4	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivi per funz. tecniche 2%	€.12.000,00
B.5	Gara d'appalto centrale di comm. CeV	€.3.500,00
B.6	Ribasso offerto sull'importo a base d'asta – 3,73%	
B.7	Lavori in economia e imprevisti	€.23,21
B.8	Fondo FOI – incremento prezzi infra-annuali di progetto	€.70.000,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.215.193,45
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€.770.000,00

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori del 04.03.2024 prot. n. 4792, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in pari data e pertanto in tempo utile;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori ha redatto la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 02 corrispondente al finale a tutto il 04.03.2024 datato 05.03.2024, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 05.03.2024 prot. com.le n. 4946, dai quali risulta un importo dei lavori finale pari ad € **554.457,80**, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 10.000,00 e il credito netto a saldo dell'impresa pari ad € 158.225,70, oneri per la sicurezza compresi;

RICHIAMATA la determinazione n. 250 del 03.04.2024 con la quale sono stati approvati gli atti relativi allo Stato di avanzamento lavori n. 02 corrispondente al finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori di **“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale anno 2022 - contributo Ministero dell’Interno anno 2021” - Intervento finanziato dall’Unione Europea – NextgenerationEU - CUP: C97H19001490001**, redatti dal D.LL. Geom. Nicolas Pretto del Settore LL.PP. del Comune;

VISTO il disciplinare di incarico prot. 16770 del 21.07.2023, in particolare l’art. 8 che prevede il pagamento in un’unica soluzione all’Arch. Mauro Biscaro di Rovigo dell’onorario dovuto pari a € 6.851,52 IVA e oneri compresi, entro 30 giorni dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la fattura n. FPA 6/24 del 02.04.2024, dell’importo di € 6.851,52 INARCASSA (4%) ed IVA al 22% compresi, emessa dall’Arch. Mauro Biscaro di Rovigo;

RITENUTO che l’atto è regolare e passibile di liquidazione;

ACQUISITA agli atti d’ufficio la certificazione di regolarità contributiva del citato professionista:
Numero Prot.

Inarcassa.0524335.05-04-2024;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è **Z4D3A36E3E;**

VERIFICATI adempimenti e le modalità in merito all’obbligo di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

ACCERTATO ai sensi dell’art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 29.09.2023, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

VISTO l’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore, il D.Lgs. 50/2016, il “Regolamento comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria “approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 15.11.2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la documentazione in atti;

DETERMINA

- 1) per quanto espresso in premessa, di liquidare, all'Arch. Mauro Biscaro c.f.: BSCMRA72C12H620U, P.IVA: 01207380294 con studio tecnico in Rovigo - Via Aldo Moro, n. 6 - P.IVA: 01207380294, la fattura n. FPA 6/24 del 02.04.2024, dell'importo di € 6.851,52 INARCASSA (4%) ed IVA al 22% compresi, a saldo per il servizio professionale svolto per l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di *“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale anno 2022 - contributo Ministero dell'Interno anno 2021” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU - CUP: C97H19001490001 - CIG: Z4D3A36E3E;*
- 2) di imputare la spesa di € 6.851,52 al capitolo del bilancio 2024 (FPV) come segue:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroaggregato	
Cap./Art.	10351 (FPV)	Descrizione	* P.V. 105* INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - 1 STRALCIO (PLP2022) PNRR M2C4-2.2				
SIOPE		CIG	Z4D3A36E3E	CUP	C97H19001490001		
Creditore	Arch. Mauro Biscaro di Rovigo						
Causale	Incarico professionale per l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di <i>“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale anno 2022 - contributo Ministero dell'Interno anno 2021” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU</i>						
Importo	€ 6.851,52 - IVA e oneri compresi						

Il Responsabile

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 268 del 08-04-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. BISCARO MAURO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE SVOLTO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2021" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C97H19001490001 - CIG: Z4D3A36E3E -

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-04-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 268 del 08-04-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. BISCARO MAURO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE SVOLTO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2021" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C97H19001490001 - CIG: Z4D3A36E3E -

CIG

Il Responsabile del Procedimento

F.to Malfatto Andrea

Badia Polesine, li 08-04-2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

08-04-2024

Il Responsabile Servizio Economico
F.to Dott. Osti Michelangelo

DETERMINAZIONE N. 268 del 08-04-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. BISCARO MAURO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE SVOLTO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2021" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C97H19001490001 - CIG: Z4D3A36E3E -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 17-05-2024

L' INCARICATO
F.to Zaramella Angela

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Zaramella Angela