



**COMUNE DI BADIA  
POLESINE**



**COPIA CONFORME**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

## **DETERMINAZIONE N. 128 del 15-02-2024**

**Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) E SS.MM.II. RELATIVI AL SAL N. 02 A TUTTO IL 13.01.2024 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A**

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di febbraio, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

### **PREMESSO:**

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, in particolare nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;
- che il Comune di Badia Polesine, con Decreto in data 08.11.2021 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è risultato assegnatario di contributi per un importo complessivo di € 2.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in

- sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145;
- che, ai sensi del decreto suddetto, è stato assegnato al Comune di Badia Polesine, per l'intervento di ***“Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)”***, un contributo pari a € 500.000,00 - CUP: C99E19000880001;
  - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.09.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento suddetto, dell'importo complessivo di progetto pari ad € 500.000,00;
  - che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 673 del 12.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall'Ing. Mirko Rossi con Studio Tecnico in Badia Polesine (RO), dei lavori in parola, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
  - che con determinazione n. 741 del 10.11.2022 del Comune di Badia Polesine e Determina CEV n. 151/2022 del 23/11/2022, in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Badia Polesine, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 “Decreto semplificazioni” e s.m.i. per l'affidamento dei lavori suddetti per un importo a base di gara pari a € 358.718,52 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 400.000,00;
  - che, a seguito della procedura negoziata suddetta, con determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 170/2022 del 23.12.2022 e con determinazione di presa d'atto n. 73 del 01.02.2023 da parte del Comune di Badia Polesine, i lavori in appalto sono stati aggiudicati all'operatore economico A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta (C.F. MRTGPP85R09F839S/P.IVA 08718351219) con sede in Via T. Campanella, n. 3 - 80024 Cardito (NA) che ha offerto un ribasso percentuale del 15,92% sull'importo posto a base di gara pari ad un importo offerto di € 301.610,53 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo offerto pari quindi a € 342.892,01;
  - che il contratto d'appalto dei lavori in parola, è stato sottoscritto in data 04.05.2023 Rep. n. 5799;
  - che i lavori sono regolarmente iniziati con verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Mirko Rossi e dalla ditta A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta in data 26.06.2023 recepito al prot. Com.le in data 06.07.2023 al n. 15373, attualmente in fase di esecuzione;
  - che con determinazione n. 450 del 07.07.2023 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 68.578,40 oltre IVA al 10% per complessivi € 75.436,24;
  - che con determinazione n. 758 del 16.11.2023 è stato approvato il SAL n. 01, predisposto dal D.LL., e liquidato dalla ditta suddetta il Certificato di pagamento n. 01, oltre alla concessione di una proroga n. 01 del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione delle opere è stato fissato per il giorno 13.01.2024;
  - che con determinazione n. 893 del 27.12.2023 è stato preso atto dell'accordo di risoluzione consensuale bilaterale del 22.12.2023 prot. n. 28692, concordato tra l'Ing. Mirko Rossi e il Comune di Badia Polesine, relativo all'incarico professionale per l'attività di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dalla data dell'atto suddetto;
  - che con determinazione n. 900 del 28.12.2023 il servizio professionale di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, è stato affidato alla

Società di Ingegneria “Morini Engineering S.r.l.” con sede legale in Via Cigno, n. 144 a Badia Polesine (RO) - (C.F. e P.IVA: 01560610295), rappresentata dall’Ing. Nicola Morini;

- che con deliberazione n. 3 del 05.01.2024 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto dell’importo complessivo di € 550.000,00, finanziato per € 500.000,00 con contributo del Ministero dell’Interno per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145 e per € 50.000,00 con Fondo opere indifferibili (FOI) 2022 – 2023;
- che con determinazione n. 54 del 22.01.2024 è stato preso atto del nuovo quadro economico di progetto dell’importo complessivo di € 550.000,00, incrementato del fondo FOI dell’importo di € 50.000,00;
- che con determinazione n. 84 del 30.01.2024 sono stati approvati e liquidati alla ditta appaltatrice, gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii., relativi ai lavori in oggetto, contabilizzati nello Stato di avanzamento lavori n. 01 a tutto il 20.10.2023, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Nicola Morini di Badia Polesine, per un importo di € 25.892,92, oltre IVA al 10% per complessivi € 28.482,21;
- che con determinazione n. 127 del 15.02.2024 è stata approvata la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 02 a tutto il 13.01.2024 e liquidato alla ditta appaltatrice il Certificato di pagamento n. 02 del 12.02.2023 dell’importo di € 44.168,77, oltre IVA al 10%, per complessivi € 48.585,65;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con la Legge 15 luglio 2022 n. 91, così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la soglia di riconoscimento degli extra costi, applicando i prezzi regionali aggiornati, è rideterminata nella misura dell’80%;

**RAVVISATO** che il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Morini, con documentazione pervenuta al prot. com.le in data 29.01.2024 al n. 2169, ha provveduto a determinare i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura dell’80% e che l’importo straordinario spettante all’impresa contabilizzato nella tabella calcolo compensazione per incremento dei costi per lavori eseguiti a tutto il 13.01.2024, ammonta a € 23.713,84, oltre IVA al 10% per complessivi € **26.085,22**;

**PRESO ATTO** che per la compensazione sopra determinata possono essere utilizzati i seguenti fondi:

- *il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;*
- *eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;*
- *somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;*
- *somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;*
- *Fondo opere indifferibili (FOI) inseriti nel quadro economico del progetto;*

**DATO ATTO** che in caso di insufficienza dei fondi suddetti nel quadro economico del progetto, per l'anno 2024 le stazioni appaltanti possono accedere al riparto del **“Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”** da richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**RAVVISATO** che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 e ss.mm.ii., pari ad € **26.085,22** IVA compresa, trovano copertura nel quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione della Stazione appaltante e precisamente in parte entro l'importo del Fondo opere indifferibili (FOI) e in parte nelle somme derivanti dal ribasso d'asta;

**VISTO** che Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in data 12.02.2024 all'emissione del Certificato di pagamento n. 02 – bis, compensazione per incremento dei costi relativi al SAL n. 02 a tutto il 13.01.2024, dell'importo di € 23.713,84, oltre IVA al 10% per complessivi € 26.085,22;

**VISTA** la fattura n. 3 del 12.02.2024 presentata dalla ditta in parola, dell'importo di € 26.085,22 IVA compresa, relativa al Certificato di pagamento n. 2 – bis suddetto;

**RITENUTO** che tutti gli atti sono regolari e passibili di liquidazione per un importo di € 26.085,22 IVA compresa;

**ACQUISITO** agli atti il **DURC** Numero Protocollo INPS\_38384843 del 06/11/2023 Scadenza validità 05/03/2024;

**VERIFICATI** gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

**ATTESTATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 15 del 29.09.2023, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

**VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;

**VISTI** gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

**ATTESTATO** che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di approvare gli atti relativi alla compensazione per incremento dei costi prevista dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii., relativi ai lavori di ***“Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)”*** CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A, contabilizzati nello Stato di avanzamento lavori n. 02 a tutto il 13.01.2024, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Nicola Morini di Badia Polesine, per un importo di € 23.713,84, oltre IVA al 10% per complessivi € 26.085,22;
2. di liquidare alla ditta A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta P.IVA 08718351219, con sede legale in Via T. Campanella, n. 3 - 80024 Cardito (NA), il Certificato di pagamento n. 02 – bis, del 12.02.2024, compensazione per incremento dei costi relativi al SAL n. 02 a tutto il 13.01.2024, dell'importo di € 26.085,22 IVA al 10% compresa; - DURC: Numero Protocollo INPS\_38384843 del 06/11/2023 Scadenza validità 05/03/2024;
3. di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 e ss.mm.ii., pari ad € 26.085,22 IVA compresa, trovano copertura nel quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione della Stazione appaltante e precisamente in parte entro l’importo del Fondo opere indifferibili (FOI) e in parte nelle somme derivanti dal ribasso d’asta;
4. di imputare la spesa suddetta per € 26.085,22 al **capitolo 9201** del bilancio 2024.

Il Responsabile

*F.to Arch. Stocchi Ivan*

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

## DETERMINAZIONE N. 128 del 15-02-2024

**Oggetto:** LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) E SS.MM.II. RELATIVI AL SAL N. 02 A TUTTO IL 13.01.2024 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

### Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-02-2024

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Stocchi Ivan

## DETERMINAZIONE N. 128 del 15-02-2024

**Oggetto:** LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) E SS.MM.II. RELATIVI AL SAL N. 02 A TUTTO IL 13.01.2024 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELLARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

**CIG 950786171A**

Il Responsabile del Procedimento

F.to Stocchi Ivan

Badia Polesine, li 15-02-2024

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

\*\*\*\*\*

15-02-2024

Il Responsabile Servizio Economico  
F.to Dott. Osti Michelangelo

## DETERMINAZIONE N. 128 del 15-02-2024

**Oggetto:** LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 (DECRETO AIUTI) E SS.MM.II. RELATIVI AL SAL N. 02 A TUTTO IL 13.01.2024 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE  
li 26-03-2024

L' INCARICATO  
F.to Zaramella Angela

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE  
li \_\_\_\_\_

L' INCARICATO  
Zaramella Angela