



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 03-05-2021

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP H29G19000420004 - CIG Z312B4EBD9 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE e RELAZIONE SUL CONTO FINALE - CIG

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 16 del 05/12/2018, il Comune di Tresignana subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Formignana e Tresigallo, ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. a) della legge regionale n. 24 del 1996;

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01/02/2021 di approvazione DUP e del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2021 di approvazione programma lavori pubblici triennio 2021/2023;
- la determinazione tecnica n. 614 del 12/12/2019 di approvazione progetto esecutivo delle opere in oggetto a firma del tecnico incaricato Ing. Gustavo Bernagozzi;
- la determinazione tecnica n. 654 del 27/12/2019 di affidamento alla ditta CZ IMPIANTI DI CRISTIANO ZAMBONI mediante approvazione della trattativa diretta sul MEPA Consip n. 1171551, per l'importo di €. 25.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.500,00 per un importo imponibile di €. 26.500,00 oltre IVA al 22% (€. 5.830,00) per un totale complessivo di €. 32.330,00;
- il verbale di consegna dei lavori in data 17/02/2020;
- la determinazione n. 191 del 07/04/2020 di approvazione 1° Stato di Avanzamento Lavori;

Vista la Determinazione n. 577 del 12/11/2020 di approvazione del 2° e ultimo stato di avanzamento lavori;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale, redatti in data 14/11/2020 e trasmessi dal D.L. Ing. Gustavo Bernagozzi, rispettivamente in data 19/04/2021 assunto con prot. n. 3307 ed in data 27/04/2021 assunto con prot. n. 3652, dai quali risulta che l'ammontare

complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso offerto, è di €. 26.500,00 (I.V.A. esclusa), da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa pari ad €. 26.367,50 (I.V.A. esclusa), resta il credito netto dell'Impresa in parola CZ IMPIANTI DI CRISTIANO ZAMBONI di €. 132,50 (I.V.A. esclusa);

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta documentazione contabile e di dare atto che il credito finale residuo della Ditta CZ IMPIANTI DI CRISTIANO ZAMBONI, con sede in Via del Mare n. 44/c, Tresignana (FE), C.F. ZMBCST70C02D548E, P.IVA 01492380389, ammonta a €. 132,50, oltre I.V.A. 22% per €. 29,15 per un ammontare complessivo di €. 161,65;

Considerato di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INAIL Prot. n. INAIL_26406179 in data 02/03/2021 valido fino al 03/06/2021, la summenzionata Ditta risulta IN REGOLA.

Visto l'art. 9, comma 1., lett. a), punto 2. della L. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009 che dispone "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Visto il seguente quadro economico a consuntivo delle opere in oggetto,

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (compresi Oneri per Sicurezza)		
IMPORTO LAVORI LOTTO 1	€	25.000,00
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.500,00
A) TOTALE LAVORI	€	26.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE di cui:		
1) Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto	€	2.975,44
IVA COMPRESA		
5) Spese tecniche, attività di assistenza e supporto	€	3.700,00
11) Imposta su spese tecniche e consulenze al 4% per voci: B2	€	148,00
12) I.V.A.:		
1) Al 22% per voci: A	€	5.830,00
2) al 22% su imponibile per voci:		
B2, B3	€	846,56
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	13.500,00
SOMMANO (A+B)	€	40.000,00

Esaminato l'esito dell'istruttoria compiuta dal RUP Arch. Marco Odorizzi;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 58 del 28/12/2020 di affidamento della Responsabilità del Settore LLPP e Patrimonio all'Arch. Marco Odorizzi, dipendente del Comune di Tresignana; fino al 31/12/2022;

Dato atto che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

- gli Statuti dei Comuni di Formignana e di Tresigallo;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Unione Terre e Fiumi;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei Sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 3 del 14/01/2019;
- il nuovo Regolamento di economato e riscossioni speciali, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 4 del 14/01/2019;
- il TUEL;
- il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 163/06) per le parti ancora vigenti;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è l'Arch. Marco Odorizzi;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale dei lavori in oggetto, predisposti e trasmessi dal D.L. Ing. Gustavo Bernagozzi;
4. di approvare il Quadro Tecnico Economico a Consuntivo come specificato in premessa;
5. di dare atto che il credito finale residuo della Ditta CZ IMPIANTI DI CRISTIANO ZAMBONI, con sede in Via del Mare n. 44/c, Tresignana (FE), C.F. ZMBCST70C02D548E, P.IVA 01492380389 ammonta a €. 132,50, oltre I.V.A. 22% per €. 29,15 per un ammontare complessivo di €. 161,65;
6. di autorizzare la suddetta Ditta ad emettere fattura per gli importi sopra riportati;
7. di dare atto che l'intervento complessivo è finanziato al CAP. 8410 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - IMP. 620/2019;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
9. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente prestazione è Z312B4EBD9;
11. di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30 gg. dalla data di arrivo al Protocollo Generale delle relative fatture, salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
12. di dare atto dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico, ne' di obbligo di astensione, ne' di incompatibilità nel caso di specie, ai sensi di quanto previsto dal piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT 2021-2023 approvato con delibera di Giunta n. 23 del 23/03/2021, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 9 del 28/01/2019 ;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
14. di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore, che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze

previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, nonché al Settore Affari Generali per la registrazione nel protocollo generale, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell'albo pretorio on line ;

15. di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Tresignana nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
16. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
17. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
18. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

MO/am

IL RESPONSABILE
F.to Odorizzi Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 03-05-2021

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP H29G19000420004 - CIG Z312B4EBD9 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE e RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 05-05-2021 al 20-05-2021.

Li, 05-05-2021

L' INCARICATO

F.to Ferri Katia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa