



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°51
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda - CUP G36D20000050006 - Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **nove** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 08:35, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

7

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda - CUP G36D20000050006 - Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, e in particolare nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019, e successivi aggiornamenti, è inserito l'intervento denominato "Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di Riuso a Fontanafredda" – Codice Univoco Intervento L00162440937202000001;
- che il codice CUP dell'opera è il seguente: G36D20000050006;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.04.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser;
- che con Determinazione n. 457 in data 01.10.2020, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e relative prestazioni accessorie, per l'opera pubblica in parola, al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra:
 - SET s.r.l. Servizi Edilizia Territorio – c.f. 01470350933 (capogruppo)
 - geom. Floriduz Enzo – c.f. FLRNZE65S07G888R (mandante)
 - arch. Nania Caterina – c.f. NNACRN88H59F158A (mandante)
 - ing. Schvarcz Riccardo – c.f. SCHRCR67A18G224F (mandante)

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.05.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di Riuso a Fontanafredda", redatto dai professionisti come sopra incaricati, progetto dell'importo complessivo di € 1.450.000,00.-;

Constatato che con la medesima Deliberazione Consiliare n. 25/2021 succitata è stata contestualmente adottata la variante urbanistica n. 45 al P.R.G.C. (P.O.C.) di Fontanafredda, variante successivamente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.07.2021;

Vista altresì la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 08.11.2021, con la quale, per i motivi nella stessa specificati, è stato approvato il nuovo progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, progetto dell'importo complessivo aggiornato di € 1.900.000,00.- dei quali € 1.120.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 37 del 21.01.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Adriacos srl, avente sede a Latisana (UD) in via G. Agnelli n. 2 – c.f. e p.i. 01997520307, per un importo contrattuale di € 1.078.970,00 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2673 sottoscritto in data 27.04.2022, registrato in via telematica al n. 6124 del 04.05.2022 Serie 1T;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G36D20000050006 – CIG 8975286051;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 27.04.2022 ed ultimati in data 30.03.2023, come risulta dai rispettivi Verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Richiamata la propria Determinazione n. 387 del 20.06.2022, con la quale è stata approvata una perizia di variante dell'opera pubblica in parola, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato ridotto ad € 893.293,48.-;

Vista inoltre la Determinazione n. 81 del 25.01.2023, con la quale si è proceduto all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento in conseguenza dell'ulteriore stanziamento di € 250.000,00 effettuato dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio dell'Ente, destinato alla realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, somma che sarà utilizzata per l'esecuzione di opere extra contrattuali, nello specifico per la realizzazione della viabilità di accesso con relativo impianto di pubblica illuminazione;

Dato atto che, in conseguenza del succitato ulteriore stanziamento, l'importo dell'opera risulta essere quindi aggiornato a complessivi € 2.150.000,00.-;

Ricordato che l'intervento è quindi finanziato come segue:

- a) per l'importo di € 1.000.000,00 con il contributo regionale concesso con Decreto n. 1905/Amb del 27.04.2020, ai sensi dell'art. 4 comma 20 della legge regionale 28.12.2018 n. 29 e del Decreto del Presidente della Regione 25.10.2019 n. 0190/Pres.;
- b) per il restante importo di € 1.150.000,00 con fondi propri comunali.

Richiamata la propria Determinazione n. 149 del 10.02.2023, con la quale è stata approvata la seconda perizia di variante, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato ad € 929.403,19.-;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 05.10.2023, con la quale sono stati approvati i documenti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, documenti dai quali risulta un importo a consuntivo per lavori eseguiti pari ad € 914.409,30;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determinazioni n. 457 in data 01.10.2020, n. 749 in data 16.11.2021 e n. 914 del 17.11.2023, con le quali è stato affidato e successivamente integrato l'incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di che trattasi al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra Studio SET s.r.l. Servizi Edilizia Territorio (Capogruppo), geom. Floriduz Enzo, arch. Nania Caterina e ing. Schvarcz Riccardo (mandanti), per l'importo di complessivi € 105.060,82 iva inclusa, importo parzialmente già liquidato con Atti di Liquidazione n. 502/2021, 523/2021, 539/2021, 872/2021, 946/2021, 879/2022, 873/2022, 106/2023, 105/2023, 1030/2023 e 1066/2023;
- Determinazioni n. 565 del 19.11.2020 e n. 191 del 29.03.2021, con le quali è stato affidato e successivamente integrato l'incarico alla geologa dott.ssa Elena Ruzzene di Pordenone, riferito alla redazione della relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e di esecuzione di alcune indagini geognostiche per l'opera in oggetto, verso il corrispettivo di € 2.255,51 iva inclusa, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 285 del 14.04.2021;
- Determinazione n. 664 del 22.12.2020 con la quale è stato affidato all'archeologa dott.ssa Bortolin Raffaella di Porcia l'incarico per l'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico dei lavori, verso il corrispettivo di € 1.404,00 iva inclusa, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 11 del 13.01.2022;

- Determinazione n. 287 del 04.05.2021, con la quale è stato affidato all'ing. Carlo Segà di Pordenone l'incarico per la redazione della perizia di stima degli immobili da acquisire per l'esecuzione dell'opera pubblica in parola, verso il corrispettivo di complessivi € 1.903,20 iva inclusa, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 133 del 15.02.2022;
- Determinazione n. 545 del 09.09.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 568,00 per il pagamento a RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa degli oneri previsti per le attività di istruttoria del progetto, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 659 del 14.09.2021;
- Determinazione n. 704 del 03.11.2021, con la quale è stato affidato all'ing. Bellini Giorgio di Pordenone l'incarico per l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 7.612,80 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 480/2023;
- Determinazione n. 748 del 16.11.2021 (determina a contrarre), con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 600,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara (importo successivamente pagato a seguito emissione di specifico MAV da parte di Anac);
- Determinazioni n. 771 del 23.11.2021 e n. 207 del 06.03.2023, con le quali è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 452.513,20 per il pagamento delle indennità di acquisizione delle aree, importo parzialmente liquidato con Atto di Liquidazione n. 873/2021;
- Determinazione n. 819 del 13.12.2021, con il quale è stato affidato al Notaio dott. Francesco Simoncini l'incarico per la stipula dell'atto di esproprio, verso il corrispettivo di € 18.708,65.-, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 76/2022;
- Determinazione n. 374 del 17.06.2022, con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 22.400,00 per il pagamento del Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la successiva liquidazione dello stesso al Rup e al personale del relativo ufficio;
- Determinazioni n. 514 del 29.08.2022 e n. 578 del 19.09.2022, con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per gli oneri relativi all'esecuzione di n. 2 allacci acquedotto, verso il corrispettivo di complessivi € 6.871,70.-, importo successivamente pagato con Atti di liquidazione n. 775/2022 e 776/2022;
- Determinazione n. 686 del 27.10.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 111,96 per il pagamento al Mise delle spese di istruttoria riferite al nulla osta alla costruzione per l'impianto di pubblica illuminazione, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 799/2022;
- Determinazione n. 710 del 08.11.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 61.670,68 riferiti alla Compensazione Prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. per il 1° sal, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 864/2022;
- Determinazioni n. 722 del 10.11.2022 e n. 46 del 16.01.2023, con le quali è stato affidato e successivamente integrato alla ditta Ambiente e Servizi Spa di San Vito al Tagliamento il servizio di raccolta e trasporto rifiuti speciali da cantiere, verso il corrispettivo di complessivi € 16.820,09 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 74/2023;
- Determinazione n. 822 del 07.12.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 34.198,77 riferiti alla Compensazione Prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. per il 2° sal, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 959/2022;
- Determinazione n. 54 del 18.01.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 34.653,28 riferiti alla Compensazione Prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. per il 3° sal, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 96/2023;
- Determinazioni n. 228 del 14.03.2023, n. 335 del 19.04.2023 e n. 513 del 22.06.2023, con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per gli oneri relativi allo spostamento di una linea esistente e ad un nuovo allaccio linea elettrica, verso il corrispettivo di complessivi € 11.515,69.-, importo successivamente pagato con Atti di liquidazione n. 242/2023, 388/2023 e 540/2023;
- Determinazione n. 258 del 22.03.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 22.626,58 riferiti alla Compensazione Prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. per il 4° sal, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 283/2023;

- Determinazione n. 406 del 22.05.2023, successivamente rettificata con Determinazione n. 514 del 22.06.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Grimel srl l'incarico per la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica, verso il corrispettivo di complessivi € 38.571,80 iva inclusa;
- Determinazione n. 414 del 24.05.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 5.642,06 riferiti alla Compensazione Prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. per il 5° sal corrispondente al finale, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 463/2023;
- Determinazione n. 434 del 29.05.2023 (determina a contrarre), con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 250,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara riferito ai lavori di completamento – opere stradali;
- Determinazione n. 459 del 08.06.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl di Roveredo in Piano l'incarico per l'esecuzione dei "Lavori di completamento – opere stradali", verso il corrispettivo di complessivi € 250.696,03 iva inclusa;
- Determinazione n. 469 del 13.06.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Lorenzon F.Ili srl l'incarico relativo al trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti derivanti da scavi e demolizioni stradali, verso il corrispettivo di complessivi € 31.123,42 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 691/2023;
- Determinazione n. 512 del 26.06.2023, con la quale è stato affidato all'arch. Andrea Cancian di Fanna l'incarico per il collaudo statico dei plinti pubblica illuminazione, verso il corrispettivo di complessivi € 208,00;
- Determinazione n. 991 del 06.12.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Neon Friuli snc di Porcia l'incarico per la fornitura e posa in opera di totem luminoso, verso il corrispettivo di complessivi € 4.819,00 iva inclusa;
- Determinazione n. 211 del 13.03.2024, con la quale è stato affidato all'ing. Fausto Barazza di Brugnera l'incarico per la predisposizione e il deposito dei calcoli statici per il totem suddetto, verso il corrispettivo di complessivi € 1.268,80 iva inclusa;
- Determinazione n. 268 del 11.04.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Trevisan srl di San Vito al Tagliamento l'incarico per la sistemazione del verde del centro riuso, verso il corrispettivo di complessivi € 9.912,50 iva inclusa.

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A – Importo a consuntivo lavori eseguiti:	€ 914.409,30
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Iva 10% su lavori	€ 91.440,93
Espropri, comprese spese materiali	€ 471.221,84
Spese tecniche omnicomprendenti (comprese CNPAIA e I.V.A.)	€ 118.444,33
di cui:	
relazione geologica	€ 2.255,51
verifica archeologica	€ 1.404,00
perizia di stima terreno	€ 1.903,20
progettazione e direzione lavori	€ 89.200,82
integrazione incarico per psv	€ 15.860,00
collaudo statico	€ 7.612,80
collaudo plinti illuminazione	€ 208,00
Incentivo al RUP	€ 22.400,00
Allacciamento acquedotto	€ 6.871,70
Spese istruttoria RFI	€ 568,00
Contributo ANAC	€ 850,00
Spese istruttoria Mise	€ 111,96
Compensazione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, iva inclusa	€ 158.791,37
Smaltimento rifiuti	€ 16.820,09

Oneri spostamento linea elettrica	€	11.515,69	
Realizzazione impianto illuminazione pubblica	€	38.571,80	
Opere stradali di completamento	€	250.696,03	
Smaltimento rifiuti non pericolosi da demolizione	€	31.123,42	
Totem	€	4.819,00	
Incarico collaudo statico Totem	€	1.268,80	
Sistemazione verde centro riuso	€	<u>9.912,50</u>	
	S o m m a n o		€ 1.235.427,46
Importo complessivo di progetto			€ 2.149.836,76

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	2.150.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€	<u>2.149,836,76</u>
economie sull'opera	€	163,24

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare definitivamente chiusi i "Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di Riuso a Fontanafredda" CUP G36D20000050006;
3. di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera, come da schema che segue:

A – Importo a consuntivo lavori eseguiti:		€	914.409,30
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Iva 10% su lavori	€	91.440,93	
Espropri, comprese spese materiali	€	471.221,84	
Spese tecniche omnicomprendenti (comprese CNPAIA e I.V.A.)	€	118.444,33	
di cui:			
relazione geologica	€	2.255,51	
verifica archeologica	€	1.404,00	
perizia di stima terreno	€	1.903,20	
progettazione e direzione lavori	€	89.200,82	
integrazione incarico per psv	€	15.860,00	
collaudo statico	€	7.612,80	
collaudo plinti illuminazione	€	208,00	
Incentivo al RUP	€	22.400,00	
Allacciamento acquedotto	€	6.871,70	

Spese istruttoria RFI	€	568,00	
Contributo ANAC	€	850,00	
Spese istruttoria Mise	€	111,96	
Compensazione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, iva inclusa	€	158.791,37	
Smaltimento rifiuti	€	16.820,09	
Oneri spostamento linea elettrica	€	11.515,69	
Realizzazione impianto illuminazione pubblica	€	38.571,80	
Opere stradali di completamento	€	250.696,03	
Smaltimento rifiuti non pericolosi da demolizione	€	31.123,42	
Totem	€	4.819,00	
Incarico collaudo statico Totem	€	1.268,80	
Sistemazione verde centro riuso	€	<u>9.912,50</u>	
	S o m m a n o		€ 1.235.427,46
Importo complessivo di progetto			€ 2.149.836,76

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 2.150.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>2.149,836,76</u>
economie sull'opera	€ 163,24

4. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
5. di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 163,24;
6. di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di Riuso a Fontanafredda" CUP G36D20000050006;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda - CUP G36D20000050006 - Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D20000050006. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-05-24

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D20000050006. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-05-24

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 del 09-05-2024

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda - CUP G36D20000050006 - Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 09-05-2024 e fino al 24-05-2024 con numero di registrazione 996 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 09-05-
2024

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 del 09-05-2024

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda - CUP G36D20000050006 - Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-05-2024.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa