



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°139**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole - CUP G37H23001010002. Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione riferiti alle opere stradali e all'installazione di telecamere. Assestamento quadro economico dell'opera. |
|----------------|---|

Oggi **ventisei** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 17:15, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

|                    |                   | Presenti/Assenti |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Pegolo Michele     | Sindaco           | Presente         |
| Feltrin Alessandro | Vice Sindaco      | Presente         |
| Landa Antonino     | Assessore         | Presente         |
| Poles Florinda     | Assessore         | Presente         |
| Taiariol Antonio   | Assessore         | Assente          |
| Baviera Elisa      | Assessore esterno | Presente         |
| Centis Cristina    | Assessore esterno | Assente          |

|   |   |
|---|---|
| 5 | 2 |
|---|---|

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole - CUP G37H23001010002. Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione riferiti alle opere stradali e all'installazione di telecamere. Assestamento quadro economico dell'opera. |
|----------------|---|

|                 |
|-----------------|
| <b>PREMESSE</b> |
|-----------------|

**PREMESSO:**

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "interventi straordinari di manutenzione viabilità – via Anello del Sole" dell'importo complessivo di € 120.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300006, è attribuito il codice CUP G37H23001010002
- che per la realizzazione dell'opera risultano attualmente stanziati a Bilancio complessivi € 120.000,00.-, dei quali € 100.000,00 finanziati con contributo regionale assegnato con Decreto n. 28324/GRFVG del 30.11.2022 ed i restanti € 20.000,00 con fondi propri comunali

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20.07.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, progetto dell'importo complessivo di € 120.000,00 dei quali € 90.000,00 per lavori (inclusi € 1.500,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso), importo così suddiviso:

€ 79.246,00 (inclusi € 1.000,00 per oneri sicurezza) riferiti ad opere stradali

€ 10.754,00 (inclusi € 500,00 per oneri sicurezza) riferiti ad installazione telecamera

VISTA la Determinazione n. 578 del 28.07.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori inerenti la realizzazione delle opere stradali – CIG 9981434BE6 – alla ditta alla ditta Soldera Massimo s.r.l., avente sede a Cordignano (TV) in via A. Manzoni n. 7 – c.f. e p.i. 03591430263, per l'importo contrattuale di € 77.681,08 oltre iva;

CONSTATATO che i lavori sono stati iniziati in data 20.07.2023 ed ultimati in data 20.09.2023, come risulta dalla documentazione depositata agli atti della pratica;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori – Rup dott.pian. Alessio Prosser, certificato datato 03.10.2023 dal quale risulta la seguente situazione contabile:

|  |                |
|--|----------------|
| Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta | € 76.738,32    |
| Inclusi oneri per la sicurezza                           | € 76.738,32    |
| - a dedurre importi SAL precedenti                       | €            - |
| Resta il credito netto dell'Impresa in                   | € 76.738,32    |

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 76.738,32 oltre IVA;

VISTA altresì la Determinazione n. 579 del 28.07.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori inerenti l'installazione di telecamere – CIG Z023BFEB58 – alla ditta alla ditta Beacon sas di Gianfranco Baviera & C., avente sede a Fontanafredda in via Caduti di Nassiriya n. 7 – c.f. e p.i. 01875020933, per l'importo contrattuale di € 10.651,46 oltre iva;

CONSTATATO che i lavori sono stati iniziati in data 31.07.2023 ed ultimati in data 30.09.2023, come risulta dalla documentazione depositata agli atti della pratica;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori – Rup dott.pian. Alessio Prosser, certificato datato 03.10.2023 dal quale risulta la seguente situazione contabile:

|  |             |
|--|-------------|
| Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta |             |
| Inclusi oneri per la sicurezza                           | € 10.651,46 |
| - a dedurre importi SAL precedenti                       | € == -      |
| Resta il credito netto dell'Impresa in                   | € 10.651,46 |

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 10.651,46 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 578 del 28.07.2023, con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara
- determinazione n. 580 del 28.07.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo srl di Fontanafredda (PN) l'incarico per la realizzazione di una recinzione, verso il corrispettivo di complessivi € 18.446,40 iva inclusa; detto importo è stato successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 738 in data 13.09.2023;
- determinazione n. 653 del 28.08.2023, con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 1.800,00 per il pagamento del Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la successiva liquidazione dello stesso al Rup e al personale del relativo ufficio;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

|  |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:                           | € 85.889,78                  |              |
| opere stradali – marciapiede via Anello del Sole                   | € 75.738,32                  |              |
| scavo, cablaggio fibra ottica e inst. telecamera                   | € 10.151,46                  |              |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                             | € 1.500,00                   |              |
| (€ 1.000,00 su opere stradali + € 500,00 su intervento telecamera) |                              |              |
| Totale lavori e oneri sicurezza                                    |                              | € 87.389,78  |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:                      |                              |              |
| Iva 4% su opere stradali   | € 3.069,53                   |              |
| Iva 10% su intervento telecamera                                   | € 1.065,15                   |              |
| Incentivo progettazione (2% di A)                                  | € 1.800,00                   |              |
| Contributo Anac  | € 35,00                      |              |
| Opere complementari (recinzione)                                   | € 18.446,40                  |              |
| Imprevisti   | € 8.194,14                   |              |
|  | s o m m a n o                | € 32.610,22  |
|  | Importo complessivo progetto | € 120.000,00 |

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico assestato dell'opera pubblica in parola, autorizzando il RUP all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

|            |
|------------|
| SI PROPONE |
|------------|

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, i seguenti Certificati di Regolare Esecuzione inerenti i lavori denominati "interventi straordinari di manutenzione viabilità – via Anello del Sole" CUP G37H23001010002, redatti dal Direttore dei Lavori – Rup dott.pian. Alessio Prosser:
  - a) certificato datato 03.10.2023, riferito alla realizzazione delle opere stradali – CIG 9981434BE6 – affidate alla ditta Soldera Massimo s.r.l. di Cordignano (TV), dal quale risulta la seguente situazione contabile:
 

|  |             |
|--|-------------|
| Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta | € 76.738,32 |
| Inclusi oneri per la sicurezza                           | € 76.738,32 |
| - a dedurre importi SAL precedenti                       | € == -      |
| Resta il credito netto dell'Impresa in                   | € 76.738,32 |
  - b) certificato datato 03.10.2023, riferito all'intervento di installazione telecamere – CIG Z023BFEB58 – affidato alla ditta Beacon sas di Gianfranco Baviera & C., di Fontanafredda (PN), dal quale risulta la seguente situazione contabile:
 

|  |             |
|--|-------------|
| Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta | € 10.651,46 |
| Inclusi oneri per la sicurezza                           | € 10.651,46 |
| - a dedurre importi SAL precedenti                       | € == -      |
| Resta il credito netto dell'Impresa in                   | € 10.651,46 |
- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi, autorizzando la liquidazione del residuo credito nei confronti delle due imprese appaltatrici sopra indicate;
- 4) di autorizzare altresì la liquidazione dell'importo di € 1.800,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 5) di provvedere al contestuale assestamento del quadro economico dell'opera pubblica denominata "interventi straordinari di manutenzione viabilità – via Anello del Sole" CUP G37H23001010002– come da schema che segue:

|  |             |
|--|-------------|
| A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:                           | € 85.889,78 |
| opere stradali – marciapiede via Anello del Sole                   | € 75.738,32 |
| scavo, cablaggio fibra ottica e inst. telecamera                   | € 10.151,46 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                             | € 1.500,00  |
| (€ 1.000,00 su opere stradali + € 500,00 su intervento telecamera) |             |
| Totale lavori e oneri sicurezza                                    | € 87.389,78 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:                      |             |
| Iva 4% su opere stradali   | € 3.069,53  |

|                                   |                              |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Iva 10% su intervento telecamera  | € 1.065,15                   |              |
| Incentivo progettazione (2% di A) | € 1.800,00                   |              |
| Contributo Anac                   | € 35,00                      |              |
| Opere complementari (recinzione)  | € 18.446,40                  |              |
| Imprevisti                        | € 8.194,14                   |              |
|                                   | s o m m a n o                | € 32.610,22  |
|                                   | Importo complessivo progetto | € 120.000,00 |

- 6) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare, nonché all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo imprese appaltatrici e fondo incentivante), nonché l'impiego dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole - CUP G37H23001010002. Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione riferiti alle opere stradali e all'installazione di telecamere. Assestamento quadro economico dell'opera. |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole CUP G37H23001010002 Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione riferiti alle opere stradali e all'installazione di telecamere. Assestamento quadro economico dell'opera**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-10-23

Il Responsabile del servizio  
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole CUP G37H23001010002 Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione riferiti alle opere stradali e all'installazione di telecamere. Assestamento quadro economico dell'opera**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-10-23

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 139 del 26-10-2023

**Oggetto: Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole - CUP G37H23001010002. Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione riferiti alle opere stradali e all'installazione di telecamere. Assestamento quadro economico dell'opera.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 30-10-2023 e fino al 14-11-2023 con numero di registrazione 2344 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 30-10-  
2023

L' INCARICATO

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 139 del 26-10-2023**

**Oggetto: Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole - CUP G37H23001010002. Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione riferiti alle opere stradali e all'installazione di telecamere. Assestamento quadro economico dell'opera.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-10-2023.  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa