



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°41
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' VIA ANELLO DEL SOLE - CUP G37H23001010002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

Oggi **undici** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 17:21, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

5	2
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' VIA ANELLO DEL SOLE - CUP G37H23001010002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "interventi straordinari di manutenzione viabilità – via Anello del Sole" dell'importo complessivo di € 120.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300006, è attribuito il codice CUP G37H23001010002;
- che per la realizzazione dell'opera risultano attualmente stanziati a Bilancio complessivi € 120.000,00.-, dei quali € 100.000,00 finanziati con contributo regionale assegnato con Decreto n. 28324/GRFVG del 30.11.2022 ed i restanti € 20.000,00 con fondi propri comunali.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20.07.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, progetto dell'importo complessivo di € 120.000,00 dei quali € 90.000,00 per lavori (inclusi € 1.500,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso), importo così suddiviso:

€ 79.246,00 (inclusi € 1.000,00 per oneri sicurezza) riferiti ad opere stradali
 € 10.754,00 (inclusi € 500,00 per oneri sicurezza) riferiti ad installazione telecamera

Vista la Determinazione n. 578 del 28.07.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori inerenti la realizzazione delle opere stradali – CIG 9981434BE6 – alla ditta alla ditta Soldera Massimo s.r.l., avente sede a Cordignano (TV) in via A. Manzoni n. 7 – c.f. e p.i. 03591430263, per l'importo contrattuale di € 77.681,08 oltre iva;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 20.07.2023 ed ultimati in data 20.09.2023, come risulta dalla documentazione depositata agli atti della pratica;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 26.10.2023, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 578 del 28.07.2023, con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara;
- determinazione n. 580 del 28.07.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo srl di Fontanafredda (PN) l'incarico per la realizzazione di una recinzione, verso il corrispettivo di complessivi € 18.446,40 iva inclusa; detto importo è stato successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 738 in data 13.09.2023;
- determinazione n. 653 del 28.08.2023, con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 1.800,00 per il pagamento del Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la successiva liquidazione dello stesso al Rup e al personale del relativo ufficio;

- determinazione n. 1079 del 27.12.2023, con la quale è stato affidato alla ditta DTG srl di Pordenone l'incarico per la realizzazione e montaggio di un'insegna nell'area di intervento, verso il corrispettivo di complessivi € 3.904,00 iva inclusa;
- determinazione n. 226 del 21.03.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Soldera Massimo srl di Cordignano (TV) l'incarico per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, verso il corrispettivo di complessivi € 4.056,00 iva inclusa.

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:	€ 85.889,78	
opere stradali – marciapiede via Anello del Sole	€ 75.738,32	
scavo, cablaggio fibra ottica e inst. telecamera	€ 10.151,46	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	
(€ 1.000,00 su opere stradali + € 500,00 su intervento telecamera)		
Totale lavori e oneri sicurezza		€ 87.389,78
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 4% su opere stradali	€ 3.069,53	
Iva 10% su intervento telecamera	€ 1.065,15	
Incentivo progettazione (2% di A)	€ 1.800,00	
Contributo Anac	€ 35,00	
Opere complementari (recinzione)	€ 18.446,40	
Realizzazione insegna	€ 3.904,00	
Realizzazione attraversamento pedonale rialzato	€ 4.056,00	
	s o m m a n o	€ 32.376,08
	Importo complessivo progetto	€ 119.765,86

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 120.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 119.765,86
economie sull'opera	€ 234,14

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare definitivamente chiusi i lavori denominati "interventi straordinari di manutenzione viabilità – via Anello del Sole" CUP G37H23001010002;
- 3) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera, come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:		€ 85.889,78
opere stradali – marciapiede via Anello del Sole	€ 75.738,32	
scavo, cablaggio fibra ottica e inst. telecamera	€ 10.151,46	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.000,00 su opere stradali + € 500,00 su intervento telecamera)		€ 1.500,00
Totale lavori e oneri sicurezza		€ 87.389,78
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 4% su opere stradali	€ 3.069,53	
Iva 10% su intervento telecamera	€ 1.065,15	
Incentivo progettazione (2% di A)	€ 1.800,00	
Contributo Anac	€ 35,00	
Opere complementari (recinzione)	€ 18.446,40	
Realizzazione insegna	€ 3.904,00	
Realizzazione attraversamento pedonale rialzato	€ 4.056,00	
	s o m m a n o	€ 32.376,08
	Importo complessivo progetto	€ 119.765,86

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 120.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 119.765,86
economie sull'opera	€ 234,14

- 4) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 5) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 234,14;
- 6) di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento per la presentazione ai competenti uffici regionali della rendicontazione sul contributo concesso;
- 7) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "interventi straordinari di manutenzione viabilità – via Anello del Sole" CUP G37H23001010002;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti e la presentazione della rendicontazione ai competenti uffici regionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' VIA ANELLO DEL SOLE - CUP G37H23001010002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole CUP G37H23001010002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-04-24

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione viabilità via Anello del Sole CUP G37H23001010002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-04-24

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 41 del 11-04-2024

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' VIA ANELLO DEL SOLE - CUP G37H23001010002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 16-04-2024 e fino al 01-05-2024 con numero di registrazione 813 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 16-04-
2024

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 41 del 11-04-2024

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' VIA ANELLO DEL SOLE - CUP G37H23001010002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-04-2024.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa