



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°69**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport. CUP G32H23000510006 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.
----------------	--

Oggi **trenta** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 08:25, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport. CUP G32H23000510006 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.
----------------	--

**PREMESSE**

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 13.11.2023 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda", opera dell'importo complessivo di € 250.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300013, è attribuito il codice CUP G32H23000510006
- che l'opera è finanziata parzialmente, per l'importo di € 200.000,00.-, con il contributo regionale concesso con Decreto n. 57015/GRFVG del 27.11.2023, e per i restanti € 50.000,00 con fondi propri comunali

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29.12.2023, con la quale è stato approvato il progetto dell'opera, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 250.000,00 dei quali € 92.000,00 per lavori posti a base di gara (inclusi € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 133 del 20.02.2024 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Dalla Riva srl di Caerano San Marco (TV), per l'importo contrattuale di complessivi € 90.000,00 oltre iva;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H23000510006 CIG A045C5BFB3;

Richiamata altresì la Determinazione n. 274 del 12.04.2024, con la quale è stata approvata una perizia di variante riferita ai lavori in oggetto, perizia che ha aggiornato l'importo contrattuale a complessivi € 96.540,00 oltre iva;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 18.03.2024 ed ultimati in data 18.04.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Constatato che a tutt'oggi sono stati effettuati, nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, i seguenti pagamenti:

- Sal n. 1, corrispondente al finale, per l'importo di € 96.057,30.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 302 del 22.04.2024 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 370 del 26.04.2024

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori – Responsabile di Progetto dott. pian. Alessio Prosser, certificato datato 16.05.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta

Inclusi oneri per la sicurezza	€	96.540,00	
- a dedurre importi SAL precedenti	€	<u>96.057,30</u>	
Resta il credito netto dell'Impresa in	€		482,70

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 482,70 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 27 del 23.01.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuti per il contributo di gara;
- determinazione n. 173 del 29.02.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.840,00 per il pagamento dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 al Rup e al personale del relativo Ufficio;
- determinazione n. 261 del 05.04.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Ciel Impianti srl di Codroipo l'incarico per la realizzazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, verso il corrispettivo di complessivi € 52.287,84 iva inclusa; con il medesimo Atto è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuto per il relativo contributo di gara;
- determinazione n. 267 dell'11.04.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Siram Spa di Milano l'incarico per la manutenzione straordinaria dell'impianto solare, della centrale termica e sostituzione pompa calore, verso il corrispettivo di complessivi € 64.900,00 iva inclusa; con il medesimo Atto è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuto per il relativo contributo di gara;
- determinazione n. 281 del 15.04.2024, con la quale è stata affidata alla ditta Artisport srl di Revine Lago la fornitura e posa di attrezzatura sportiva, per l'importo di complessivi € 18.368,22 iva inclusa;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

Importo lavori al netto del ribasso:	€	94.540,00	
Oneri sicurezza	€	<u>2.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori			€ 96.540,00
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:			
Iva 10% di A)	€	9.654,00	
Arredi	€	18.368,22	
Impianto fotovoltaico	€	52.287,84	
Manutenzione straordinaria impianto solare e centrale termica	€	64.900,00	
Incentivo Rup	€	1.840,00	
Contributi Anac	€	105,00	
Eliminazione barriere architettoniche	€	<u>6.304,94</u>	
		S o m m a n o	€ 153.460,00
		Importo complessivo di progetto	€ 250.000,00

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico assestato dell'opera pubblica in parola, autorizzando il RUP all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE
------------

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda CUP G32H23000510006", redatto dal Direttore dei Lavori Responsabile di Progetto dott. pian. Alessio Prosser, certificato datato 16.05.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta		
Inclusi oneri per la sicurezza	€	96.540,00
- a dedurre importi SAL precedenti	€	<u>96.057,30</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	482,70

3. di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
4. di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 1.840,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.206 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
5. di provvedere al contestuale assestamento del quadro economico dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda CUP G32H23000510006" – come da schema che segue:

Importo lavori al netto del ribasso:	€ 94.540,00	
Oneri sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 96.540,00
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% di A)	€ 9.654,00	
Arredi	€ 18.368,22	
Impianto fotovoltaico	€ 52.287,84	
Manutenzione straordinaria impianto solare e centrale termica	€ 64.900,00	
Incentivo Rup	€ 1.840,00	
Contributi Anac	€ 105,00	
Eliminazione barriere architettoniche	€ <u>6.304,94</u>	
	S o m m a n o	<u>€ 153.460,00</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 250.000,00

6. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare, nonché all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire

l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice e fondo incentivante), nonché l'impiego dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport. CUP G32H23000510006 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport. CUP G32H23000510006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-05-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport. CUP G32H23000510006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-05-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 del 30-05-2024

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport. CUP G32H23000510006 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 30-05-2024 e fino al 14-06-2024 con numero di registrazione 1187 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 30-05-  
2024

L' INCARICATO

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 del 30-05-2024**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport. CUP G32H23000510006 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento quadro economico dell'opera.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-05-2024.  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa