



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

N°73
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport. CUP G32H23000510006. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
---------	---

Oggi **ventiquattro** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 17:15, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Assente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

4

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport. CUP G32H23000510006. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
---------	---

PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 13.11.2023 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda", opera dell'importo complessivo di € 250.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300013, è attribuito il codice CUP G32H23000510006;
- che l'opera è finanziata parzialmente, per l'importo di € 200.000,00.-, con il contributo regionale concesso con Decreto n. 57015/GRFVG del 27.11.2023, e per i restanti € 50.000,00 con fondi propri comunali;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29.12.2023, con la quale è stato approvato il progetto dell'opera, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 250.000,00 dei quali € 92.000,00 per lavori posti a base di gara (inclusi € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 133 del 20.02.2024 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Dalla Riva srl di Caerano San Marco (TV), per l'importo contrattuale di complessivi € 90.000,00 oltre iva;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H23000510006 CIG A045C5BFB3;

Richiamata altresì la Determinazione n. 274 del 12.04.2024, con la quale è stata approvata una perizia di variante riferita ai lavori in oggetto, perizia che ha aggiornato l'importo contrattuale a complessivi € 96.540,00 oltre iva;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 18.03.2024 ed ultimati in data 18.04.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 30.05.2024, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere dal quale risultano eseguiti e contabilizzati i lavori per complessivi € 96.540,00 oltre iva;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 27 del 23.01.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuti per il contributo di gara;
- determinazione n. 173 del 29.02.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.840,00 per il pagamento dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 al Rup e al personale del relativo Ufficio;

- determinazioni n. 261 del 05.04.2024 e n. 489 del 27.06.2024 con le quali è stato affidato e successivamente integrato alla ditta Ciel Impianti srl di Codroipo l'incarico per la realizzazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, verso il corrispettivo di complessivi € 54.487,84 iva inclusa; con il medesimo Atto è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuto per il relativo contributo di gara; suddetto importo è stato successivamente liquidato con atto n. 595 del 28.06.2024;
- determinazione n. 267 dell'11.04.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Siram Spa di Milano l'incarico per la manutenzione straordinaria dell'impianto solare, della centrale termica e sostituzione pompa calore, verso il corrispettivo di complessivi € 64.900,00 iva inclusa; con il medesimo Atto è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuto per il relativo contributo di gara;
- determinazione n. 281 del 15.04.2024, con la quale è stata affidata alla ditta Artisport srl di Revine Lago la fornitura e posa di attrezzatura sportiva, per l'importo di complessivi € 18.368,22 iva inclusa; suddetto importo è stato completamente liquidato con atto di liquidazione n. 509 del 06.06.2024;
- determinazione n. 277 del 16.04.2025, con la quale è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dell'intervento per la riparazione e rimessa in pristino del servoscala dell'importo complessivo di €2.293,60;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato definitivamente come segue:

Importo lavori al netto del ribasso:	€ 94.540,00	
Oneri sicurezza	€ 2.000,00	
Importo contrattuale lavori		€ 96.540,00
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% di A)	€ 9.654,00	
Arredi	€ 18.368,22	
Impianto fotovoltaico	€ 54.487,84	
Manutenzione straordinaria impianto solare e centrale termica	€ 64.900,00	
Incentivo Rup	€ 1.840,00	
Contributi Anac	€ 105,00	
Eliminazione barriere architettoniche (servoscala)	€ 2.293,60	
	<u>S o m m a n o</u>	<u>€ 151.648,66</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 248.188,66

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 248.188,66</u>
economie sull'opera	€ 1.811,34

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare definitivamente chiusi i lavori denominati “Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda” CUP G32H23000510006;
- 3) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell’opera, come da schema che segue:

Importo lavori al netto del ribasso:	€ 94.540,00	
Oneri sicurezza	€ 2.000,00	
Importo contrattuale lavori		€ 96.540,00
Somme B) a disposizione dell’Amministrazione:		
Iva 10% di A)	€ 9.654,00	
Arredi	€ 18.368,22	
Impianto fotovoltaico	€ 54.487,84	
Manutenzione straordinaria impianto solare e centrale termica	€ 64.900,00	
Incentivo Rup	€ 1.840,00	
Contributi Anac	€ 105,00	
Eliminazione barriere architettoniche (servoscala)	€ 2.293,60	
	S o m m a n o	€ 151.648,66
	Importo complessivo di progetto	€ 248.188,66

Pertanto risultano:

importo di progetto dell’opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell’opera	€ 248.188,66
economie sull’opera	€ 1.811,34

- 4) di autorizzare il Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 5) di autorizzare altresì il Responsabile dell’Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull’opera, per la somma di complessivi € 1.811,34;
- 6) di incaricare il Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento per la presentazione ai competenti uffici regionali della rendicontazione sul contributo concesso;
- 7) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l’opera pubblica denominata “Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda” CUP G32H23000510006;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l’esecuzione delle liquidazioni mancanti e la presentazione della rendicontazione ai competenti uffici regionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport. CUP G32H23000510006. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.