

Stato attuazione OO.PP. e altre spese investimento 2025

	cap.	art.	denominazione	resp	assestato CO	impegnato CO	da impegnare CO	STATO ATTUAZIONE AL 17/11/2025
U	2991	0	BANDO PNRR M1C1 Misura 1.4.3. Adozione app IO Comuni CUP J81F24000830006 cap. entrata 908	AMM	5.832,00	3.806,40	2.025,60	Effettuato affidamento (det 147 12/08/25)
U	2992	0	BANDO PNRR M1C1 Misura 1.4.4. Adesione stato civile digitale CUP J51F24008490006 cap. entrata 909	AMM	3.928,40	0	3.928,40	Attività avviate in economia, con mezzi propri e personale interno (det 105 25/06/2025)
U	2993	0	BANDO PNRR M1C1 Misura 1.4.3. Adozione PAGO PA CUP J81F25000090006 cap. entrata 912	AMM	7.891,00	0	7.891,00	Attività avviate in economia, con mezzi propri e personale interno (det 155 28/08/2025)
U	2996	0	BANDO PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP J81F22004580006 cap. entrata 901	RAG	23.546,00	23.546,00	0	Attività conclusa e contributo incassato
U	3011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA (FINANZIAMENTO AVANZO)	TEC	5.000,00	0	5.000,00	Attività non avviata
U	3016	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI COM.LI - PATRIMONIO COM.LE (FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE PER INVESTIMENTI CAP. E 0924)	TEC	7.335,00	5.868,20	1.466,80	effettuati, conclusi e liquidati i Lavori di adeguamento del disimpegno di un locale di proprietà comunale adibito ad ambulatorio medico DE 119 15-07-2025.
U	3017	0	CUP J87F20000090002 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE DI MORUZZO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE - EX UTI INTESA 2020-22 CAP. E 973	TEC	179.000,00	0	179.000,00	Attività non avviata
U	3020	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SPESA FINANZIATA DA AVANZO, nel 2021 € 2000 finanziati da alienazioni cap. 867	TEC	8.000,00	7.448,00	552	☐ Attività in corso: Fornitura e posa in opera di tende a rullo oscuranti e ignifughe per Archivio Comunale. DE 195 16-10-2025 / ☐ Lavori di installazione nuovo gruppo prese c/o parcheggio Municipio. ☐ DE 206 27-10-2025
U	3026	0	ACQUISTO STRAORDINARIO HARDWARE Assegnato Responsabile Amm.vo . FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE	AMM	15.000,00	0	15.000,00	Gli acquisti verranno effettuati entro il 31.12.2025
U	3034	0	"PROGETTO OIKOS" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO STATALE CAP. E 904	TEC	87.747,00	87.747,00	0	effettuati, conclusi e liquidati lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del DPR 380 art. 3 co. 1 lett. b) dellex campo da tennis e riconversione dello stesso in campo da basket quale Centro di Aggregazione Giovanile. Opera conclusa CRE approvato rif. DE 128 22-07-2025
U	3034	1	"PROGETTO OIKOS" - SPESE PE RATTREZZATURE VARIE - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE CAP. E 904	AMM	5.000,00	3.896,12	1.103,88	ACQUISTATO MATERIALE INFORMATICO (det 121 del 16/07/2025) ACQUISTATO MATERIALI ED ATTREZZATURE (det 140 del 06/08/2025)
U	3041	0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI (TERRENI) FINANZIATO DA AVANZO AMM.NE	TEC	60.125,00	60.115,21	9,79	Attività in corso. Rogito previsto il 28.11.2025
U	3100	0	CUP J83B19000420002 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO REG.LE (ex U.T.I.) CAP. E 970 ART. 1 -	TEC	250.000,00	0	250.000,00	Attività non avviata

U	3106	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI BUCALOSSI)	TEC	30.000,00	28.095,81	1.904,19	effettuati, conclusi e liquidati interventi fpo: tende da sole DE 77 16-05-2025 // 2 climatizzatori DE 111 30-06-2025 // serramento □ DE 116 08-07-2025 // lavori elettrici DE 127 22-07-2025 DE 167 18-09-2025 // sistemazione aree DE 146 08-08-2025
U	3107	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA ONERI BUCALOSSI (CAP. 0960 e 961)	TEC	14.871,65	14.871,65	0	effettuati, conclusi e da liquidare: sostituzione elettrovalvola gas DE 68 23-04-2025 //effettuati, conclusi e liquidati lavori elettrici DE 127 22-07-2025
U	3108	0	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO PLESSO SCOLASTICO (FINANZIAMENTO AVANZO DISPONIBILE)	TEC	5.000,00	0	5.000,00	Attività non avviata
U	3112	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER PLESSO SCOLASTICO (FINANZIATO DA AVANZO)	TEC	10.000,00	6.368,40	3.631,60	effettuati, conclusi e liquidati Acquisto arredi per n. 1 aula della Scuola Primaria DE 131 24-07-2025
U	3640	0	CUP J87D22000150006 SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL PARCO DELL'AMICIZIA E IL FORTE DI S. MARGHERITA DEL G. (finanziam.Contributo Reg.le cap.939 € 50.000, avanzo disponibile € 33.723,51, avanzo vincolato € 21.865,49)	TEC	102.356,77	102.356,77	0	progetto approvato. Eseguite 3 trattative dirette per affido dei lavori non finalizzate per assenza risposta/rifiuto dell'o.e.
U	3665	0	CUP J88C18000070002 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (nel 2023 spesa finanziata fa FPV per euro 9192,48, da da avanzo vincolato per euro 285.013,48, da nuovo contrib. reg.le € 200.000 cap 956 e da avanzo disponib. € 4886 per eliminaz. spesa pari importo finanziata da FPV)	TEC	25.073,02	25.073,02	0	PFTE approvato in attesa di nulla osta regionale al proseguo
U	3665	90	F.P.V. RELIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (spesa finanziata rinvenente da avanzo e da contrib. reg.le cap. E 956)	TEC	265.560,01	0	265.560,01	vd rigo superiore
U	3690	0	CUP J82F21000020002 AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI ALNICCO - FIN. CONTRIB. REG.LE CAP. E 975	TEC	340.064,14	340.064,14	0	Attività in corso
U	3703	0	ACQUISTO DISSUASORI VELOCITA'E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (SPESA FINANZIATA DA BUCALOSSI PER EURO 9.000 e DA AVANZO LIBERO PER EURO 6.000)	TEC	15.000,00	15.000,00	0	Attività in corso: affidati i lavori DE 185 06-10-2025
U	3730	0	CUP J84D22001840006 INTERVENTO SU IMMOBILE C.D. SOLETTONE DESTINATO A REALIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE LOCALI. ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE. Finanziato da contributo regionale per 32.000 € cap. entrata 977 e da euro 25.000 AVANZO DISPONIBILE	TEC	73.363,85	73.363,85	0	Opera conclusa CRE approvato rif. DE 55 27-03-2025
U	3765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA PRESSO I CIMITERI COM.LI (FINANZIATI DA AVANZO AMM.NE)	TEC	40.000,00	39.759,47	240,53	Attività in corso: affidati i lavori DE 224 13-11-2025
U	3960	0	INTERVENTO RIMOZIONE AMIANTO DALL'EDIFICIO EX FORNACE (FINANZIATO CON CONTRIB.REG. CAP E0895) CUP J89J21016190002	TEC	106.771,40	106.771,40	0	interventi effettuati, conclusi e liquidati
U	4324	0	CUP J84J22001380006 INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI AMBIENTI LUDICO SPORTIVI E ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E AL RISPARMIO IDRICO IMPIANTO SPORTIVO COLOSETTI (finanziamento contributo reg.le cap. 958 euro 307976,04 e Bucalossi euro 17023,36 cap. 960)	TEC	312.096,94	312.096,94	0	Attività in corso. Lotto risparmio idrico completato. Lotto risparmio energetico in corso.
U	4325	0	CUP J82H23001570006 Riconversione campo di calcio da erba naturale a sintetica, e abbattimento barriere architettoniche(finanziamento contributo reg.le cap. 964 euro 472.500, avanzo disponibile € 52.500 e mutuo cap 1175 € 300.000)	TEC	784.873,04	784.873,04	0	Attività in corso. CRE lavori approvato DE 220 07-11-2025
U	4686	0	INTERVENTI STRAORDINARI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (finanziamento oneri urbanizzazione cap. 960)	TEC	15.000,00	687,79	14.312,21	Attività non avviata

U	4692	0	LAVORI E INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA AVANZO DISPONIBILE ,nel 2024 avanzo destinato)	TEC	5.490,00	5.490,00	0	Attività in corso.
U	4698	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA CAP. E 0924 CONTRIBUTO REG.LE PER INVESTIMENTI)	TEC	9.918,00	8.497,30	1.420,70	effettuati, conclusi e liquidati SISTEMAZIONE STRADA PARALLELA VIA DEI RIMINI. ☐ DE 57 31-03-2025
U	4700	0	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE (FINANZIAMENTO AVANZO LIBERO)	VIG	9.999,12	9.999,12	0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA COMUNALE (det 255 del 20/11/2025). L'opera verrà conclusa entro il 31/12/2025
U	4704	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziati da avanzo LIBERO	TEC	150.835,74	117.167,27	33.668,47	effettuati, conclusi e liquidati CUP J87H24002160004 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ANNO 2024. DE 211 24-10-2024 // in corso e affidati CUP J87H25001560004 LAVORI DI REALIZZAZIONE DOSSI IN VIA S.IPPOLITO, VIA COLLOREDO, VIA DEI RIMINI E RIPRISTINI STRADALI. DE 185 06-10-2025
U	4707	0	ACQUISTO DOSSI IN PLASTICA PER RIDUZIONE VELOCITA' E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (SPESA FINANZIATA DA BUCALOSSI)	VIG	3.000,00	2.999,56	0,44	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DISSUASORI DI VELOCITA E RELATIVA SEGNALETICA COMPLEMENTARE (det 110 del 30/06/2025). L'opera verrà conclusa entro il 31/12/2025
U	4714	0	LAVORI DI VALORIZZAZIONE ARTISTICA PIAZZE SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO E MORUZZO (FINANZIAMENTO AVANZO LIBERO)	TEC	7.000,00	4.550,60	2.449,40	effettuati, conclusi e liquidati monumento ai Donatori di Sangu
U	4717	0	cup J82H24001320002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - miglioramento del PARCO dell' AMICIZIA - FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE € 50.000 CAP ENTRATA 933 + AVANZO LIBERO PER EURO 30.000	TEC	80.000,00	0	80.000,00	Attività non avviata
U	4728	0	CUP.J87H21007740006 ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E VIARI NELLA ZONA DI MORUZZO CAPOLUOGO (ATTRAVERSAMENTO CIMITERO) - Finanziamento contributo reg.le cap. E950 e da avanzo disponib. per € 41002,08	TEC	136.673,60	136.673,60	0	☐ affidati i lavori CUP J87H21007740006 LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E VIARI NELLA ZONA DI MORUZZO CAPOLUOGO DT 182 03-10-2025
U	4800	0	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE -Finanziato da avanzo disponibile	AMM	3.000,00	658,8	2.341,20	Effettuato affidamento (det 145 08/08/25)
U	4960	0	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER COMUNITA' ENERGETICHE - PROGETTO RECOCER. Finanziamento contributo Comunita Collinare cap. E 976 CUP D71B21004620002	TEC	3.000,00	2.368,78	631,22	in corso le pratiche di allacciamento utenza DE 132 29-07-2025 / ☐ DE 151 13-08-2025
U	5147	0	RIMBORSO ONERI BUCALOSSI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO. FINANZIAMENTO AVANZO AMM.NE	TEC	5.886,06	5.886,06	0	rimborso effettuato DE 126 22-07-2025
TOTALE					3.213.237,74	2.336.100,30	877.137,44	