

Stato attuazione OO.PP. e altre spese investimento 2023 al 15.11.2023

cap.	art.	denominazione	asestato CO	impegnato CO	da impegnare CO	STATO ATTUAZIONE AL 15.11.2023
2996	0	BANDO PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP J81F22004580006 cap. entrata 901	79.922,00	23.546,00	56.376,00	Effettuato affidamento
2997	0	BANDO PNRR M1C1 Misura 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICE DIGITALI CUP J81F22004870006 cap. entrata 902	23.147,00	0	23.147,00	Progetto che sarà rinviato al 2024
2998	0	BANDO PNRR M1C1 Misura 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CUP J51F22008130006 cap. entrata 903	10.172,00	0	10.172,00	Progetto che sarà rinviato al 2024
3009	0	cod. PNRR M2C4 I 2.2 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUOLA DELL'INFANZIA - CUP J84D23000760006 Spesa finanziata da contributo ministeriale erogato tramite REGIONE F.V.G. cap. entrata 932	50.000,00	50.000,00	0	opera appaltata, lavori sospesi per impossibilità esecuzione in periodo di lezioni
3016	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI COM.LI - PATRIMONIO COM.LE (FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE PER INVESTIMENTI CAP. E 0924)	15.532,25	8.989,70	6.542,55	Efettuati diversi interventi presso immobili comunali
3017	0	CUP J87F20000090002 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE DI MORUZZO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE - EX UTI INTESA 2020-22 CAP. E 973	179.000,00	0	179.000,00	Intervento che sarà rinviato all'anno 2024
3020	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SPESA FINANZIATA DA AVANZO DISPONIBILE	12.000,00	0	12.000,00	
3026	0	ACQUISTO STRAORDINARIO HARDWARE Assegnato Responsabile Amm.vo . FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE	2.000,00	0	2.000,00	Gli acquisti verranno effettuati entro il 31.12.2023
3031	0	cod. PNRR M2C4I2.2P INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO FORTE DI SANTA MARGHERITA DEL G. anno 2022. Spesa finanziata da contributo ministeriale erogato tramite REGIONE F.V.G. cap. E 944 - CUP J84D22001770006	50.000,00	50.000,00	0	opera appaltata, lavori sospesi in attesa di chiarimenti Ministeriali sul tipo di copertura finanziaria.
3040	0	ACQUISTO STRAORDINARIO SOFTWARE PER P.C. UFFICI COMUNALI. FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE	2.000,00	0	2.000,00	Gli acquisti verranno effettuati entro il 31.12.2023
3100	0	CUP J83B19000420002 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO REG.LE (ex U.T.I.) CAP. E 970 ART. 1 -	250.000,00	0	250.000,00	Intervento che sarà rinviato all'anno 2024
3107	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA ONERI URBANIZZAZIONE BUCALLOSSI (CAP. 0960 e 961)	12.976,64	12.224,40	752,24	Manutenzioni straordinarie effettuate
3111	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PLESSO SCOLASTICO (FINANZIATI DA AVANZO DISPONIBILE)	10.000,00	8.650,25	1.349,75	Idem
3113	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PLESSO SCOLASTICO (FINANZIAMENTO DA AVANZO DISPONIBILE)	10.000,00	3.403,22	6.596,78	Acquisti attrezzature per plesso scolastico effettuate

3123	0	cod. PNRR M2C4I2.2P INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA. Spesa finanziata da contributo ministeriale erogato tramite REGIONE F.V.G. cap. E 943 - CUP J81D21000150001	2.297,96	0	2.297,96	Opera conclusa, CRE redatto. Quadro economico iniziale € 150,000. Si attendono chiarimenti sulle modalità di rendiconto
3123	1	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA. cod. PNRR M2C4I2.2P Maggiori spese per aumento prezzi materie prima. Finanziam. contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti cap. E 943/1 - CUP J81D21000150001	19.013,90	0	19.013,90	Si attendono chiarimenti sull'effettiva utilizzabilità dei fondi su opera che con faq ministeriali successive all'inoltro della domanda non è finanziabile da Pnrr
3639	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE finanziati da oneri urbanizzazione e relative sanzioni cap. entrata 960 e 961- vincolo ai sensi art. 29 c. 8bis della L.R. 19/2009)	9.232,20	0	9.232,20	Fondi finanziati da oneri Urbanizzazione Bucalossi che verranno vincolati con la finalità di attivare interventi per superamento barriere architettoniche
3640	0	CUP J87D22000150006 SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL PARCO DELL'AMICIZIA E IL FORTE DI S. MARGHERITA DEL G. (nel 22 finanziamento Contributo Reg.le cap. 939 euro 15436,22 e avanzo disponibile cap.1/1euro 55.589, nel 23 tutto contrib. reg.le)	105.589,00	19.566,82	86.022,18	incarico di progettazione affidato. In attesa di nulla osta sul progetto da parte della Sovrintendenza.
3665	0	CUP J88C18000070002 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (nel 2023 spesa finanziata fa FPV per euro 9192,48, da da avanzo vincolato per euro 285.013,48, da nuovo contrib. reg.le € 200.000 cap 956 e da avanzo disponib. € 4886 per eliminaz. spesa pari importo finanziata da FPV)	503.978,03	499.092,03	4.886,00	Da affidare incarico progettazione e direzione lavori. L'opera verrà eseguita del 2024
3690	0	CUP J82F21000020002 AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI ALNICCO - FIN. CONTRIB. REG.LE CAP. E 975	345.000,00	44.271,74	300.728,26	Fatto affidamento progettazione e direzione lavori
3730	0	CUP J84D22001840006 INTERVENTO SU IMMOBILE C.D. SOLETTONE DESTINATO A REALIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE LOCALI. ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE. Finanziato da contributo regionale cap. entrata 977 e da euro 25.000 AVANZO DISPONIBILE	57.000,00	54.361,58	2.638,42	Opera appaltata
3761	0	cup J88CC17000560004 REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170 E TRASFERIM. DA COMUNE MARTIGNACCO EURO 58706,45 CAP. 965	3.897,48	229,09	3.668,39	Opera conclusa

3761	2	RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI DEI MATERIALI RELATIVO A LAVORI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. - finanziam. da contrib. MIT cap. E 964/1 per € 17495,45 e avanzo di amm.ne disponibile per € 3073,32	20.568,77	10.946,29	9.622,48	Da impegnare entro 31.12.23
3770	0	ACQUISTO BENI PER CIMITERI COMUNALI. Spesa finanziata da AVANZO DISPONIBILE	8.000,00	5.970,91	2.029,09	Acquisti effettuati
3960	0	INTERVENTO RIMOZIONE AMIANTO DALL'EDIFICIO EX FORNACE (FINANZIATO CON CONTRIB.REG. CAP E0895)	106.771,40	0	106.771,40	Intervento che verrà rinviato all'anno 2024
4318	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI . FINANZIAMENTO AVANZO LIBERO.	20.000,00	0	20.000,00	
4324	0	CUP J84J22001380006 INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI AMBIENTI LUDICO SPORTIVI E ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E AL RISPARMIO IDRICO IMPIANTO SPORTIVO COLOSETTI (finanziamento contributo reg.le cap. 958 euro 307976,04 e oneri urbanizzazione Bucalossi euro 17023,36 cap. 960)	325.000,00	31.720,00	293.280,00	Fatto affidamento progettazione e direzione lavori
4325	0	CUP J82H23001570006 Lavori di riconversione campo di calcio da erba naturale a sintetica, e abbattimento barriere architettoniche(finanziamento contributo reg.le cap. 964 euro 472.500, avanzo disponibile € 52.500 e mutuo nel 2024 cap 1160 € 300.000)	525.000,00	0	525.000,00	da affidare incarico progettazione entro il 2023
4686	0	INTERVENTI STRAORDINARI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (finanziamento oneri urbanizzazione cap. 960)	18.719,67	0	18.719,67	si intenderebbe affidare entro il 2023
4692	0	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA AVANZO)	5.490,00	5.490,00	0	Intervento affidato
4696	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE (FINANZIAMENTO AVANZO DISPONIBILE)	3.000,00	2.921,98	78,02	Acquisti effettuati
4698	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA CAP. E 0924 CONTRIBUTO REG.LE PER INVESTIMENTI)	10.000,00	9.395,37	604,63	Lavori effettuati
4701	0	INTERVENTI STRAORDINARI PER VIABILITA' (Finanziati da avanzo disponib. € 79.913,43 e da avanzo vincolato per € 21.086,57)	101.000,00	3.550,20	97.449,80	si intenderebbe affidare entro il 2023
4702	0	INSTALLAZIONE E ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE BILINGUE ITALIANO-FRIULANO. Spesa finanziata per € 7606,56 da contrib.ARLEF cap E962, per € 7606,51 da avanzo vinc. e per € 2686,87 da avanzo disponibile	17.899,94	15.964,92	1.935,02	Lavori effettuati

4708	0	CUP J87H22003900006 L.R. 7/2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (finanziamento contributo reg.le € 100.000 cap E952, avanzo vincolato derivante da Bucalossi € 20.000 e avanzo disponibile € 20.000)	140.000,00	129.275,91	10.724,09	Opera appaltata
4710	1	CUP J81B17001020002 LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento UTI cap. 982 euro 400.819,76 incassato nel ' 20 e avanzo amm.ne euro 70.000 (50.000 nel '19+20.000 nel '20) confluito in FPV	17.613,31	17.613,31	0	Lavori effettuati
4710	2	CUP J81B17001020002 LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento contributo Ministero infrastrutture e trasporti per riconoscimento maggiori oneri materie prime per euro 80346,86 cap. 982/2 e avanzo disponib. per euro 17290,51 e € 1020 da avanzo disponibile	98.657,37	45.501,04	53.156,33	Da impegnare entro 31.12.23
4710	3	CUP J81B17001020002 LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento contributo reg.le per maggiori oneri materie prime cap. E 983	38.207,97	3.473,45	34.734,52	Economia di spesa
4728	0	CUP.J87H21007740006 ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E VIARI NELLA ZONA DI MORUZZO CAPOLUOGO (ATTRAVERSAMENTO CIMITERO) - Finanziamento contributo reg.le cap. E950 e da avanzo disponib. per € 41002,08	136.673,60	13.467,17	123.206,43	Fatto affidamento progettazione e direzione lavori
4735	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - nel 2023 finanziamento contributo reg.le cap. E 942 € 8205,32 e da avanzo AVANZO DISPONIBILE € 1794,68	10.000,00	0	10.000,00	si intenderebbe affidare entro il 2023
4805	0	TRASFERIMENTO DI PARTE CAPITALE AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AREE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA DIFFUSA NELL'AMBITO DELLA ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI - CAP. E 922	6.250,00	5.305,78	944,22	Interventi conclusi
4960	0	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER COMUNITA' ENERGETICHE - PROGETTO RECOCER. Finanziamento contributo Comunita Collinare cap. E 976 CUP D71B21004620002	220.409,04	193.532,29	26.876,75	Opera appaltata
		TOTALI	3.582.019,53	1.268.463,45	2.313.556,08	