



Comune di  
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

## **Area 2 - Servizi Territoriali**

# **DETERMINAZIONE N. 373 del 13-08-2020**

Reg. Settore 179

**Oggetto: Lavori di efficientamento energetico Palazzetto dello Sport - 2° lotto.  
Approvazione della prima perizia di variante e contestuale adeguamento  
degli impegni di spesa**

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 69 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICHIAMATA deliberazione n. 69 del 11/07/2019 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2019/2021 e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Constatato che negli atti programmatori dell'Ente, in particolare nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornato, da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, è prevista la realizzazione dell'opera pubblica denominata "lavori di Efficientamento energetico Palazzetto dello Sport\_Lotto II" per un importo complessivo dell'opera di € 212.000,00.-, opera alla quale è stato attribuito il CUP G32J19000660005;

Ricordato che l'opera è interamente finanziata con fondi propri comunali;

Richiamata la Determina nr. 377 del 12.08.2019, con la quale veniva affidato all'ing. Rigo Gino, con Studio professionale a Udine in via Liguria 325, iscritto all'ordine ingegneri di Udine Posizione A-2067, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale relativo alla progettazione in tutte le sue fasi, nonché direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e coordinamento, per l'opera pubblica denominata "lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport";

Vista la Delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 28.10.2019 con al quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – Il lotto" CUP G32J19000660005, progetto dell'importo complessivo di € 212.000,00 dei quali € 149.700,00 per lavori a base d'asta (inclusi € 1.799,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Dato atto che, espletata la relativa gara d'appalto, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta Officina Cicuto Ettore di Cicuto Antonello, avente sede a Porcia (PN) in via Mamaluch civ. 21/a – c.f. CCTNNL78B03G888T e p.i. 01855710933, per l'importo contrattuale di € 123.077,84 oltre iva, giusta Determinazione n. 106 del 19.03.2020 e successivo Contratto d'Appalto Rep. 2653 sottoscritto in data 24.07.2020, registrato in via telematica in data 30.07.2020 al n. 9529 serie 1T;

Ricordato che i lavori in oggetto sono stati iniziati il giorno 08.07.2020, come risulta dal relativo verbale di consegna sotto le riserve di legge degli stessi, sottoscritto in pari data, e sono alla data odierna in corso di esecuzione;

Constatato che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori ing. Rigo Gino di Udine, acquisiti al protocollo comunale n. 11759 in data 11.08.2020, costituiti da:

- a) 1Var-REL relazione e quadro economico  
 b) 1Var-CME computo metrico estimativo  
 c) 1Var-PR prospetto di raffronto  
 tav. 1.1.var stato di fatto: corografia - piante  
 tav. 2.1.var progetto: corografia – piante  
 tav. 2.2.var progetto: sezioni  
 tav. 2.3.var progetto: prospetti  
 tav. 2.4.var progetto: abaco serramenti a est e ovest (tipo: F02-F03a-F04a-F05-F07-F09a-F10a-F10b)  
 tav. 2.5.var progetto: abaco serramenti a est e ovest (tipo: F11-F12-F13-F14-F15-F16)  
 tav. 2.6.var progetto: abaco serramenti a Nord (tipo: F25-PF1-PF2)  
 verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1  
 atto di sottomissione

Dato atto che, come riportato nell'elaborato "Relazione illustrativa", le principali modifiche introdotte con la perizia di variante possono essere così elencate:

- la Stazione Appaltante, in vista di un possibile futuro intervento per la realizzazione di un rivestimento coibente "a cappotto" interno od esterno alle pareti, ed in conformità alle vigenti norme, ha manifestato l'esigenza di predisporre i telai perimetrali dei serramenti di maggior larghezza, per evitare future problematiche
- è prevista inoltre la sostituzione di ulteriori 4 serramenti di finestra sulla facciata Nord del piano seminterrato per il completamento della stessa

Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell'opera, conseguente all'approvazione della presente perizia, risulta essere il seguente:

A) Lavori ed oneri:			
- lavori a corpo	€	156.969,38	
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.799,13	
		<u>s o m m a n o</u>	€ 158.768,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- iva 22% di A)	€	34.929,07	
- spese tecniche (iva e cassa incluse)	€	15.247,63	
- contributo Autorità di Vigilanza Anac	€	30,00	
- fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€	2.994,00	
- imprevisti e arrotondamenti	€	30,79	
		<u>s o m m a n o</u>	€ 53.231,49
		Importo complessivo di progetto	€ 212.000,00

Preso atto che:

- l'importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 123.077,84
- l'importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 158.768,51
- il maggior importo contrattuale è pari a netti € 35.690,67,- e rappresenta circa 28,99% in più rispetto all'importo netto originario, e quindi vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico iniziale dell'opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

Ricordato che il Cig assegnato al presente appalto è il seguente: 80880684DB;

Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell'approvazione della succitata perizia di variante, alla conseguente integrazione degli impegni di spesa assunti al capitolo 9644/30 di Bilancio, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

#### DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- di approvare la prima perizia di variante dell'opera pubblica denominata "Lavori di efficientamento energetico Palazzetto dello Sport – 2° lotto" – CUP G32J19000660005, perizia redatta dal progettista ing. Rigo Gino di Udine ed acquisita al protocollo comunale n. 11759 in data 11.08.2020, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse ed esponente il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori ed oneri:			
- lavori a corpo	€ 156.969,38		
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.799,13		
	<u>s o m m a n o</u>		€ 158.768,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- iva 22% di A)	€ 34.929,07		
- spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 15.247,63		
- contributo Autorità di Vigilanza Anac	€ 30,00		
- fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 2.994,00		
- imprevisti e arrotondamenti	€ 30,79		
	<u>s o m m a n o</u>		€ 53.231,49
	<b>Importo complessivo di progetto</b>		<b>€ 212.000,00</b>

- di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all'importo complessivo dell'opera, pari ad € 212.000,00.-, somma interamente finanziata con fondi propri comunali;
- di provvedere, in conseguenza dell'approvazione della presente perizia di variante dei "Lavori di efficientamento energetico Palazzetto dello Sport – 2° lotto", all'adeguamento dei seguenti impegni di spesa assunti al capitolo 9644/30 di Bilancio, di finanziamento dell'opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima:

**impegno di spesa riferito all'importo contrattuale:** integrazione di complessivi € 43.542,62.- (corrispondente al maggiore importo lavori, inclusa la relativa quota iva)

**impegno di spesa riferito all'incarico professionale:** integrazione di complessivi € 6.425,26.- (corrispondente al maggiore importo per onorario, inclusi oneri fiscali e iva)

- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2018	2019	2020
Stanziamiento		€ 3.333,36	€ 208.666,64
Stanziamiento F.p.v.		€ 208.666,64	

<b>impegni</b>		€ 3.333,36	€ 155.673,97
----------------	--	------------	--------------

viene aggiornato come segue:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Stanziamiento</b>		€ 3.333,36	€ 208.666,64
<b>Stanziamiento F.p.v.</b>		€ 208.666,64	
<b>impegni</b>		€ 3.333,36	€ 205.641,85

5. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all'esercizio 2020;
6. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
7. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
9. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità 2020 - 2022", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020.

Il Responsabile di Area

*F.to Prosser Alessio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 14-08-2020.

\*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile  
F.to Tneguzzo Barbara